



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ


### Smluvní strany


Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Ing. Tomášem Macurou, MBA  
primátorem

GEOSAN GROUP a.s.  
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
zastoupena Vlastou Končelovou  
public relations manager, na základě plné moci

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

- Smluvní strany se, v souladu s čl. XVII odst. 6. smlouvy o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 2 na realizaci stavby „Voliéry pro kondora královského“ z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, Úvodní ujednání, se doplňuje o text následujícího znění:  
*„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 2.“*
- Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1, Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu tohoto dodatku.*
- Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 - změnové listy č. 31- 53*
- Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:  
*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
37.359.366,51	7.845.466,97	45.204.833,48

**čl. II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č.03643/RM1822/55 ze dne 14.04.2020.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222, odst.4 (méněpráce v hodnotě 345.388,58 Kč. tj. 1,04% a vícepráce v hodnotě 734.399,39 Kč tj. 2,21%) a § 222, odst.6 (méněpráce v hodnotě 277.600,21 tj. 0,83% a vícepráce v hodnotě 1.359.836,42 Kč. tj. 4,08%) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy  
Příloha č. 2 – změnové listy č. 31 - 53

Za objednatele

**Ing. Tomáš Macura**  
primátor

Za zhotovitele


**Vlasta  
Končelová**

**Vlasta Končelová**  
public relations manager  
na základě plné moci

Digitálně podepsal Vlasta Končelová  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28169522,  
o=GEOSAN GROUP a.s. [IČ 28169522], ou=1138,  
cn=Vlasta Končelová, sn=Končelová,  
givenName=Vlasta, serialNumber=P275260  
Datum: 2020.05.19 12:35:43 +02'00'

**OSTRAVA!!!**





Milota c.1

Soupis prací, dodávek a služeb			
Číslo zakázky	Zakázka		
<b>ZOO 15016</b>	<b>ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského</b>		
Komentář	Celkový soupis prací (obsahující stavební objekty SO.01 až SO.05 včetně Vedlejších rozpočtových nákladů). Jedná se o přehled, cenové náklady nejsou provázány s podrobnými soupisy prací jednotlivých SO.		
Popis verze	SO 01 - Carl Stahl & spol., s.r.o.		
Komentář verze			
Adresa	Datum zahájení		
Rok	Datum dokončení		
Typ Firmy	Název		
Význam (funkce)	Kontaktní osoba		
Zpracovatel	Jméno		
	AU plan s.r.o. (SO 02-SO 05), Carl Stahl & spol., s.r.o. (SO 01)		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Voliéra - viz samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikušovicá 4, Praha v 08/2018	815 31 71	Objekty pozemní zvláštní
SO_02	Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	815 31 16	Objekty pozemní zvláštní
SO_03	Přístřešek pro návštěvníky	815 94 81	Objekty pozemní zvláštní
SO_04	Komunikace pro peši	822 59	Komunikace pozemní a letišť
SO_05	Vyhledková terasa	815 99 81	Objekty pozemní zvláštní
Vrň	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
Celkem (bez DPH)		37 359 367	
DPH		7 845 467	
DPH 21 % ze základny: 35 888 120		7 845 467	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>45 204 834</b>	
Za objednatele			
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Poznámka :			

Zakázka:

ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Popis	Cena
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Míkulovická 4, Praha v 08/2018	27 839 783
**: Nezarazeno	27 839 783
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	6 225 773
**: Nezarazeno	6 225 773
SO_03: Prístrešek pro návštěvníky	1 006 227
**: Nezarazeno	1 006 227
SO_04: Komunikace pro peší	1 032 754
**: Nezarazeno	1 032 754
SO_05: Vyhlídková terasa	1 254 830
**: Nezarazeno	1 254 830
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>37 359 367</b>
<b>DPH</b>	<b>7 845 467</b>
DPH 21 % ze základny: 37 359 367	7 845 467
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>45 204 834</b>

Zakázka:

## ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018						27 839 783
**: Nezarazeno						27 839 783
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	24 726 676,15	24 726 676
Plný popis:						
2.	ZLSO1	Změnové listy pro SO 01 (1;2;5;6;12;13;15;17;18;23;24;25;26;29)	soubor	1,0	1 851 509,06	1 851 509
3.	ZLSO1	Změnové listy pro SO 01 (31;33;34;35;36;37;38;39;40;41;45;46;51;53)	soubor	1,0	1 261 597,69	1 261 598
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem						6 225 773
**: Nezarazeno						6 225 773
4.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	4 931 431,00	4 931 431
Plný popis:						
5.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	345 306,00	345 306
Plný popis:						
6.	ZLSO2	Změnové listy pro SO 02 (3;8;9;10;11;14;20;22;24;27;28;30)	soubor	1,0	738 168,43	738 168
7.	ZLSO2	Změnové listy pro SO 02 (32;38;42;43;44;47;49;50;52)	soubor	1,0	210 867,32	210 867
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky						1 006 227
**: Nezarazeno						1 006 227
8.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	903 112,00	903 112
Plný popis:						
9.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	104 333,00	104 333
Plný popis:						
10.	ZLSO3	Změnové listy pro SO 03 (48)	soubor	1,0	- 1 218,00	- 1 218
SO_04: Komunikace pro peší						1 032 754
**: Nezarazeno						1 032 754
11.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	910 856,00	910 856
Plný popis:						
12.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	112 436,00	112 436
Plný popis:						
13.	ZLSO4	Změnové listy pro SO 04 (4)	soubor	1,0	9 462,00	9 462
SO_05: Vyhlídková terasa						1 254 830
**: Nezarazeno						1 254 830
14.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	1 175 677,00	1 175 677
Plný popis:						
15.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	79 153,00	79 153
Plný popis:						

### Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">31</div>
---	-------------------------------------	--

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

**Gen.projektant (autorský dohled):** [redacted]

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [redacted]

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: SO 01 - Voliéra - Síť pro odstavnou voliéru

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace uvádí menší výměru nerezové sítě pro odstavnou voliéru, než jaká bude skutečnost. Konstrukce sítě odstavné voliéry vychází z rozměrů umělé skály. Rozměry umělé skály byly upraveny a toto má za následek zvětšení plochy pro nerezovou síť. Rozměry sítě vychází ze standardních výrobních možností.

**časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-126 185,10	-0,38%	208 205,42	0,63%	82 020,32

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno [redacted]	datum <i>15.1.2020</i>	podpis [redacted]
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno [redacted]	datum <i>14.1.2020</i>	podpis [redacted]
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno [redacted]	datum <i>23.1.2020</i>	podpis [redacted]
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno [redacted]	datum <i>31.1.2020</i>	podpis [redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu z dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo [redacted]
---------------------------------	------------------



Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					82 020	
**CELKEM					82 020	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	82 020,32	82 020,32
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					-	
**CELKEM					-	
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					-	
**CELKEM					-	
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_04: Komunikace pro peši					-	
**CELKEM					-	
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_05: Vyhlídková terasa					-	
**CELKEM					-	
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

**CELKEM bez DPH**

**82 020,32 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <b>32</b>
--	-------------------------------------	--------------------------------------

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 02 - Omítky - odpočet omítek stropu SO02 z důvodu kvalitního provedení povrchu stropních panelů, který není nutno dále upravovat. Přípočet vrstvy lepidla s výztužnou tkaninou. Přípočet opracování 9ks otvorů světlíků, kde technologií výroby otvorů ve spirál panelech vznikl otvor s neuzavřenými dutinami.

Odůvodnění změny: Zajištění vyztužení povrchů omítek pro epoxidové nátěry. Položkový rozpočet neobsahoval opracování otvorů pro světlíky.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-19 107,95</b>	<b>-0,06%</b>	<b>68 234,99</b>	<b>0,20%</b>	<b>49 127,04</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> / jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> / jméno	datum <i>27.1.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> / jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> / jméno	datum <i>31.1.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu zůstává "Rozpis dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu"

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					
**CELKEM					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
					49 127
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					
**CELKEM					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
					49 127
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	
					49 127,04
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					
**CELKEM					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
					-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	
					-
SO_04: Komunikace pro peší					
**CELKEM					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
					-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	
					-
SO_05: Vyhlídková terasa					
**CELKEM					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
					-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	
					-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>49 127,04 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">33</div>
--	---------------------------------------	--

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDACTED]

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: SO 01 - Voliéra - odpočet zatravnovací dlažby

Odůvodnění změny: Zpevněná plocha pro vjezd nákladních vozidel do voliéry SO01 bude provedena bez zatravnovací dlažby. Dlažba není ve skladbě zpevněné plochy potřeba a bude nahrazena hutněným drceným kamenivem.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLVIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-34 336,18</b>	<b>-0,10%</b>	<b>5 916,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>-28 419,99</b>

Vyjádření - souhlas se změnou				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 23.1.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 24.1.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 23.1.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 31.1.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis Změna stavby (ZBV) - krycí list"

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018				- 28 420
		**CELKEM				- 28 420
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	- 28 419,99	- 28 419,987
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				-
		**CELKEM				-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky				-
		**CELKEM				-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_04: Komunikace pro peši				-
		**CELKEM				-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_05: Vyhlídková terasa				-
		**CELKEM				-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI				
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro				
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI				
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro				
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>28 419,99 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">34</span>
--	---------------------------------------	--

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	
--------------------------------	--

Počet paré:	Příjemce:
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: SO 01 - Voliéra - Mokřad

Odůvodnění změny: Původní jezírko bylo naprojektováno jako betonová deska tl.120 mm z běžného konstrukčního betonu bez požadavku na trvalé zatopení s nízkým stupněm vyztužení. Pod touto deskou je navržena pouze 10 cm vrstva tříděného kameniva 2-4 mm, kterou nelze ani zhutnit a není nikterak oddělena vrstvou např. geotextilie od vrstvy betonu. Toto řešení jsme rozporovali z několika důvodů: betonová deska je v malé tloušťce, z běžné třídy betonu s nízkým vyztužením, která bude v zálivech a ohybech po čase praskat a protékat. Do těchto prasklin bude vnikat voda, která odmrznutím bude způsobovat poruchy betonu, korozi výtzuže a následné drobení betonu.

Při zohlednění všech těchto aspektů jsme navrhli nové řešení, které je hlavně funkční, ale bohužel i dražší. Vycházíme ze zkušeností dodavatele, který přímo v ostravské ZOO již jedno jezírko takto prováděl, které je za uplynulých 2 let provozu bez vad a plně funkční. Toto nemohl projektant v době projektování zohlednit, zkušenosti s tímto typem konstrukčních vrstev byly prováděny až po odevzdání projektu a projektant zřejmě nevycházel z žádného konkrétního případu. Nové řešení obnáší zesílení podkladní vrstvy o 10 cm v kombinaci různých frakcí kameniva a použitím speciálních roštů umožňujících zhutnění kameniva a jeho nesesouvání. Použití jemné vrchní frakce písku s aplikací geotextilie. Nosná betonová vrstva se zesílila z 120 na 200 mm a zohledňuje trvalé zatopení, působení mrazu a agresivitu vody. Došlo k navýšení stupně vyztužení (tj. množství výtzuže v kg na m3), kde v původním řešení byl významně podceněn. Na nosnou betonovou desku se následně nanese vrstva hydroizolace v podobě stěrky a jako finální vrstva se použije speciální cementová vrstva a která celý povrch jezírka uzavře do nepropustné vrstvy a bude splňovat požadavky kladené uživatelem. Veškeré práce jsou prováděny ručně, tj. že nelze uvažovat o práci betonovými čerpadly a vibrátory apd. S navýšením tl. jednotlivých vrstev dojde i ke změně kubatury zemních prací, jejich vyhloubení, uložení a odvoz. Projektant taktéž uvažoval s rozvinutou plochou jezera cca 105 m2, což se po našich přepočtech ukázalo, že chybí cca dalších 35 m2 plochy.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-151 098,12	-0,45%	853 270,57	2,56%	702 172,45

**Vyjádření - souhlas se změnou**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>		datum 23.1.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 24.1.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 23.1.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 31.1.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Průběh dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018				702 172
		**CELKEM				702 172
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	702 172,45	702 172,451
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želem				-
		**CELKEM				-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých želem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_03: Prístrešek pro návštěvníky				-
		**CELKEM				-
4.	X142	SO_03 Prístrešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_04: Komunikace pro peší				-
		**CELKEM				-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_05: Vyhlídková terasa				-
		**CELKEM				-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI				
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro				
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI				
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro				
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>702 172,45 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt;">35</span>
---	---------------------------------------	---

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 01 - Voliéra - Doplnění bednění základů lávky přes mokřad

Odůvodnění změny: V položkovém rozpočtu je uvedena chybná výměra bednění základů lávky přes mokřad vč. jeho odstranění.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-316,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 286,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>1 969,01</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 15.11.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 24.1.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 23.1.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 31.1.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu ze dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo



Zakázka: ZOŮ OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					1 969	
**CELKEM					1 969	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	1 969,01	1 969,01
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					-	
**CELKEM					-	
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					-	
**CELKEM					-	
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_04: Komunikace pro peši					-	
**CELKEM					-	
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_05: Vyhlídková terasa					-	
**CELKEM					-	
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

**CELKEM bez DPH**

**1 969,01 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>36</b></div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra		

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIVZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy:  
Položkový rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 01 - Voliéra - při výkopech mokřadu byl objeven starý asfaltobeton.

Odůvodnění změny: Při výkopových pracích mokřadu v objektu voliéry SO01 byl pod konstrukčními vrstvami stávající komunikace nalezen starý asfaltobeton, který bylo nutno odstranit a ekologicky zlikvidovat.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>109 118,40</b>	<b>0,33%</b>	<b>109 118,40</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím		datum <i>23.1.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum <i>24.1.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum <i>31.1.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018			109 118
		**CELKEM			109 118
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	109 118,40
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem			-
		**CELKEM			-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky			-
		**CELKEM			-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_04: Komunikace pro peší			-
		**CELKEM			-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_05: Vyhlídková terasa			-
		**CELKEM			-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI			
		SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro			
		<b>CELKEM bez DPH</b>			<b>109 118,40 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt;">37</span>
---	---------------------------------------	---

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 01 - Voliéra - zvýšení betonových pasů vstupů do voliéry SO01

Odůvodnění změny: Vzhledem k skutečným výškám asfaltových komunikací bylo nutné upravit výšky základových pasů vstupů do voliéry SO01 nadbetonováním základových pasů. V rozpočtu není toto výškové srovnání nijak řešeno.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>17 874,25</b>	<b>0,05%</b>	<b>17 874,25</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 17.1.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 24.1.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 23.1.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 31.1.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018						
**CELKEM						
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0		
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem						
**CELKEM						
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	17 874,25	17 874,25
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky						
**CELKEM						
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
SO_04: Komunikace pro peší						
**CELKEM						
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		
SO_05: Vyhlídková terasa						
**CELKEM						
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		

SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

**CELKEM bez DPH**

**17 874,25 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">38</h1>
--	---------------------------------------	--

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  <div style="text-align: center;">                     3 x    Objednatel                      1 x    TDS                      1 x    Zhotovitel                       1 x    Projektant (autorský dozor)                 </div>
--------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 01 a SO 02 - Voliéra - Omezení provedení prací mechanizací

Odůvodnění změny: Omezení provedení mechanizací - jedná se o zásypy po dokončení umělé skály, ruční přesuny kameniva kolem jezírka, terenní úpravy ornice prováděných ručně v prostorech, kde nelze použít těžkou techniku a o terenní svahové úpravy, které je nutno provést ručně z důvodu úzkých průjezdů mezi prvky voliéry. Dále se jedná o provedení spodních konstrukčních vrstev betonového chodníku, zčásti ruční přesuny solitérních kamenů včetně dopravy betonu - nelze použít čerpadlo bet. směsí. Pro SO 02 se jedná o vynesení materiálu na střechu bez použití mechanizace z důvodu ztíženého přístupu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-38 012,00</b>	<b>-0,11%</b>	<b>184 252,41</b>	<b>0,55%</b>	<b>146 240,40</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.	
			23.1.2020		
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.	
			24.1.2020		
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.	
			23.1.2020		
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.	
			31.1.2020		

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění/změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Ród	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					126 350	
**CELKEM					126 350	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	126 349,63	126 349,63
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					19 891	
**CELKEM					19 891	
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	19 890,77	19 890,77
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					-	
**CELKEM					-	
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_04: Komunikace pro peší					-	
**CELKEM					-	
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_05: Vyhlídková terasa					-	
**CELKEM					-	
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI						
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro						
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI						
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro						
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>146 240,40 Kč</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">39</div>
---	---------------------------------------	--

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDACTED]

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:** SO 01 - Voliéra - Bednění betonové stezky v SO01 vč. jeho odstranění

**Odůvodnění změny:** Pro provedení betonové stezky SO01 je navržen cementobetonový kryt vozovek typu CB III tl. 100 mm a 160 mm. Tato směs se dodává pouze v polosuchém stavu ke zpracování finišerem (obslužné a místní komunikace, parkoviště, dočasné a účelové komunikace). V podmínkách stavby je taková betonáž finišerem neproveditelná. Dle návrhu technologa betonárny je adekvátní použití betonu C25/30 XF3 - provzdušněný beton, který je možno na stavbu přivést a zpracovat ručně nebo přečerpát. (XF3 - stupeň vlivu prostředí - značně nasycen vodou bez rozmrazovacích prostředků). Z těchto důvodů je nezbytné použít pro provedení betonáže atypické obloukové bednění.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		90 892,00	0,27%	90 892,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno [REDACTED]	datum 15. 9. 2020	podpis [REDACTED]
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno [REDACTED]	datum 14. 9. 2020	podpis [REDACTED]
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno [REDACTED]	datum 23. 9. 2020	podpis [REDACTED]
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno [REDACTED]	datum 31. 9. 2020	podpis [REDACTED]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: [REDACTED]
---------------------------------	------------------------



Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					90 892	
**CELKEM					90 892	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	90 892,00	90 892,0
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem						
**CELKEM						
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky						
**CELKEM						
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_04: Komunikace pro peší						
**CELKEM						
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_05: Vyhlídková terasa						
**CELKEM						
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro  
SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

**CELKEM bez DPH**

**90 892,00 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt;">40</span>
---	---------------------------------------	---

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 01 - Voliéra - Odečet předvstupního ostrůvku

Odůvodnění změny: Dle požadavků ZOO se jedná o odečet položek předvstupního ostrůvku, který se nebude provádět z důvodu zlepšení obslužnosti pavilonu malých šelem.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-6 021,75</b>	<b>-0,02%</b>			<b>-6 021,75</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 15. 1. 2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 14. 1. 2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 23. 1. 2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 31. 1. 2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondera královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018				- 6 022
		**CELKEM				- 6 022
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	- 6 021,75	- 6 021,75
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				-
		**CELKEM				-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky				-
		**CELKEM				-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_04: Komunikace pro peší				-
		**CELKEM				-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_05: Vyhlídková terasa				-
		**CELKEM				-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

**CELKEM bez DPH**

**- 6 021,75 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt;">41</span>
---	---------------------------------------	---

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIVZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Martin Prokop, Václavovice, Vratimovská 553, PSČ 73934, IČO: 73204994

Přílohy: Položkový rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--------------------------------	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: Výškové sjednocení komunikace u vstupů do voliéry SO01

Odůvodnění změny: Z důvodu výškových uspořádání vstupů do voliéry SO01 je nutné provést demolici částí stávající komunikace a její výškové napojení na nové vstupy do voliéry SO01.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>60 484,63</b>	<b>0,18%</b>	<b>60 484,63</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 15. 1. 2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 24. 1. 2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 23. 1. 2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 31. 1. 2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterých jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: XXXXXXXXXX

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
		SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018				60 485
		**CELKEM				60 485
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	60 484,63	60 484,627
		SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem				-
		**CELKEM				-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_03: Prístřešek pro návštěvníky				-
		*^CELKEM				-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_04: Komunikace pro peší				-
		*^CELKEM				-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
		SO_05: Vyhlídková terasa				-
		**CELKEM				-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro  
SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

**CELKEM bez DPH**

**60 484,63 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 1.5em;"><b>42</b></span>
--	---------------------------------------	---

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 02 - Oprava stávajících omítek ve výběhu

Odůvodnění změny: Oprava stávajících venkovních omítek výběhů navazujících na novou budovu SO02 dle požadavku ZOO.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>44 244,52</b>	<b>0,13%</b>	<b>44 244,52</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>23.1.2020</i>	podp
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>24.1.2020</i>	podp
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>23.1.2020</i>	podp
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum <i>31.1.2020</i>	podp

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
<b>SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl &amp; spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018</b>					
<b>**CELKEM</b>					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
<b>SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem</b>					
<b>**CELKEM</b>					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	44 245
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	44 244,52
<b>SO_03: Prístřešek pro návštěvníky</b>					
<b>**CELKEM</b>					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
<b>SO_04: Komunikace pro peší</b>					
<b>**CELKEM</b>					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
<b>SO_05: Vyhlídková terasa</b>					
<b>**CELKEM</b>					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
<b>SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI</b>					
<b>SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro</b>					
<b>SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI</b>					
<b>SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro</b>					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>44 244,52 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 1.5em;"><b>43</b></span>
--	---------------------------------------	---

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VŽKÚ ze dne 15.04.2019

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDACTED]

**Přílohy:**  
 Položkový rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:** SO 02 - Penetrační nátěr pro vnitřní hrubé omítky objektu SO02.

**Odůvodnění změny:** provedení penetračního nátěru vnitřních hrubých omítek objektu SO02 - položka není součástí rozpočtu.

**časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>12 349,08</b>	<b>0,04%</b>	<b>12 349,08</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno [REDACTED]	datum 23.1.2020	podpis [REDACTED]
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno [REDACTED]	datum 24.1.2020	podpis [REDACTED]
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno [REDACTED]	datum 23.1.2020	podpis [REDACTED]
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> jméno [REDACTED]	datum 31.1.2020	podpis [REDACTED]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled / dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění zřízen položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					
**CELKEM					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					
**CELKEM					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	12 349
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	12 349,08
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					
**CELKEM					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peši					
**CELKEM					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhlídková terasa					
**CELKEM					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>12 349,08 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">44</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem		

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIVZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: podlaha SO02 - separační a dilatační vrstvy

Odůvodnění změny: dodávka separační vrstvy PE fólie mezi vrstvu podlahového polystyrénu a finální betonovou podlahu. Dále se jedná o dilatační vrstvu obvodu betonových podlah, která dilataje podlahu od stěn. Tyto položky nejsou součástí rozpočtu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLVIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		9 120,24	0,03%	9 120,24

Vyjádření - souhlas se změnou				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění/změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					
**CELKEM					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					
**CELKEM					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	9 120
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	9 120,24
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					
**CELKEM					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peši					
**CELKEM					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhlídková terasa					
**CELKEM					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>9 120,24 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 1.2em;">45</span>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra		

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: Doplnění zeminy v rámci ZOO

Odůvodnění změny: Z důvodu reálných podmínek na staveništi, kdy na místě stavby nebyla k dispozici zemina použitelná pro finální úpravy terénu, bylo nutné zajistit dodání většího množství zeminy než je v rozpočtu. Byla použita zemina, kterou má k dispozici ZOO, jedná se tedy pouze o manipulaci s potřebným množstvím zeminy.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>23 130,22</b>	<b>0,07%</b>	<b>23 130,22</b>

Vyjádření - souhlas se změnou				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 23.1.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 24.1.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 23.1.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 31.1.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přemlu dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					23 130
**CELKEM					23 130
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	23 130,22
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					-
**CELKEM					-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					-
**CELKEM					-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peší					-
**CELKEM					-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhlídková terasa					-
**CELKEM					-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					-
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					-
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					-
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>23 130,22 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>46</b></div>
--	---------------------------------------	---

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OIVZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění ventilů pro regulaci vody do mokřadu

Odůvodnění změny: Doplnění regulace vodopádu a přítoku vody do mokřadu - dokumentace tyto položky neobsahovala.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>19 549,75</b>	<b>0,06%</b>	<b>19 549,75</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <i>24.1.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <i>31.1.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					19 550
**CELKEM					19 550
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	19 549,75
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					-
**CELKEM					-
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					-
**CELKEM					-
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peši					-
**CELKEM					-
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhlídková terasa					-
**CELKEM					-
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					-
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					-
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					-
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>19 549,75 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 1.5em;">47</span>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem		

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 02 - Doplnění nerezové tyče pro ocelovou konstrukci výběhu (porodní box)

Odůvodnění změny: Dle požadavku ZOO je nutné doplnit ocelovou konstrukci výběhu nerezovou tyčí, která bude zajišťovat spojení stávajících výběhů a nové nerezové sítě voliéry SO01. Toto spojení staré a nové části je požadováno z důvodu zamezení možného úniku zvířat do koridoru mezi sítí a stávající ocelovou konstrukcí a následně do volného prostoru ZOO.

**NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>10 210,97</b>	<b>0,03%</b>	<b>10 210,97</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 31.1.2020	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 31.1.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 31.1.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 31.1.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré



Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					
**CELKEM					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					
**CELKEM					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	10 211
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	10 210,97
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					
**CELKEM					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peří					
**CELKEM					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peří - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhlídková terasa					
**CELKEM					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>10 210,97 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>48</b></div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - Přístřešek pro návštěvníky		

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prckešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SO 03 - Změna materiálu střešních šindelů

Odůvodnění změny: Navržené dubové střešní šindele nejsou na trhu v požadovaném rozsahu k dispozici. Vzhledem k nevhodnosti použití pro naše klimatické podmínky, navrhuje použít střešní šindele z modřínového dřeva.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-22 869,60</b>	<b>-0,07%</b>	<b>21 651,60</b>	<b>0,07%</b>	<b>-1 218,00</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podp.
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podp.
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **1**

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					
**CELKEM					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					
**CELKEM					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky - 1 218					
**CELKEM - 1 218					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	- 1 217,996
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peši -					
**CELKEM -					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhlídková terasa -					
**CELKEM -					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>1 218,00 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>49</b></div>
--	---------------------------------------	--

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Objekt SO 02 - Tmelení spar mezi stěnou a podlahou

Odůvodnění změny: Vzhledem k požadavku na omyvatelnost povrchů místností v objektu SO02 je nutné zajistit styk stěn a podlahy proti vniknutí vody. Toto je zajištěno vytmelením této spáry speciálním materiálem, který má možnost přetření epoxidovým nátěrem. Tyto položky nebyly součástí rozpočtu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>12 152,14</b>	<b>0,04%</b>	<b>12 152,14</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			23.1.2020	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			24.1.2020	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			23.1.2020	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			31.1.2020	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změní položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
---------------------------------	--

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
<b>SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl &amp; spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018</b>					
<b>**CELKEM</b>					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
<b>SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem</b>					
<b>**CELKEM</b>					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	12 152
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	12 152,14
<b>SO_03: Prístřešek pro návštěvníky</b>					
<b>**CELKEM</b>					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
<b>SO_04: Komunikace pro peší</b>					
<b>**CELKEM</b>					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
<b>SO_05: Vyhlídková terasa</b>					
<b>**CELKEM</b>					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
<b>SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI</b>					
<b>SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro</b>					
<b>SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI</b>					
<b>SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro</b>					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>12 152,14 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">50</h1>
--	---------------------------------------	--

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: ocelový profil pro kotvení sítě voliéry SO01 na střeše objektu SO02

Odůvodnění změny: Z důvodu zajištění funkčnosti hydroizolace je nutné instalovat ocelový profil, který zároveň zajišťuje kotvení nerezové sítě, a ke kterému je kotvena hydroizolace střechy SO02.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>36 570,29</b>	<b>0,11%</b>	<b>36 570,29</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <i>24.1.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum <i>31.1.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu za "dodatků" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: [redacted]
---------------------------------	------------------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					
**CELKEM					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	-
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					
**CELKEM					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	36 570,29
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					
**CELKEM					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peší					
**CELKEM					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhlídková terasa					
**CELKEM					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>36 570,29 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Voliéra kondora královského" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Voliéra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <b>51</b>
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	Počet paré:      Příjemce :  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zemní práce pro plůtek kolem stezky v SO01

Odůvodnění změny: Zemní práce pro usazení dřevěných kůlů plůtku kolem stezky SO01, které nebyly součástí rozpočtu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>7 877,57</b>	<b>0,02%</b>	<b>7 877,57</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 15.4.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 24.1.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 23.1.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 8.1.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------



Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					7 878	
**CELKEM					7 878	
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	7 877,57	7 877,566
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					-	
**CELKEM					-	
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					-	
**CELKEM					-	
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_04: Komunikace pro peši					-	
**CELKEM					-	
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peši - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-
SO_05: Vyhlídková terasa					-	
**CELKEM					-	
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0		-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0		-

SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI  
 SO\_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro

**CELKEM bez DPH**

**7 877,57 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 1.5em;"><b>52</b></span>
--	---------------------------------------	---

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

**Gen.projektant (autorský dohled):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDACTED]

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: Regulace topného kabelu, regulace sálavých panelů v chodbě a přívod k vyhřívání okapního žlabu SO 02

Odůvodnění změny: Pro správnou funkci elektrického topného kabelu dle specifikace PD na vodovodní potrubí ve stávající budově SO 02 je nutné doplnit jeho regulaci. Dále je dle požadavku ZOO z provozních důvodů nutné doplnění regulace sálavých panelů umístěných na chodbě SO02. Pro topný kabel vyhřívání podokapního žlabu bude doplněn přívod vč. napojení do rozvaděče.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLVIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>17 202,27</b>	<b>0,05%</b>	<b>17 202,27</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum <i>24.1.2020</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum <i>23.1.2020</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum <i>31.1.2020</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: [REDACTED]
---------------------------------	------------------------

Zakázka: ZOO OSTRAVA - Voliéra Kondora královského

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018					
**CELKEM					
1.	X138	SO_01 Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet, zpracovaný f. Carl Stahl & spol., s.r.o., Mikulovická 4, Praha v 08/2018	soubor	1,0	
					17 202
SO_02: Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem					
**CELKEM					
2.	X140	SO_02 Prístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	
					17 202,27
3.	X141	SO_02 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_03: Prístřešek pro návštěvníky					
**CELKEM					
4.	X142	SO_03 Prístřešek pro návštěvníky - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
5.	X143	SO_03 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_04: Komunikace pro peší					
**CELKEM					
6.	X144	SO_04 Komunikace pro peší - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
7.	X145	SO_04 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_05: Vyhlídková terasa					
**CELKEM					
8.	X146	SO_05 Vyhlídková terasa - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,0	-
9.	X147	SO_05 Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0	-
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_01: Voliéra - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet ZTI					
SO_02: Prístavba a stav.úpravy stáv.obj. - viz.samostatná PD a rozpočet Elektro					
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>17 202,27 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Voliéra kondora královského"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>53</b></div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu pavilonu malých šelem		

Smlouva o dílo č. 1401/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.04.2019

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: Elektrický ohradník - doplnění do funkčního stavu

Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění elektrického ohradníku dle specifikace v PD, tak aby byla zajištěna kompletnost a správná funkčnost dle specifických podmínek instalace. Pro správnou funkčnost bude zařízení doplněno o fence monitory, které slouží pro kontrolu napětí. Rozvaděč byl vyměněn za rozměr 1000x1000x400 dvoukřídlový z důvodu omezeného prostoru v místě umístění rozvaděče. Dle výpočtu skutečných tras je zapotřebí dodání 100m VN kabelu. Dále bude instalace doplněna o následující položky, které nebyly v rozpočtu specifikovány a bez kterých by nebyla instalace ohradníku funkční - zásuvky, přepěťová ochrana s vf filtrem DA275DF10; přenos na vzdál. místo - GSM komunikátor - VT21; pomocný zdroj AWZ 333/230 včetně záložního akumulátoru; okružový vypínač vysokého napětí GALLAGHER; nastavitelné bleskojistky GALLAGHER; sdělovací a zemnicí vodiče; propojovací krabice; konzoly pro uchycení na sloupy; pomocný elektroinstalační materiál pro uvedené komponenty. Instalace je redukována o horní ohradník vč. všech návazných prvků - horní ohradník voliéry SO01 není požadován.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-225 041,10</b>	<b>-0,68%</b>	<b>279 642,30</b>	<b>0,84%</b>	<b>54 601,20</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 31.1.2020	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 31.1.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 31.1.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 31.1.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

Stavba: ZOO Ostrava - voliéra kondora královského

Objekt: SO 01 - Voliéra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Celkem  
Náklady soupisu celkem 54 601,20

54 601,20

54 601,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -288,20

83	K	97500022.1	Montáž a dodávka - elektrický ohradník 4 kusy vodorovných spletaných nerezových lanek ø 1 mm	m	-262,000	1,10	-288,20
----	---	------------	--	---	----------	------	---------

P - každé lanko samostatný vypínač

VV dle Souhrnné technické zprávy str.16 Elektrický ohradník - u země a stropu voliéry

VV 131,00\*2

262,000

D TZB Technická zařízení budov -224 752,90

141	K	741000010.1	Elektrický ohradník - D+M - vysokonapěťový zdroj, rozvaděč, UPS - propojení se zdrojem VN kabelem, venkovní vedení - nerez. lanka prům. 1mm, výkop, zemnicí pásék	kus	-1,000	224 752,90	-224 752,90
-----	---	-------------	---	-----	--------	------------	-------------

VV vysokonapěťový zdroj M2800i s možností dálkového ovládní a GSM modulem

VV zdroj s adaptivní kontrolou, která zvyšuje energii impulzu až na 14J v závislosti na

VV ztrátách např. při zarůstání trávou, s externí poruchovou signalizací modulem

VV ALARM s výstupem na maják nebo sirénu

VV 1ks

VV ocelový rozvaděč 800/1200 hl. 400mm, vč. vystrojení

VV 1ks

VV záložní napájecí a nabíjecí zdroj UPS 230V, 600 - 1000W vc.Aku 12V/60Ah

VV 1ks

VV propojení se zdrojem speciálním VN kabel (G627XL), vč. ochr. trubek

VV 40m

VV venkovní vedení:

VV nerezové lanko prům. 1mm, včetně nerezových pružin, izolátoru (barva černá) a

VV nerezových spojek: spodní ohradník 4 samostatně vypínatelné řady lanek + horní

VV ohradník 2 napěťové řady a 2 zemní na jeden okruh vypínání

VV 131m/1 řadu, celkem 8\*131m=1048m

VV + výkop hl. 500mm + FeZn zemnicí pásék - 131m

VV

D TZB Technická zařízení budov 279 642,30

141	K	741000010.1	Elektrický ohradník - D+M - vysokonapěťový zdroj, rozvaděč, UPS - propojení se zdrojem VN kabelem, venkovní vedení - nerez. lanka prům. 1mm, výkop, zemnicí pásék	kus	1,000	279 642,30	279 642,30
-----	---	-------------	---	-----	-------	------------	------------

VV vysokonapěťový zdroj M1800i s možností dálkového ovládní a GSM modulem

VV zdroj s adaptivní kontrolou, která zvyšuje energii impulzu až na 14J v závislosti na

VV ztrátách např. při zarůstání trávou, s externí poruchovou signalizací modulem

VV Fence monitory GALLAGHER pro zdroje série M1800i /M2800i

VV ALARM s výstupem na maják nebo sirénu

VV 1ks

VV ocelový rozvaděč 1000/1200 hl. 400mm dvoukřídlový, vč. vystrojení

VV 1ks

VV záložní napájecí a nabíjecí zdroj UPS 230V, 600 - 1000W vc.Aku 12V/60Ah

VV 1ks

VV propojení se zdrojem speciálním VN kabel (G627XL), vč. ochr. trubek

VV 100m

VV venkovní vedení:

VV nerezové lanko prům. 1mm, včetně nerezových pružin, izolátoru (barva černá) a

VV nerezových spojek: spodní ohradník 4 samostatně vypínatelné řady lanek

VV 570m

VV výkop hl. 800mm + FeZn zemnicí pásék - 131m

D + M zásuvky, přepětová ochrana s vf filtrem DA275DF10; přenos na vzdál. místo - GSM komunikátor - VT21; pomocný zdroj AWZ 333/230 včetně záložního akumulátoru; okruhový vypínač vysokého napětí GALLAGHER; nastavitelné bleskojistky GALLAGHER; sdělovací a zemnicí vodiče; propojovací krabice; konzoly pro uchycení na sloupy; pomocný elektroinstalační materiál pro uvedené komponenty.

