

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 090/955202/S955/2018/050/Val

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PE-REZA, spol. s r.o.

IČ: 27994741

DIČ: CZ27994741

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20578

sídlo: Citice 189, 357 56 CITICE

statutární orgán: Ing. Petr Tůma, jediný jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Perem Tůmou, jediným jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Sokolov, číslo účtu: 43-712610237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 090/955202/S955/2018/050/Val ze dne 5. 10. 2018 a jejích dodatků č. 1 ze dne 14. 8. 2019, č. 2 ze dne 7. 11. 2019 a č. 3 ze dne 4. 3. 2020, dále jen „smlouva o dílo“, na provedení díla:

„VN Černý rybník“

1. Dodatkem č. 4 se upravuje termín dokončení díla. Důvodem změny jsou současná vízová opatření omezující pohyb zahraničních pracovníků. V případě zhotovitele se tato opatření týkají sedmi zaměstnanců spolupracujících s firmou zhotovitele.

2. Nově odstavec č. 3. v čl. II. Doba plnění bude znít takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3., této smlouvy, nejpozději dne **29. 6. 2020**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Rozsah prací a celková cena za dílo dle smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 4 nemění.**4. Nově odstavec č. 1 v čl. X. Bankovní záruka bude znít takto:**

Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15. 10. 2018, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **29. 9. 2020**. z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

5. Ostatní body smlouvy o dílo č. 090/955202/S955/2018/050/Val zůstávají beze změn.**6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.**

V Plzni, dne:

14.5. 2020

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

V Citicích, dne:

13-05-2020

Ing. Petr Tůma
jediný jednatel společnosti
PE-REZA, spol. s r.o.
za zhotovitele