

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, 1. zástupcem generálního ředitele

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

2. Zhotovitel:

EKOZIS spol. s r.o.

Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 2061

Zastoupen: **Ing. Petrem Blažkem**, jednatelem

IČO: 41031024

DIČ: CZ41031024

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II.

Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele PM054310/2016-504, číslo smlouvy objednatele: 087/16, na akci „**Nemilka, oprava toku km 3,878 – 5,900 Václavov**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Vzhledem k tomu, že na konci listopadu a v první půli prosince klesaly teploty pod bod mrazu, nebylo možné provádění betonářských prací, provádění dlažeb a spárování při současném dodržení správných technologických postupů. S ohledem na skutečnost, že osetí dotčených pozemků lze úspěšně provést až v jarním období, posouvá se termín dokončení do dubna. V průběhu prací – po odstranění porostů a nánosů z jednotlivých částí stavby a po jejich očištění byl zjištěn a zdokumentován skutečný rozsah poškození, který se lišil od předpokladu v projektové dokumentaci. Ve spolupráci s projektantem byl s ohledem na nově zjištěný stav stanoven rozsah prací nezbytný k provedení řádné opravy a tento byl zapracován do změnového rozpočtu. Skutečný objem prací narostl o 13,38 % oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V čl. III. Doba a místo plnění se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 28. 4. 2017**

Přičemž zhotovitel se zavazuje, že do 31. 12. 2016 bude zrealizována část díla v rozsahu odpovídajícímu plnění v částce minimálně 2.700 tis. Kč bez DPH z finančního objemu akce.

V čl. IV. Cena díla se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 3.557.011 Kč

V čl. XIV. Odstoupení od smlouvy se v odst. 2. doplňuje nová odrážka, která zní:

- pokud nebude splněna podmínka profinancování minimální částky dle čl. III. odst. 1 této smlouvy; o podstatné porušení však nepůjde v případě, kdy tato podmínka nebude splněna vlivem objektivně nepředvídatelných okolností (např. klimatické podmínky).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je je Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet, který současně plně nahrazuje Přílohu č. 1 smlouvy o dílo – Položkový rozpočet a Příloha č. 2 – Změnový harmonogram prací, který současně plně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Brně dne

V Zábřehu dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
1.zástupce generálního ředitele

.....
EKOZIS spol. s r.o.
Ing. Petr Blažek
jednatel