

**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/2018/504203**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	+420 727 956 729
E-mail:	<a href="mailto:klatovy.pk@spucr.cz">klatovy.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOPOZEM CB s.r.o.</b>
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČ:	022 55 073
DIČ:	CZ02255073

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 19/2018/504203 ze dne 3.10. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ v k.ú. Svinná na Šumavě – dopracování**“.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná na Šumavě – dopracování.“

Mění se a stanovuje termín dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků a hlavního celku 3.4. Přípravné práce a to následovně:

Pro dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků se **nově na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 31.7.2020.**

Termín dokončení a předání hlavního celku **3.4. Přípravné práce** se z původního termínu 30.6.2020 mění na **termín do 31.7.2020**, a to z důvodu změny závazku v rámci dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků	30.6. 2020	<b>31.7. 2020</b>
3.4. Přípravné práce celkem	30.6. 2020	<b>31.7. 2020</b>

## III. Odůvodnění změny

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy (dále jen „pobočka“) obdržel dne 13.5. 2020 žádost zhotovitele o posun termínu odevzdání dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků o jeden měsíc.

Důvodem žádosti je nezapsání rozhodnutí o změně katastrální hranice v k.ú. Svinná na Šumavě Katastrálním úřadem pro PK, pracovištěm Klatovy v požadovaném termínu, v důsledku uplatňovaných opatření vůči nemoci COVID 19.

Na základě uvedeného nemohla být zhotovitelem dopracována a odevzdána předmětná dílčí část ve smlouvou požadovaném termínu – tedy jeden měsíc před konečným termínem odevzdání dílčí části 3.4.5. – tj. k 29.5. 2020, a proto je uzavírán tento dodatek.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 19/2018/504203 ve znění dodatků č. 1, 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 20. 05. 2020

V Českých Budějovicích dne 20. 05. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí pobočky Klatovy  
**Státní pozemkový úřad**

---

**Ing. Miloslav Jodl**  
jednatel  
**GEOPOZEM CB s.r.o.**

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/504203 – „KoPÚ v k.ú. Svinná na Šumavě – dopracování“ se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0			
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	<b>7 500</b>	90 000	30.08. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	<b>6 500</b>	117 000	30.08. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
	Vícepráce: Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, včetně potřebných geometrických plánů (dodatek č. 2)	100 bm	5	<b>7 500</b>	37 500	31.03. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	0			
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	126	<b>820</b>	103 320	31.07. 2020 (dodatek č. 3)
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>347 820</b>	<b>31.07. 2020</b> (dodatek č. 3)
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	125	<b>1 100</b>	137 500	30.04. 2021 (dodatek č. 2)

3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	3 000	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 300	45 500	30.04. 2021 (dodatek č. 2)
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	125	1 100	137 500	30.11. 2021 (dodatek č. 2)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>375 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	126	900	113 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>113 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					347 820 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					375 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 400 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>836 720 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					175 711 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 012 431 Kč</b>	

V Klatovech dne 20. 05. 2020

V Českých Budějovicích dne 20. 05. 2020

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**


---

**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí pobočky Klatovy  
**Státní pozemkový úřad**

---

**Ing. Miloslav Jodl**  
jednatel  
**GEOPOZEM CB s.r.o.**