

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785
Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škáraou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 31. 5. 2016 uzavřena smlouva o dílo - číslo smlouvy objednatele: PM30668/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 16-027-A1-PDPS, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti a vydání stavebního povolení a pro výběr zhotovitele stavby/současně pro provádění stavby na akci „**Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Při výkonu inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí a následně k zajištění stavebního povolení bylo zjištěno, že v lokalitě nejsou vyřešeny některé majetkoprávní vztahy. Konkrétně se čeká na podpis smluv o právu provést stavbu s vlastníky nemovitostí stavbou dotčenými. Vlastníci byly obesláni 21. 9. 2016 a proběhla osobní návštěva dne 14. 10. 2016. Zhotovitel tuto situaci nadále řeší.
- Dle smlouvy o dílo je termín dokončení projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a současně pro provádění stavby stanoven do 31. 10. 2016. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť, nesouhlas některého z vlastníků pozemku s právem provést stavbu by měl přímý dopad na

technické řešení návrhu. Z tohoto důvodu není možné, aby zhotovitele dodržet původně sjednaný termín dokončení stavby.

4. S ohledem na výše uvedené nepředvídatelné skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Termín dokončení DUR (včetně geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení) a její předání: **31. 8. 2016**

Termín dokončení DSP + DPS (včetně statického posouzení) a její předání: **20. 12. 2016**

V článku VIII. **Výkon inženýrské činnosti**, se odst. 4. mění a nově zní takto:

4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: **do 90 dnů od předání příslušné části díla (od předání DÚR)**

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení: **do 60 dnů od předání příslušné části díla (od předání DSP+DPS)**

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel (Povodí Moravy, s.p.) se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 7. 11. 2016

V Brně dne: 27. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva