

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 7/2020/OMM
ze dne 26. 2. 2020**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
č. účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Adresa: 1. máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec
Zastoupen: Jan Sojnek, jednatel společnosti
IČ: 29451809
DIČ: CZ29451809
Bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. 7/2020/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„ Most M-01 - v Lubině – oprava po přivalových deštích“
(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby „Most M-01 v Lubině - oprava po přivalových deštích“ zpracovaná v 01/2018 Ing. Naděždou Hájkovou č. zakázky, 2018-005 a jednotlivá vyjádření správců inženýrských a závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu
- projektové dokumentace „Technická úprava plynovodu ID1491307“ zpracovaná Ing. Dušanem Glogarem a jednotlivá vyjádření a závazná stanoviska
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací. Z důvodu změny technického řešení podpory plynového vedení došlo k navýšení ceny. Dle zpracované projektové dokumentace mělo dojít k zachování stávající podpůrné železobetonové konstrukce plynového vedení. Po provedení demolice mostu a jejím odkrytí bylo zjištěno, že tato je značně zdegradována, statisticky narušena a nepoužitelná pro plnění další funkce podpůrné konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné provést její kompletní výměnu – vybudování nového železobetonového prvku včetně veškerých souvisejících prací.

Vícepráce :

Oddíl 1. Zemní práce

- výkopy - svahování výkopu dle situace na stavbě
- zpětný zásyp po provedení betonáže

Oddíl 2. Zakládání

- základy pod podpory plynového vedení (změna technického řešení, dle PD měla být zachována původní opěra, která byla nevyhovující)

Oddíl 3. Svislé a kompletní konstrukce

- nové pilíře pro podporu plynového vedení (změna technického řešení)

Oddíl 9. Ostatní konstrukce a práce – bourání

- bourání původní části opěry, která měla zajistit podepření plynového vedení (změna technického řešení)
- přesun sutě

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2020/OMM ze dne 26. 2. 2020.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku V. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	1 631 259,36 Kč	342 564,49 Kč	1 973 823,85 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	186 479,32 Kč	39 160,66 Kč	225 639,98 Kč

Cena za dílo v Kč /celkem nově/	1 817 738,68 Kč	381 725,15 Kč	2 199 463,83 Kč
--	-----------------	---------------	------------------------

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 7/2020/OMM uzavřené dne 26. 2. 2020, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn – vícepráce

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 43. schůzi konané dne 12. 5. 2020 usnesením č. 1093-6.10.

V Kopřivnici dne 13. 5. 2020

V Třinci dne 13. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města

Jan Sojnek
jednatel