

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 2019/13/0849
(dále jen dodatek)
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní
dům seniorů objekt SO 02 - 04.

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.**
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková
e-mail: hhrbkova@moporuba.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504
zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě Plné moci ze dne 09.12.2019
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-3674100247/0100
telefon: +420 596 134 673–5, e-mail: info@morys.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů objekt SO 02-04 (dále také jen smlouva).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
2. Po provedení oklepání vnitřních omítek v objektu SO 02, byly zjištěny následující skutečnosti – v celém objektu SO 02 není dostatečně staticky únosný železobetonový obvodový věnec – zcela chybí konstrukční a smyková výztuž, je degradovaná krycí betonová vrstva hlavní nosné výztuže, hlavní nosná výztuž pozedního železobetonového věnce je místy zcela nefunkční, nesprávně umístěna a zcela obnažena, zjištěna nekvalita betonu stávajícího železobetonového věnce, který je vydrolený, nezhutněný, nedostatečné třídy, ŽB věnec různých výšek místy subtilní. Bude provedena sanace železobetonových věnců, ztužení atikami ze ztraceného bednění a vnitřními ztužujícími věnci
Po vybourání objektu kavárny byly zjištěny nestabilní zděné pilíře, dále po vybourání části mazaniny podlah kavárny, byla mazanina v ponechávané části nesoudržná (dle projektové dokumentace), byl zjištěn nevyhovující stávající základ pro 2 nosné pilíře. Nosná stěna byla navržena z pórobetonu tl. 500 mm požadované únosnosti dle pol. rozpočtu s únosností v tlaku 6,5 N/mm² (Mpa). V těchto tloušťkách se pórobetonové tvárnice s požadovanou únosností nevyrábějí, byly proto navrženy dvě nové základové patky a rozšíření pilířů na šířku stěny.

Jedná se o vícepráce ve výši 1 071 062,28 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 168 136,53 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 002/1.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **1 071 062,28 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **168 136,53 Kč bez DPH.**

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 902 925,75 Kč bez DPH – viz rozpočet změnového listu – příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy včetně dodatku č.1: **35 205 430,10 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 36 108 355,85 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

III.
Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1401/RMOb1822/34 ze dne 15.05.2020

V Ostravě dne: 20.05.2020

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci