

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: S-3320/00066001/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 1000144124

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001d
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
Jednající: Michal Pfaf, ředitel závodu a Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska, oba
na základě plné moci
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Michal Pfaf, ředitel závodu a Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska, oba
na základě plné moci
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky a dále dne 06.01.2020 dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek 1**“) s názvem „**II/611 Poděbradská**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že během provádění Díla došlo k nepředvídatelnému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobila objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k tomu, že Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vnesl požadavek na etapizaci Díla, Zhotovitel není schopen provést Dílo v termínech uvedených

v čl. 4 odst. 1 a v příloze č. 5 Smlouvy, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. d) Smlouvy a to následujícím způsobem.

2. Čl. 4. odst. 1 Smlouvy nově zní: „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 25.05.2020.“
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 je časový harmonogram stavebních prací, který nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy.
4. Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 je Stanovisko Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje obsahující odůvodnění změn přijatých v tomto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tento dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Skanska a.s.
Michal Pfaf, ředitel závodu a
Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska
oba na základě plné moci