

č. j. SPU: 143106/2020
č. objednatele 1: 12/2017-537100
č. objednatele 2: TPR/17/137
č. zhotovitele:

Dodatek č. 6
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2017

Smluvní strany:
Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Ing. Michal Hájek, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-15937031/0710
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: GEO Hrubý spol. s.r.o.
Adresa: Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106 -381/0100
IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukov u Hořoviček,

okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele zaevidované pod č. j. SPU 108219/2020 ze dne 25. 3. 2020 o prodloužení doby plnění etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ a na základě objektivních skutečností, které nastaly v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR.

Odůvodnění:

V průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků zpracovatelem došlo dne 12. 3. 2020 vládou ČR k vyhlášení nouzového stavu s účinností od 16. 3. 2020. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým došlo mimo jiné k zákazu volného pohybu osob, omezením pohybu na veřejných místech a omezení kontaktů s jinými osobami a s tím souvisejícími dalšími opatřeními obdržela Pobočka Rakovník žádost zpracovatele o prodloužení doby plnění etapy 3.5.2.

V žádosti zpracovatele ze dne 25. 3. 2020 je navrhováno prodloužení doby plnění etapy 3.5.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ o dobu trvání nouzového stavu plus dobu nutnou ke konsolidaci situace a provedení požadovaných úkonů např. obeslání vlastníku výzvou objednatele podle § 9 odst. 21 zákona a zapracování objednatelem připuštěných připomínek.

V průběhu nouzového stavu nebylo možno na základě rozhodnutí odboru metodiky pozemkových úprav jednat s vlastníky a zasílat korespondenci vlastníkům v rámci zpracování KoPÚ. Z tohoto důvodu nebylo možno ze strany pobočky rozeslat výzvu dle § 9 odst. 21 zákona 139/2002 Sb. K odeslání výzvy pobočkou došlo dne 20. 4. 2020 na základě zrušení zákazu rozesílání doporučené korespondence. V souvislosti s nouzovým stavem byl zpracovatel též nucen přijmout omezující opatření v souvislosti s výskytem COVID 19 na území ČR.

Na základě výše uvedených objektivních skutečností a souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Bukov u Hořoviček se upravuje následovně:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“

Mění se původní termín ukončení: **do 31. 3. 2020**

Nahrazuje se novým termínem ukončení: **do 30.6. 2020**

2. Z objektivních důvodů na straně objednatele se upravuje:

Znění ustanovení SOD k oprávnění jednat v technických záležitostech následovně:

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník
Ing. Michal Hájek, odborný rada, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu,**

z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 21. 5. 2020

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 21. 5. 2020

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....

BC. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 21. 5. 2020

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k SOD Bukov u Hořoviček (výkaz činností)

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bukov u Hořoviček

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	10 000	10 000	30. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	181	1 000	181 000	30. 5. 2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	2 000	124 000	
		100 bm	2	2 000	4 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.	100 mb	7	5 000	35 000	30. 6. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	181	400	72 400	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	700	126 700	30. 6. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					573 100	30. 06. 2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 000	180 000	30.08.2019
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	2 000	80 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	5 000	20 000	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	180	1 000	180 000	30.06.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					510 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	181	800	144 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					144 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	573 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	510 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	144 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 277 900 Kč
DPH 21% v Kč	267 519 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 546 259 Kč

V Praze dne 21.5. 2020
Za objednatele č.1:

V Karlových Varech dne 21. 5. 2020
Za objednatele č.2:

.....
Ing. Jiří Veselý

.....
Bc. Lukáš Hnízdil

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město
Praha

ředitel ŘSD ČR, správa Karlovy
Vary

V Praze dne 21. 5. 2020

Za
zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
Jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.