



DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-12006/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 354 201
uzavřené dne 09. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Praha-Smíchov (vč.)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-12006/2016/Šim**

ISPROFOND: **511 352 0018, 511 352 0019, 511 352 0020**

a

účastníci Společnosti „**SP+MTP+SPEU_Praha hl. – Praha-Smíchov**“ založené Smlouvou o sdružení ve
společnosti ze dne 04. 08. 2016, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: ■■■■■■■■■■■■ č. účtu: ■■■■■■■■■■■■

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Praha, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen Správcem, společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 04. 08. 2016

jako „Společník 2“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupen Správcem, společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 04. 08. 2016

jako „Společník 3“

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **16 354 201**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap plnění Díla dílčí stavby „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“ a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, ve znění pozdějších dodatků.**

Důvodem úpravy termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap plnění Díla dílčí stavby „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“ a s tím spojené úpravy Harmonogramu plnění je nutnost úpravy technického řešení této stavby tak, aby bylo v souladu s definitivními požadavky Objednatele na řešení přemostění Vltavy v úseku Vyšehrad (vč.) – Praha-Smíchov (vč.).

Jelikož v tuto chvíli stále probíhá kompletace požadavků na řešení přemostění Vltavy s ohledem na rozhodnutí Ministerstva kultury ve věci žádosti Objednatele „Železniční most – soubor železničních mostů na trati Praha hl. n. – Praha Smíchov – kulturní památka vedená v ÚSKP pod č. rejstříku 101315, žádost o zrušení prohlášení za kulturní nemovitou památku“ nelze v současné chvíli jednoznačně definovat požadavky Objednatele na úpravu dokumentace v navazujícím úseku, což vede k nemožnosti splnit původně předpokládaný termín odevzdání původní 9b. dílčí etapy plnění Díla dílčí stavby „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě posledních dvou dílčích etap plnění Díla. Původní konečná etapa plnění díla bude nově označena jako 10. dílčí etapa plnění díla a původní 9b. dílčí etapa plnění díla bude nově označena jako Konečná etapa plnění Díla a její termín odevzdání bude upraven.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se u všech výše uvedených skutečností nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-12006/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 354 201, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

1) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/03/15
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/03/15 c) Zvláštní technické podmínky – c1, c2, c3
<u>Příloha č. 4a, b, c:</u>	Rozpis Ceny Díla pro jednotlivé stavby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5a, b, c, d:</u>	Harmonogram plnění pro jednotlivé stavby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Kopie plné moci ze dne 4. 8. 2016

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla pro jednotlivé stavby. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním této přílohy platné k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním této přílohy platné k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 5 bude Objednatelem zveřejněn podle zákona o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-12006/2016/Šim, č. smlouvy zhotovitele: 16 354 201 ve znění dodatků č. 1 až 4, nedotčená tímto dodatkem č. 5, se nemění.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla pro jednotlivé stavby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

Za Objednatele:

V Praze dne **30-04-2020**

Za Zhotovitele:

**Za správce společnosti SP+MTP+SPEU_Praha hl. – Praha-Smíchov,
SUDOP PRAHA a.s.:**

V Praze dne 24.04.2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za společníka 2 společnosti SP+MTP+SPEU_Praha hl. – Praha-Smíchov, METROPROJEKT Praha a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci z 04.08.2016:

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za společníka 3 společnosti SP+MTP+SPEU_Praha hl. – Praha-Smíchov, SUDOP EU a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci z 04.08.2016:

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4a „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu a úprava záměru projektu dle dodatku č. 4	███	██	██████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	█	██	████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože	███	██	██████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	███	██	██████
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	█	██	████
6.	průvodní zpráva	█	██	████
7.	souhrnná technická zpráva	███	██	██████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	███	██	██████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	███	██	██████
10.	požární zpráva	█	██	████
11.	energetické výpočty	█	██	████
12.	dokumentace protikorozních opatření	█	██	████
13.	návrh dopravních opatření	███	██	██████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	█	██	████
15.	situace Stavby	███	██	██████
16.	dokumentace technologické části Stavby	███	██	██████
17.	dokumentace stavební části	███	██	██████
18.	propočty a souhrnný rozpočet stavby	█	██	████
19.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	█	██	████
20.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	█	██	████
21.	dokladová část, IČ	███	██	██████
22.	geodetická dokumentace	███	██	██████
Celkem				██████

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. – rozpracovanost k 9.11.2017, doplnění o Vyhodnocení projektu z hlediska Směrnice o vodách č. 2000/60/ES a Vyhodnocení odolnosti projektu vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí			
Celkem				

▪ Cena Díla:

<u>Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)</u>		
<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>8 219 750,- Kč</u>	<u>1 726 147,50,- Kč</u>	<u>9 945 898,00,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu vč. úpravy dle dod. č. 4</u> [redacted]	[redacted]	[redacted]
<u>Přípravná dokumentace</u> [redacted]	[redacted]	[redacted]
<u>Geodetické a geotechnické práce a průzkumy</u> [redacted]	[redacted]	[redacted]

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)</u>		
<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
7. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
8. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
9.a <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
10. <u>Dílčí etapa</u> (původní konečná etapa plnění dle dod. č. 4 Smlouvy)	██████████ ██████████	██████████
Konečná etapa plnění (původní 9.b dílčí etapa dle dod. č. 4 Smlouvy)	██████████ ██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	8 219 750,00 Kč	9 945 898, 00 Kč

Příloha č. 4b „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace šterk. lože	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■
12.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■
18.	propočty a souhrnný rozpočet stavby	■	■	■
19.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
21.	dokladová část, IČ	■	■	■
22.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	Verifikace závěrů zjišťovacího řízení k dokumentaci z r. 2009	■	■	■
24.	Most v ev. km 3,545 – varianta s novou nosnou konstrukcí	■	■	■
25.	Statická zatěžovací zkouška	■	■	■
26.	Dynamická brzdňá zkouška	■	■	■
27.	Technický průkaz - Zastávka Praha-Výtoň	■	■	■
28.	Technický průkaz cílového stavu	■	■	■
29.	Technicko-architektonická studie železničních mostů pod Vyšehradem	■	■	■
30.	Experimentální ověření metod tryskání a odstranění koroze na mostě v ev. km 3,545			■
Celkem				■

▪ Cena Díla:

<u>Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem</u>		
<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>9 609 900,- Kč</u>	<u>2 018 079,- Kč</u>	<u>11 627 979,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> ■	■	■
<u>Přípravná dokumentace</u> ■	■	■
<u>Geodetické a geotechnické práce a průzkumy</u> ■	■	■
<u>Statický přepočet mostů</u> ■	■	■
<u>Technický průkaz „Zastávka Praha-Výtoň“</u> ■	■	■
<u>„Technický průkaz cílového stavu“</u> ■	■	■
<u>Technicko-architektonická studie železničních mostů pod Vyšehradem</u> ■	■	■

Experimentální ověření metod tryskání a odstranění koroze na mostě v ev. km 3,545		
--	--	--

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i>Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem</i>		
<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky (bez DPH)</i>	<i>Cena položky (s DPH)</i>
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5a. Dílčí etapa		
5b. Dílčí etapa		
5c. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
Konečný termín plnění		
<u>Celkem:</u>	<u>9 609 900,00 Kč</u>	<u>11 627 979,00 Kč</u>

Příloha č. 4c „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■
12.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■
18.	propočty a souhrnný rozpočet stavby	■	■	■
19.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
21.	dokladová část, IČ	■	■	■
22.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. – rozpracovanost k 9.11.2017, doplnění o Vyhodnocení projektu z hlediska Směrnice o vodách č. 2000/60/ES a Vyhodnocení odolnosti projektu vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí	■	■	■
Celkem				■

▪ Cena Díla:

<u>Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov</u>		
<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>13 081 950,- Kč</u>	<u>2 747 209,50,- Kč</u>	<u>15 829 159,50,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> ■	■	■
<u>Přípravná dokumentace</u> ■	■	■
<u>Geodetické a geotechnické práce a průzkumy</u> ■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov</u>		
<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
Konečný termín plnění	██████████ ██████████ ██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>13 081 950,00 Kč</u>	<u>15 829 159,50 Kč</u>

Příloha č. 5a „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)“

Harmonogram plnění

<u>Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (vč.)</u>			
<u>Specifikace</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Obsah</u>	<u>Fakturace</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	Do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy	Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro projednání základního technického řešení stavby (koncept GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní technologie), vč. kompletních průzkumů. <u>Počet vyhotovení:</u> 3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT“ 3x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 4 měsíců od splnění 1. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání Objednatelům. <u>Počet vyhotovení:</u> 3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT k projednání SŽDC“ 4x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
3. <u>Dílčí etapa</u>	Do 3 měsíců od splnění 2. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými a právníckými osobami dotčenými stavbou. <u>Počet vyhotovení:</u> 2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD k projednání“ 2x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.

4. <u>Dílčí etapa</u>	Do 3 měsíců od splnění 2. Dílčí etapy	Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. - rozpracovanost k 9.11.2017, doplnění o Vyhodnocení projektu z hlediska Směrnice o vodách č. 2000/60/ES a Vyhodnocení odolnosti projektu vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí <u>Počet vyhotovení:</u> <i>v elektronické podobě (CD) v počtu dle potřeby k projednání</i>	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
5. <u>Dílčí etapa</u>	Do 12 měsíců od splnění 4. Dílčí etapy	Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD. <u>Počet vyhotovení:</u> <i>4x v listinné podobě, soupavy 1-4</i> <i>5x v digitální podobě ve formátu „pdf“</i>	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
6. <u>Dílčí etapa</u>	Do 1 měsíce od splnění 5. Dílčí etapy	Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis). <u>Počet vyhotovení:</u> <i>6x v listinné podobě, soupavy 1-6 vč. ověření</i> <i>autorizovaným inženýrem</i> <i>16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD viz ZTP)</i>	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	Návrh technického řešení (ZP) k projednání v SŽDC, včetně návrhu ocenění pomocí Sborníku.	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2020	Výsledné technické řešení (ZP), včetně ocenění Sborníkem. Návrh ekonomického hodnocení včetně úpravy přepravní prognózy k projednání v SŽDC.	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
9.a <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 04. 2020	Výsledný Záměr projektu k předložení na MD	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.

10. <u>Dílčí etapa</u>	předpoklad do 31. 7. 2020	Schválení Záměru projektu v CK MD	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
<u>Konečná etapa plnění</u>	předpoklad do 30. 10. 2020	Spolupráce projektanta při územním řízení. Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci.	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.

Příloha č. 5b „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“

Harmonogram plnění

<u>Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem</u>			
<u>Specifikace</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Obsah</u>	<u>Fakturace</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	Do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy	Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro projednání základního technického řešení stavby (koncept GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní technologie, koncept technických průkazů), vč. kompletních průzkumů, statického přepočtu mostu. <u>Počet vyhotovení:</u> 3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT“ 3x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 4 měsíců od splnění 1. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání Objednatelům (vč. technických průkazů). <u>Počet vyhotovení:</u> 3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT k projednání SŽDC“ 4x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
3. <u>Dílčí etapa</u>	Do 3 měsíců od splnění 2. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými a právníckými osobami dotčenými stavbou. <u>Počet vyhotovení:</u> 2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD k projednání“ 2x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.

		Technicko-architektonická studie železničních mostů pod Vyšehradem v rozsahu dle dodatku č.2 <u>Počet vyhotovení:</u> 6x v listinné podobě, soupravy 1-6 2x CD v otevřené a uzavřené podobě 2x CD ve struktuře TreeInfo v otevřené a uzavřené podobě	
4. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od splnění 3. Dílčí etapy	Verifikace závěrů zjišťovacího řízení k dokumentaci z r. 2009 <u>Počet vyhotovení:</u> 2x v elektronické podobě (CD) + dle požadavků a potřeby MHMP, odboru ochrany prostředí 2x v listinné podobě	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
5.a Dílčí etapa	Do 12 měsíců od splnění 4. Dílčí etapy	Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD – pozastaven do odvolání <u>Počet vyhotovení:</u> 4x v listinné podobě, soupravy 1-4 5x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla
5.b Dílčí etapa	Do 12 měsíců od splnění 4. Dílčí etapy	Technický průkaz „Zastávka Praha-Výtoň“ – rozpracovanost ke dni 16.4.2019 „Technický průkaz cílového stavu“ – rozpracovanost ke dni 16.4.2019	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.

5.c. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od splnění 4. Dílčí etapy	Předložení závěrečné zprávy experimentálního ověření metod tryskání a odstranění koroze	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
6. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od splnění 5.a Dílčí etapy	Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis). <u>Počet vyhotovení:</u> <i>6x v listinné podobě, soupravy 1-6 vč. ověření autorizovaným inženýrem</i> <u>16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD viz ZTP)</u>	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
<u>Konečná etapa plnění</u>	Do 6 měsíců od splnění 6. Dílčí etapy (nejpozději do 2 let od podání žádosti o ÚR).	Spolupráce projektanta při územním řízení. Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci.	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla. fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.

**Příloha č. 5c „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“
 Harmonogram plnění**

<u>Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov</u>			
<u>Specifikace</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Obsah</u>	<u>Fakturace</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	Do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy	Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro projednání základního technického řešení stavby (koncept GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní technologie), vč. kompletních průzkumů. <u>Počet vyhotovení:</u> 3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT“ 3x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 4 měsíců od splnění 1. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání Objednatелеm. <u>Počet vyhotovení:</u> 3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT k projednání SŽDC“ 4x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.
3. <u>Dílčí etapa</u>	Do 3 měsíců od splnění 2. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými a právníckými osobami dotčenými stavbou. <u>Počet vyhotovení:</u> 2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD k projednání“ 2x v digitální podobě ve formátu „pdf“	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této části díla.

4. <u>Dílčí etapa</u>	Do 3 měsíců od splnění 3. Dílčí etapy	Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. - rozpracovanost k 9.11.2017, doplnění o Vyhodnocení projektu z hlediska Směrnice o vodách č. 2000/60/ES a Vyhodnocení odolnosti projektu vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí <u>Počet vyhotovení:</u> <i>v elektronické podobě (CD) v počtu dle potřeby k projednání</i>	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
5. <u>Dílčí etapa</u>	Do 12 měsíců od splnění 4. Dílčí etapy	Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD. <u>Počet vyhotovení:</u> <i>4x v listinné podobě, soupravy 1-4</i> <i>5x v digitální podobě ve formátu „pdf“</i>	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
6. <u>Dílčí etapa</u>	Do 1 měsíce od splnění 5. Dílčí etapy	Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis). <u>Počet vyhotovení:</u> <i>6x v listinné podobě, soupravy 1-6 vč. ověření</i> <i>autorizovaným inženýrem</i> <i>16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD viz ZTP)</i>	Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.
<u>Konečná etapa plnění</u>	Do 6 měsíců od splnění 6. Dílčí etapy (nejpozději do 2 let od podání žádosti o ÚR).	Spolupráce projektanta při územním řízení. Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci.	Min 10% z celkové ceny díla; Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí této Části díla.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 757275

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 338a5b46-6ca2-4473-9955-4f7f6fe01eff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2020 08:52:05



7b7dcef3-dabe-4d7c-af8a-14b488573f2c