

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1043/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
19 081 208, ISPROFIN: 327 330 4901, uzavřené dne 09.04.2019,
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČ: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ██████████ č.ú.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Záměru projektu stavby

„Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla. Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla je žádost objednatele na důkladné prověření jednotlivých variant Záměru projektu z důvodu jízdy historických vozidel.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 6, odst. 6.2. Smlouvy, odst. 6.6. Smlouvy a odst. 6.9. Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1043/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19 081 208, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD (30% celkové ceny díla)	Koncept technického řešení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD (30% celkové ceny díla)	K připomínkám Záměru projektu stavby dle ZTP (případně ve variantách), včetně ekonomického hodnocení stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 31.07.2020 (40% celkové ceny díla)	Záměr projektu po zpracování připomínek, včetně ekonomického hodnocení stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem Předložení Záměru projektu na CK

Počet vyhotovení: celkem 4 paré, tzn. 2 paré nad rámec počtu souprav uvedených v čl. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“)

2) Článek 6 - Platební podmínky

a) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců** od termínu právní účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši ■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců** od termínu právní účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši ■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa - do 31. 07. 2020**, fakturace ve výši ■■■■ z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

b) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.6. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat

v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

c) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.9. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1043/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19 081 208, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

V Praze dne 09-03-2020

V Praze dne 05.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
místopředseda představenstva
SUDOP/PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 757271

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 24752a2a-2751-4963-892a-c948c0d01d2e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2020 08:49:01



1ac565e9-6360-4ed1-b2e4-c8c6a579c0c5