

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **05PU-002214**  
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-055-A1-PDPS  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007.45567  
Název související veřejné zakázky:

**„I/4 Malenice - Lčovice, I/4 Kortusova Huť - Arnoštka,  
I/4 Strakonice Jihospol – křižovatka I/22,  
vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS“**

uzavřená dne 11. 10. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted] pověřen řízením
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:	Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u KS v Brně oddíl B, vložka 785
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted] předsedou představenstva
	[redacted] místopředsedou představenstva
	[redacted] členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted] předseda představenstva
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted] ředitel A1
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## Článek 1.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb - „**I/4 Malenice - Lčovice, I/4 Kortusova Huť - Arnoštka, I/4 Strakonice Jihospol – křižovatka I/22, vypracování projektové dokumentace DSP/DOS/PDPS**“. Důvodem k uzavření dodatku byla nesouhlasná stanoviska obcí, správců sítí a dotčených orgánů k vedení náhradní dopravy po dobu stavby. Muselo dojít k opakovanému přepracování DIO, kdy stavba bude muset být rozdělena do 4 etap, aby mohly být splněny veškeré požadavky DOSS a dotčených vlastníků výše citované stavby.
2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smlouva mění níže uvedeným způsobem, Článek 5. odstavec 5.1.2. se mění a nahrazuje tímto zněním:

## Článek 5.

### Lhůty plnění

*5.1.2. Podání žádosti o vydání stanoviska k ohlášení stavby:*

*Stavba I/4 Malenice – Lčovice - termín odevzdání 31.3. 2020*

*Stavba I/4 Kortusova Huť – Arnoštka – termín odevzdání 31.3. 2020*

*Stavba I/4 Strakonice Jihospol – křižovatka I/22 - termín odevzdání 31. 3. 2020*

## Článek 2.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Č. BUDĚJOVICKY dne 28.2.2020

V Brně dne 29.1.2020

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

  
ředitelka Správy České Budějovice

---

Dopravoprojekt Brno a.s.

  
předseda představenstva