

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo 2018007_1

uzavřená podle ustanovení
§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Domov u studánky**
zastoupený Mgr. Jitkou Beránkovou, ředitelkou
Anenská Studánka 41
563 01 Lanškroun

IČ: 008543100
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2. Zhotovitel: *název společnosti* Tomáš Kozel
Zastoupená Tomášem Kozlem
sídlo společnosti Mistrovice 222, 561 64 Jablonné nad
Orlicí
IČ: 72844078 DIČ: CZ7503273701
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
odpovědný stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je:

**„Oprava podlahy v prostorách kuchyně Modrého domu“
(dále jen „dílo“)**

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele **ze dne 22.08. 2019**, doplněné položkovými soupisy prací a dodávek s výkazy výměr, uvedených v čl. II. odst. 2.2. SOD.

III. Změna ceny díla a další práva a povinnosti smluvních stran

3.1 S přihlédnutím ke skutečnosti, že zhotovitel provedl na díle dle požadavku objednatele více a méně práce, a to v tomto finančním rozsahu (viz příložený položkový rozpočet s výkazem více a méněprací:

vícepráce v částce 70.494,99 Kč bez DPH a méněpráce v částce 42.877,26 Kč bez DPH.

se cena díla zvyšuje o 27.617,73 Kč bez DPH, resp. 33.418,00 Kč s DPH.

Platební podmínky se nemění.

3.2 Doba realizace – dokončení díla se nemění.

3.3 Podmínka dle čl. IV. odst. 4.1 SOD spočívající v tom, že: „*Provádění díla smí probíhat nepřetržitě v období maximálně 3 po sobě jdoucích měsíců*“ **se ruší bez náhrady** a nově se stanoví, že:

Realizace díla se přerušuje, přičemž z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu ukončeného dne 17.5.2020 se část realizace díla ve 2.NP uskuteční až zcela pomínou opatření proti COVID-19.

3.4 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran dle SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání objednateli.

4.2 Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou dalších písemných dodatků, které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.3 Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a podpisu obdrží každá strana jedno vyhotovení.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že Domov u studánky bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Domov u studánky bezodkladně informuje druhou stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek uveřejněn ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Anenské Studánce dne 21.5.2020

.....

Za objednatele:
Mgr. Jitka Beránková
ředitelka

V Mistrovicích dne 21.5.2020

.....

Za zhotovitele:

.....