

Dodatek č. 4

ke smlouvě o poskytování služeb

č.smlouvy objednatele: **11PT-000503** evidenční číslo: **104/14**

č.smlouvy poskytovatele: 14LI33007

ISPROFIN: 553 154 0001

NA ZHOTOVENÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ I/17 Stradouň, úpravy komunikace, DÚR/DSP/IČ/PDPS/AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

Zastoupena:

, generální ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky“

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

ve věcech smluvních:

, referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí úseku výstavby

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

Zastoupen:

, jednatel

jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tímto dodatkem č. 4 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

III. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Článek 3.1. se rozšiřuje o tento text:

Předmět díla se tímto dodatkem oproti předpokladu rozšiřuje o:

- Stávající dokumentace ve stupni PDPS bude upravena tak, aby návrh konstrukčních vrstev vozovky odpovídal požadavků uvedeným v „I/17 Stradouň, diagnostika vozovky, MDS Projekt, 03/2020“. Na upravenou dokumentaci bude zajištěna Změna stavby před dokončením nebo Ohlášení stavby dle požadavku stavebního úřadu. Z dokumentace PDPS bude odstraněn SO 760 – Výměna oken.
- Zakázka bude rozšířena o úsek silnice I/17 před obcí Stradouň od provozního staničení 51,498 km (sjezd z D35 Časy – Ostrov) do provozního staničení 52,483 km (začátek obce Stradouň). Na tomto úseku bude zpracována dokumentace PDPS, která bude odpovídat požadavků uvedeným v „I/17 Stradouň, diagnostika vozovky, MDS Projekt, 03/2020“. Na zpracovanou dokumentaci bude zajištěno Ohlášení stavby nebo Stavební povolení dle požadavku stavebního úřadu.
- Oba úseky budou pro potřeby zadání stavby sloučeny a odevzdány jako jeden celek.

V. DOBA PLNĚNÍ

Znění odstavce 5.1 dle Dodatku č. 3:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- dokončení majetkoprávní přípravy 06/2017
- podání žádosti o SP 06/2017
- zpracování PDPS do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele (předpoklad 03/2018)
- výkon autorského dozoru od písemné výzvy objednatele (předpoklad 12/2020)

Znění se mění následovně:

Znění odstavce 5.1 dle Dodatku č. 4:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování PDPS do 6 týdnů od podpisu dodatku č. 4 bude odevzdán koncept PDPS, čistopis PDPS bude odevzdán do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu PDPS
- Změna stavby před dokončením/
Ohlášení stavby do 10 týdnů po vyhotovení čistopisu PDPS
- výkon autorského dozoru od písemné výzvy objednatele. Předpoklad dokončení: 08/2022

VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1.1 Poskytovatel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
Cena dle SOD 1 746 000,-	366 660,-	2 112 660,-
Navýšení ceny dle Dodatku č.4 234 000,-	49 140,-	283 140,-
Nová cena díla 1 980 000,-	415 800,-	2 395 800,-

Zdůvodnění změny:

Práce na PDPS byly zahájeny pokynem vydaným dne 20. 9. 2019. Z důvodu špatného technického stavu komunikace I/17 v okolí obce Stradouň byly práce na PDPS pokynem ze dne 15. 10. 2019 přerušeny, protože bude zpracována diagnostika vozovky, a závěry diagnostiky vozovky budou do PDPS zapracovány. Diagnostika vozovky „I/17 Stradouň, diagnostika vozovky, MDS Projekt, 03/2020“ byla Poskytovateli poskytnuta jako podklad pro hospodárný návrh konstrukce vozovky. Z předané diagnostiky vyplývá, že oproti původnímu projektu je nutné rozšířit opravu vozovky v obci Stradouň o zásah do podkladních vrstev komunikace oproti rozsahu v DSP a na požadavek Objednatele bude dokumentace PDPS rozšířena o navazující úsek silnice I/17 před obcí Stradouň od provozního staničení 51,498 km (sjezd z D35 Časy – Ostrov) do provozního staničení 52,483 km (začátek obce Stradouň). Na změnu oproti DSP a nový úsek budou zajištěna potřebná povolení (Změna stavby před dokončením/Ohlášení stavby).

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o poskytování služeb, nové položky jsou odsouhlaseny v příloze tohoto Dodatku č.4.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a poskytovatele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 4 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 21. 05. 2020

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 15. 05. 2020

Přílohy: Cenová nabídka - specifikace

CENOVÁ NABÍDKA - SPECIFIKACE

Dodatek č.4 - na akci "I/17 Stradouň, úprava komunikace, DÚR/DSP/IČ/PDPS/AD"

*Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Změna stavby před dokončením/ Ohlášení stavby*

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			234 000 Kč
DPH 21%			49 140 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH			283 140 Kč