

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, státní příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1  
IČO: 00025798  
Zřizovací listina – Opatření MŽP  
Jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel  
Kontaktní osoba: RNDr. Renáta Kadlecová  
(dále jen „objednatel“)

a

### VODNÍ ZDROJE a.s.

Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5  
Korespondenční adresa: Dřevěnkov 575, 273 02 Tuchlovice  
IČO: 45274428  
DIČ: CZ45274428  
Jednající: Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Koudelka, výrobní ředitel  
(dále jen „zhotovitel“)  
Společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“.

### Preambule

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Smlouvou o dílo - ČGS 790051 ze dne 16. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2020 dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází k úpravě čl. III odst. 3.1 písm. a) a písm. b) Smlouvy.

### III. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v čl. III odst. 3.1 písm. a) ve znění dodatku č. 1: průzkumné hydrogeologické vrty musí být nově definitivně předány do 31. 7. 2020 včetně ukončených přejímek.

Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v čl. III odst. 3.1 písm. c): průzkumné dokumentační jádrové vrty musí být nově definitivně předány do 30. 6. 2020.

Důvodem dalšího prodloužení termínu plnění je skutečnost, že nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. 3. 2020 a s ním spojená restriktivní opatření trval až do 17. 5. 2020.



Dále došlo koncem dubna a začátkem května na lokalitách mezi Oldřichovem na Hranicích, Uhelnou a státní hranicí s Polskou republikou, kde probíhaly za omezených podmínek průzkumné práce k opakovanému vykradení a úmyslnému poškození vrtné soupravy ZIF vandaly. Poškození soupravy si vyžádalo dlouhodobější opravu a nakonec i její výměnu, což vedlo i s ohledem na tehdy trvající nouzový stav k posunu vrtných prací. Naposledy 10.5. došlo k poškození již hotového průzkumného monitorovacího vrtu 1420\_3 v k.ú. „Oldřichov na Hranicích“, což způsobilo cca týdenní posun prací, kdy probíhalo zprůchodnění vrtu, jeho čištění a testování.

#### *Společná a závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy*

- 1.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede objednatel.
- 1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V...*Praze*... dne *22.5.2020*



.....  
za zhotovitele

Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva

**VODNÍ ZDROJE, a.s.**  
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5  
IČ: 452 74 428 DIČ: CZ45274428

V Praze dne *22.5.20*



Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D, ředitel

**Česká geologická služba**  
Klárov 3/131, 118 21 Praha 1  
-1-

