

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/602 Říčany průtah - DSP, IČ, průzkumy

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost: AFSAG PONT

AFRY CZ s.r.o. (vedoucí společník)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 453 06 605
sp. zn. C 8073

SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 045 98 555
sp. zn. C 250116

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 407 63 439
sp. zn. C 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Z důvodu aktuální situace s pandemií dochází k posunu termínu plnění a ke změně platebních podmínek. Během nouzového stavu hluk měřit nelze (nemá vypovídající schopnost) – omezení provozů, dopravy a jiných zdrojů hluku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy mimo hlukovou studii

do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy


Hluková studie	do 11 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DSP	do 11 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DSP
Konečná DSP	do 20 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatel

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy mimo hlukovou studii, druhá faktura pro část díla – hluková studie a třetí faktura pro část díla – DSP a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 5. smlouvy, který se mění a nově zní:

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Střed 
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP, průzkumy a IČ;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.

V Praze, dne 21. 5. 2020

V Brně, dne 22. 5. 2020



AFRY CZ s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje