

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

Ing. Richard Kuk

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. 160271/SD/OPVIP/16

TENTO DODATEK Č.1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 02. 12. 2016, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv 160271, ve znění jejich dodatků (dále jen „**Smlouva**“), je uzavřen

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: JUDr. Hanou Dvořákovou, ředitelkou odboru výkonu státní správy II
IČO: 00164801
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jakub Honetschläger

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Ing. Richardem Kukem

sídlo: Hrabáková 1969/11, 148 00 Praha 11
IČO: 14975157
DIČ: CZ5907251449 (Je plátcem DPH)
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IDDS: 9dpncgi
zapsaným v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 11; živnostenský list fyzické osoby č.j. 3060/92/FYZ ze dne 22. 07. 1992 vydaný Živnostenským odborem místního úřadu městské části Praha 11 pod ev.č. 310011-18847-00, č.j.: 97/00640/FYZ/T ze dne 06. 06. 1997

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 02. 12. 2016 Smlouvu, na základě níž měl Zhotovitel zpracovat dílo, resp. návrh závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru „**D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice – Třebonín)**“ na životní prostředí podle § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dílo**“).

Termín plnění v délce 6 týdnů byl vázán na předání kompletních podkladů pro zpracování Díla ze strany Objednatele, přičemž součástí těchto podkladů byly i podklady dodané relevantními třetími stranami. Zhotovitel zahájil plnění v souladu se Smlouvou, avšak v průběhu zpracování Díla bylo zjištěno, že původně předané podklady dodané relevantními třetími stranami nebyly kompletní.

Okamžikem doplnění podkladů pro zpracování Díla začala Zhotoviteli běžet nová lhůta plnění v délce 6 týdnů dle čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy. Současně však Zhotoviteli, bez jeho zavinění, vznikly další náklady v souvislosti s rozšířením plnění o zpracování podkladových materiálů, jejichž výskyt nebyl před započítáním prací znám (viz Příloha č. 2 tohoto Dodatku). Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jímž předmětné dodatečné náklady Zhotovitele zohlední.

Článek I.

Změny Smlouvy

I.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti popsané v Preambuli tohoto Dodatku dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění odst. 4.1 v čl. 4. Smlouvy mění následovně:

„4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2 této Smlouvy činí 99 450,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 20 884,50 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 120 334,50 Kč. Přiložený předpokládaný rozpočet je nedílnou součástí této Smlouvy (viz Příloha č. 1 této Smlouvy) a obsahuje předpokládaný počet odpracovaných hodin, výši hodinové sazby vzhledem k náročnosti a stupni odborných znalostí ve vazbě na jednotlivé úkony a předpokládané výdaje (úhradu nákladů).“

I.2 Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto Dodatku se původní Příloha č. 1 Smlouvy v plném rozsahu nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

I.3 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

Článek II.

Ostatní ujednání

II.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- a) Příloha č. 1: Předpokládaný rozpočet;
- b) Příloha č. 2: Rozpočet nákladů na rozšíření prací o zpracování podkladových materiálů, jejichž výskyt nebyl před započítáním prací znám.

II.2 Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

II.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „**IS RS**“) za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Smlouvy v IS RS provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

V Praze, dne 13. 01. 2017

**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**
JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka odboru výkonu státní správy II

~~ZHOTOVITEL~~

V Praze, dne 17. 01. 2017.....

Ing. Richard Kuk
Ing. Richard Kuk

Příloha č. 1: Předpokládaný rozpočet

Činnost	Popis činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celkem v Kč
1. Náklady na zpracování stanoviska					
	Zpracování návrhu stanoviska	hod	128	650,--	83 200,--
2. Administrativní náklady					
	Cestovné, planografie, místní šetření a jednání	hod	25	650,--	16 250,--
Cena bez DPH					99 450,--
DPH 21 %					20 884,50
Cena včetně DPH					120 334,50

Příloha č. 2: Rozpočet nákladů na rozšíření prací o zpracování podkladových materiálů, jejichž výskyt nebyl před započítáním prací znám

Činnost	Popis činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena
	Zpracování nových podkladových materiálů	hodina	53	650 Kč	34 450 Kč
	Administrativní náklady				
	Cestovné, planografie, místní šetření, jednání	hodina	10	650 Kč	6 500 Kč
	Cena bez DPH				40 950 Kč
	DPH 21%				8 600 Kč
	Cena včetně DPH				49 550 Kč