

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :I/10, I/14-Zajištění skalních stěn	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: I/10/001	Číslo ZBV: 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sanace skalních svahů na silnici I/10 v úseku Turnov - Železný Brod		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<table border="1"> <tr> <th>Paré</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při realizaci díla byly očištěny skalní stěny nad silnicí I/10 a při kontrolním dni byl zhodnocen skutečný stav skalního svahu, viz. zápis ve SD ze dne 23.9., list č. 31057. Zápisem do stavebního deníku byla technickým dozorem stavby (a geotechnickým dozorem) konstatována nutnost provedení změn na tomto SO - viz. zápisy ve SD, list č. 31059 ze dne 30.9.2015, list č. 31062 ze dne 7.10.2015 (větší objem rubaniny, upřesnění rozsahu zasíťování a plotů ve vztahu k aktuálnímu stavu očištěného skalního svahu). Po zhodnocení stavu očištěného skalního masívu a navržených prací v PD bylo po konzultaci s geotechnikem a TDI a objednatelům rozhodnuto o neprovedení těžkého ochranného plotu v celé navrhované délce - soubor č.05 v km 74,916-74,954 s odůvodněním, že zhotovení není nezbytné pro bezpečnost a plynulost provozu na komunikaci I/10, viz. zápis ve SD ze dne 30.9.2015, list č. 31059. Současně po očištění skalní stěny byl zhodnocen projektovaný stav a stav skutečných prací a při kontrolním dni byl na základě geotechnického posouzení TDI navržen budoucí stav prací - změn nutných pro nezbytné provedení celkového díla na SO 01. Pro projektanta i investora se jedná o skutečnost, kterou nelze v době zpracování zadávací dokumentace předvídat. Pokud by se měl rozsah sanací objektivně zjistit již při vypracování dokumentace DSP/DZS bylo by nutné provést odstranění dřevin a nánosů tak, aby bylo možné na obnaženém svahu zjistit rozsah sanačních opatření. Pokud by však toto bylo provedeno, hrozilo by reálné nebezpečí zřícení části skalního svahu na vozovku v době mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací vlastních sanačních opatření, které bylo nezbytné doplnit. Z důvodu reálného nebezpečí uvolnění částí skalního svahu a jejich pádu na komunikaci, čímž by došlo k ohrožení bezpečnosti provozu na komunikaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-620 706,86	291 645,82	-329 061,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno	datum 11.4.2016 podpis
Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 26.4.2016 podpis
Supervize jméno	datum podpis
Správce stavby jméno	datum 26.4.2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v doku stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se měří povinností Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Sml zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.	vby, budou provedeny Změny, je nění list Změny stavby. Tento E listu Změny stavby. V ostatním z lušné osoby oprávněné jednat jm
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno	datum 28-04-2016 podpis
Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o. jméno	datum 29.1.2016 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list <i>Spokán</i>	lo pč

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :I/10, I/14-Zajištění skalních stěn	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: I/10/002	Číslo ZBV: 002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sanace skalních svahů na silnici I/10 v úseku Turnov - Železný Brod		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2015 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<table border="1"> <tr> <th>Paré</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:
 Při realizaci díla byly očištěny skalní stěny nad silnicí I/10. Skalní stěny vykazují větší rozsah zvětrávání a degradace, než předpokládala DZS, proto bylo nutné rozšířit sanační opatření oproti DZS. Méněpráce byly způsobeny zrychlením postupu prací, čímž došlo ke zkrácení doby výstavby; použití dopravního opatření bylo zkráceno na 22 dní. Vzhledem k morfologii a použití clon z ocelového pletiva byla snížena výměra kotevnic prvků a tím souvisejících položek oproti DZS. Po očištění skalní stěny byl zhodnocen projektovaný stav a stav skutečných prací a při kontrolním dni byl na základě geotechnického posouzení TDI navržen budoucí stav prací - změn nutných pro nezbytné provedení celkového díla na SO 01. Pro projektanta i investora se jedná o skutečnost, kterou nelze v době zpracování zadávací dokumentace předvídat. Pokud by se měl rozsah sanací objektivně zjistit již při vypracování dokumentace DSP/DZS bylo by nutné provést odstranění dřevin a nánosů tak, aby bylo možné na obnaženém svahu zjistit rozsah sanačních opatření. Pokud by však toto bylo provedeno, hrozilo by reálné nebezpečí zřícení části skalního svahu na vozovku v době mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací vlastních sanačních opatření.

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 059 574,63	311 051,50	-748 523,13

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:	
Projektant (autorský dozor) jméno,	datum 11.4.2016 podpis
Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 26.4.2016 podpis
Supervize jméno	datum podpis
Správce stavby jméno,	datum 26.4.2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v doku stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se měji povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Sm zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	tavby, budou provedeny Změny, j deniční list Změny stavby. Tento E 1 listu Změny stavby. V ostatním z íslušné osoby oprávněné jednat jm
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno	datum 28-04-2016 podpis
Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o. jméno	datum 29.4.2016 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list Spoleci	Číslo pr

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :I/10, I/14-Zajištění skalních stěn	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: I/10/004	Číslo ZBV: 004
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sanace skalních svahů na silnici I/10 v úseku Turnov - Železný Brod		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

<p><u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u></p> <p>Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4</p> <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> </div> <p>Soupis prací - počet listů A4</p> <p><u>Dokladová část Změny:</u></p> <p>Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré x</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré x	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré x	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při realizaci díla byly očištěny skalní stěny nad silnicí I/10 a při kontrolním dni č.3 ze dne 7.10.2015 byl zhodnocen skutečný stav zvětrávacích procesů skalního svahu. Zápisem do stavebního deníku list č. 093660 a 093661 ze dne 7.10. byla technickým dozorem stavby (geotechnickým dozorem) konstatována nutnost provedení změn na tomto SO.04. Méněpráce způsobily sloupky záchytného systému, které jsou umístěny na nezávětralém skalním podloží, proto patky sloupků nejsou nezbytné pro bezpečnost a plynulost provozu na přilehlé komunikaci. Po očištění skalní stěny byl zhodnocen skutečný stav nutných prací a při kontrolním dni byl na základě geotechnického posouzení TDI navržen budoucí stav prací - změn nutných pro nezbytné provedení celkového díla na SO 04. Pro projektanta i investora se jedná o skutečnost, kterou nelze v době zpracování zadávací dokumentace předvídat. Pokud by se měl rozsah sanací objektivně zjistit již při vypracování dokumentace DSP/DZS bylo by nutné provést odstranění dřevin a nánosů tak, aby bylo možné na obnaženém svahu zjistit rozsah sanačních opatření. Pokud by však toto bylo provedeno, hrozilo by reálné nebezpečí zřícení části skalního svahu na vozovku v době mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací vlastních sanačních opatření. Doplnění sanačních opatření bylo nezbytné z důvodu reálného nebezpečí uvolnění částí skalního svahu a jejich pád na komunikaci, čímž by došlo k ohrožení bezpečnosti provozu na komunikaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-319 925,02	1 112 120,23	792 195,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno	datum 17.9.2016 podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno	datum 26.4.2016 podpis
Supervize jméno	datum podpis
Správce stavby jméno	datum 26.4.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno	datum 28-04-2016 podpis
Zhotovitel SWIETELSKY stavební jméno	datum 27.4.2016 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	aré:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :I/10, I/14-Zajištění skalních stěn

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
I/10/005

Číslo ZBV:
005

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sanace skalních svahů na silnici I/10 v úseku Turnov - Železný Brod

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Při realizaci díla byly očištěny skalní stěny nad silnicí I/10 a skalní stěny vykazují větší rozsah zvětvávání a degradace, než předpokládala DZP, proto bylo rozšířeno sanační opatření oproti DZP. Méněpráce byly způsobeny zrychlením postupu prací, čímž došlo ke zkrácení doby výstavby; použití dopravního opatření bylo zkráceno na 22 dní. Vzhledem k morfologii a použití clon z ocelového pletiva byla snížena výměra kotevnicových prvků a tím souvisejících položek oproti DZS. Po očištění skalní stěny byl zhodnocen skutečný stav nutných prací a při kontrolním dni byl na základě geotechnického posouzení TDI navržen upravený stav prací - změn nutných pro nezbytné provedení celkového díla na SO 05. Potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, neboť se skutečný rozsah sanace skalních svahů byl znám až po odstranění náletových dřevin a odtěžení nánosů. Doplnění sanačních opatření bylo nezbytné z důvodu reálného nebezpečí uvolnění částí skalního svahu a jejich pád na komunikaci, čímž by došlo k ohrožení bezpečnosti provozu na komunikaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-660 749,55	567 144,37	-93 605,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 14.4.2016 podpis \

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum 26.1.2016 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 26.1.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, je popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno datum 28-04-2016 podpis

Zhotovitel jméno datum 27.1.2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: