



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: *E618-S-113/2017/Pal*, číslo zhotovitele: **5216300038**
uzavřené dne 11. 01. 2017 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: *E618-S-113/2017/Pal*

ISPROFOND: 532 352 0024

a

společnost „SAGEASSTOS 4. stavba“

zastoupená vedoucím společníkem

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 250116

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a

Společníkem 2

ELTODO, a.s.

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Hariclií Monou Sandescu, předsedkyní představenstva

a Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a
společníkem 3

STOSMOL, s.r.o.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 27214

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem

Korespondenční adresa: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 5216300038

PREAMBULE

Důvodem uzavření Dodatku č. 4 je **změna termínu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-113/2017/Pal, číslo zhotovitele: 5216300038, uzavřené dne 11. 01. 2017. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění na základě komplikovaného průběhu územního řízení. V rámci probíhajícího územního řízení byly vlastníky dotčených pozemků a dotčenými orgány státní správy zasláno velké množství námitek, které je nutné vypořádat. Termín etapy „Dokončení Díla“ se posouvá o 4 měsíce, z původního termínu 30. 4. 2020 do 31.8.2020.

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-113/2017/Pal, číslo zhotovitele: 5216300038, uzavřené dne 11. 01. 2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *Ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy ve znění dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-113/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 5216300038, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne 30 -04- 2020

V Praze dne 27 -04- 2020

Za společnost „SAGEASSTOS 4. stavba“

~~Ing. Petr Hofhanzl~~
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.

.....
Mgr. Ladislav Beran
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SoD	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS (10% celkové ceny díla bez DPH)
2. dílčí etapa	30. 11. 2017	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH (20% celkové ceny díla bez DPH)
3. dílčí etapa	Do 1 měsíce od projednání způsobu navázání navržených technologií na technologie SRN	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě (10% celkové ceny díla bez DPH)



5. dílčí etapa	do 2 měsíců od ukončení procesu EIA (vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA)	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zpracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
Dokončení díla	do 31. 8. 2020	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci (20% celkové ceny díla bez DPH)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 760797

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c88c1b8-9a96-4db2-9e4a-dbba3dc7c249

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.05.2020 10:50:01



2489e307-ab05-4a68-9644-9e2af0055353