

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:**STAVOS VIDČE s. r. o.**

Sídlo: Hlavní 14, Zubří, 756 54
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C,
vložce 24503
Zastoupen: Alice Indráková, jednatelka
IČO: 25883658
DIČ: CZ25883658
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 848/2019-SML, č. smlouvy zhotovitele: 01/2019, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Stupeň Komunální, Rož. Bečva, Valašské Meziříčí – stabilizace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“) a dne 20. 12. 2020 byl k této smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, číslo 848/2019-SML-D1 (dále jen **dodatek č. 1**).
2. Hlavním účelem díla je zajištění stability stávajícího stupně Komunálního (pevného jezu) na významném vodním toku Rožnovská Bečva v ř. km 2, 185.
3. Při provádění výkopových prací pro možné založení levobřežního zavazovacího křídla byly odkryty konstrukce původního jezu, který měl být ovšem dle původních dokumentací situačně umístěn výše po toku, a také konstrukce předmětného/stávajícího jezu, které nebyly zakresleny v žádné původní dokumentaci, a proto nemohly být zohledněny ani v zadávací dokumentaci díla. V místě výkopů byly objeveny zbytky přelivné hrany původního jezu, monolitický základ a také zavazovací křídlo stávajícího jezu. Přelivná hrana původního jezu, byla vybudována z kazetové konstrukce. Nedostatečné zasanování této konstrukce při odstranění původního jezu v minulosti ale zapříčinila skryté

kaverny pod zemí, které nyní, při provádění výkopů v rámci díla, způsobovaly nekontrolovatelné sedání podloží a sesuvy výkopů. Proto bylo nezbytné tyto kaverny co nejdříve zasanovat, aby nedošlo ke škodám na majetku cizích osob.

Konstrukce odkrytého zavazovacího křídla a monolitického základu byly posouzeny z hlediska funkčnosti a tedy i využitelnosti v rámci zajištění stability stupně. Nezávislým externím projektantem bylo po podrobném šetření vyhodnoceno, že existující zavazovací křídlo včetně monolitického základu plní dostatečně těsnící a zavazovací funkci jezu a z tohoto důvodu není třeba realizovat podzemní těsnící clonu dle projektové dokumentace.

Na pravém břehu byla při ražení štětovnic odkryta betonová stěna kolidující s linií štětovnic v patě pravobřežního zavazovacího křídla.

4. Nově zjištěné skutečnosti popsané v odstavci 3 tohoto článku bylo nezbytné zohlednit při provádění díla. Externím projektantem bylo navrženo technické řešení spočívající v dokončení štětovnicové stěny dle parametrů původní změny (dodatku č. 1), kdy prostor mezi štětovnicovou stěnou a objeveným křídlem bude zasypán a zhutněn štěrkopískem a utěsněn injektážním médiem tak, aby byla podchycena těsnost v místě styku štětovnic a základovou deskou křídla. V místech, kde byly objeveny konstrukce původního jezu, budou kaverny zasypány a zhutněny tak, aby již nedocházelo k svévolnému sedání podloží. Po provedení všech zásypů bude proveden výplňový beton, s vytvářením do původních parametrů dle zadávací dokumentace. Na této vyprofilované ploše bude obnovena kamenná dlažba.
Na pravém břehu bylo navrženo odbourání části objevené betonové stěny tak, aby mohla být dodržena linie štětovnicové stěny a došlo tak k jejímu řádnému utěsnění po celé délce.
K nezbytným dodatečným pracím byl nezávislou externí osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, zpracována změnová dokumentace a výkaz výměr.
5. V souvislosti s existencí levobřežního zavazovacího křídla vzniknou na stavbě i méněpráce. Ze stávajícího rozpočtu budou poměrově odečteny položky, které nebudou z důvodu nerealizace podzemní těsnící clony na LB dle zadávací PD realizovány, jelikož její funkci plní stávající zavazovací křídlo včetně monolitického základu.
6. Na základě změny rozsahu prací dle odst. 4 a 5 tohoto článku zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
7. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění ustanovení článku IV. odst. 1 Smlouvy tak, že na základě tohoto dodatku zní předmětný článek nově takto:

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 9.128.798,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Změnový list

V Brně dne:

V Zubří dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
STAVOS VIDČE s.r.o.
Alice Indráková
jednatel společnosti