

Dodatek č. 1
ke Smlouvě SML/0210/19

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a
autorského dozoru**
na stavbu
„SILNICE III/36740: BĚLOV - ŽLUTAVA“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 348 60
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Zhotovitel:	Ing. Jiří Škrabal – projektant dopravních staveb
Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Živnostenský list:	ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal OÚ Zlín, referát Okresní živnostenský úřad dne 8.4.1997
IČ:	48476684
DIČ:	XXXXXXXXXX
Zastoupení:	XXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen(a):	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX

Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 25.3.2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0210/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je nemožnost včasného zajištění všech nezbytných souhlasů vlastníků stavbou dotčených nemovitostí potřebných pro vynětí ze ZPF, které je součástí koordinovaného stanoviska ŽP, a to z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Tím nebylo možné včasné podat žádost o vydání společného povolení stavby a nelze tak splnit původní termíny předání povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem.

Článek III.

Změny Smlouvy

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 31.10.2020.**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení **nejpozději do 31.10.2020.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně dne 22.05.2020

.....

.....