

CES 54/20/OLCE
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY LI022095 Chrastava, Střelecký vrch – rekonstrukce kanalizace a
vodovodu

CES 0979 / 20 - PAMA

Dodatek č. 1

k CES 54/20/OLCE Smlouvě ze dne 10. 1. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

METROSTAV a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň

zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s (v plné moci)
a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8
Metrostav a.s (v plné moci)

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení: KB a.s, č.ú:18009-071/0100

telefon: + 420 724 305 860

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu SVS/TP-0192/20 ze dne 10. 1. 2020 (dále jen „smlouva“). Niž uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 5.1. SOD „Cena Díla“ a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	4 662 954,71	21	5 642 175,20
Změnový list 01/2020	282 010,54	21	341 232,75
Nově sjednaná cena díla	4 944 965,25	21	5 676 307,95

2. Odůvodnění změny

Úplná výměna zásypové zeminy na vodovodním řádu.

Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V dne:

V dne:

Za Zhotovitele:

11. 05. 2020



Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8
Metrostav a.s.

Za Objednatele:



Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Č 49099469, DIČ CZ49099469
(20)

Ing. Jan Šyrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15. 4. 2020	
Název akce: LI022095 Chrastava, Střelecký vrch – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Ano				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>1) Úplná výměna zásyповé zeminy na vodovodním řadu Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásyповé zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 282 010,54 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
4 944 965,25 Kč bez DPH						
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 282 010,54 Kč bez DPH.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 350 575,04 Kč bez DPH, tj. 7,52 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 68 564,50 Kč bez DPH, tj. 1,47 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 350 575,04 Kč bez DPH, tj. 7,52 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 68 564,50 Kč bez DPH, tj. 1,47 % nabídkové ceny.</p>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

22.4.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

22.4.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

IB

Podpis

Datum

22.4.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum

22.4.2020

Podpis

Datum

24.4.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méně~~prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.