

## Dodatek č. 3

### ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby  
s názvem

**„Sběrný dvůr Na Bořích“**  
18TUOIN24

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### **statutární město Plzeň**

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Ing. David Malán

tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

#### **PRAGOTRADE spol. s r.o.**

se sídlem Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny

zastoupená Josefem Mládkem, jednatelem společnosti

IČO: 161 89 612

DIČ: CZ161 89 612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1274

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Josef Mládek

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

## **dodatek č. 3**

### **ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/004193**

(dále jen „Dodatek č. 3“).

## I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Sběrný dvůr Na Bořích“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nového sběrného dvora v ulici Na Bořích. Součástí plnění je rovněž demolice stávajících objektů, úprava stávající příjezdové komunikace, umístění kontejnerů atd. Dne 19.12.2019 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1, který rozšiřoval rozsah původně sjednaných stavebních prací. Dne 4.5.2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2, kterým napravovaly administrativní pochybení v záhlaví Smlouvy.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnostem, že v průběhu realizace stavby došlo na území České republiky k vyhlášení nouzového stavu způsobeným rozšířením pandemií nemoci Covid-19, v důsledku čehož došlo k omezení možnosti shromažďování skupinek lidí, k omezení možnosti volného pohybu, a to jak v rámci České republiky, tak v rámci přeshraničního pohybu. Kromě personálních kapacit mělo vyhlášení nouzového stavu vliv také na dodávku stavebního materiálu. Ačkoliv zhotovitel i s omezenými výrobními kapacitami postupoval ve zhotovení díla i v průběhu trvání nouzového stavu, nebylo v jeho silách přesně dodržet časový harmonogram.
- 1.3. V souvislosti s omezenými výrobními kapacitami zhotovitele z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, bylo nutné zohlednit i vliv těchto skutečností na termín dokončení díla dle Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

## II. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy je následující:

*4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:*

- |  |  |
|--|--|
| 4.3.1. předání a převzetí staveniště:  | <b>na výzvu objednatele</b>            |
| 4.3.2. zahájení stavebních prací:  | <b>předáním a převzetím staveniště</b> |
| 4.3.3. dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla:                             | <b>nejpozději do 31.07.2020</b>        |
| 4.3.4. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: | <b>nejpozději do 31.07.2020</b>        |
| 4.3.5. vydání kolaudačního souhlasu:   | <b>nejpozději do 31.07.2020</b>        |

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 25.05.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

.....  
**PRAGOTRADE spol. s r.o.**  
Josef Mládek, jednatel společnosti