

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018

### Článek I. Strany dodatku

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
<b>Adresa:</b>	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	semily.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4, části 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5., **kteří zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	3 600	720 000	28.4.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	3 600	90 000	28.5.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	380	450	171 000	28.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	380	500	190 000	28.7.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)</b>						<b>28.9.2020</b>

**se ruší a nahrazují se zněním následujícím:**

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4 části 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>191</b>	3 600	<b>687 600</b>	<b>30.6.2020</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	<b>27</b>	3 600	<b>97 200</b>	<b>30.6.2020</b>

	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	<b>379</b>	450	<b>170 550</b>	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>379</b>	500	<b>189 500</b>	<b>28.9.2020</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)</b>						28.9.2020

### III.

#### Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě/**snížení počtu měrných jednotek** dílčích etap plnění 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5., a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu. V části « Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů a předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. » dochází ke **snížení počtu MJ o 9 MJ**, v části « Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona » dochází ke **zvýšení počtu MJ o 2 MJ**. Výměra obvodu pozemkových úprav pro následující etapy plnění 3.4.4. a 3.4.5. se snižuje **o 1 MJ** v souvislosti s upřesněním a stabilizací obvodů. Při zohlednění snížení počtu MJ u výše uvedených dílčích etap plnění se celková cena díla **snižuje o 26 150,- Kč bez DPH** (z původních 1 211 000,- Kč bez DPH na 1 184 850,- Kč bez DPH), tj. o 31 641,50 Kč s DPH.

Zároveň dochází tímto dodatkem k posunu termínů dokončení částí dílčích etap plnění 3.4.3. a 3.4.5.

K časovému posunu termínu plnění dvou částí dílčí etapy 3.4.3. dochází nezávisle na zpracovateli, který požadovanou dokumentaci předal příslušnému katastrálnímu pracovišti dne 03.03.2020 ke kontrole. Z vyjádření Katastrálního pracoviště Semily (č.j. SPU 165875/2020) ze dne 15.5.2020 vyplývá, že z důvodů aktuální celospolečenské zdravotní krize (COVID-19) nebylo schopno požadovanou dokumentaci zkontrolovat a GP potvrdit v obvyklém termínu. V souvislosti s pozdějším termínem potvrzení a zápisu GP se objednatel a zhotovitel dohodli na časovém posunu termínu této etapy.

Jelikož se zavedením výsledků dílčí etapy 3.4.3. do katastru nemovitostí souvisí i termín ukončení na ni navazující dílčí etapy 3.4.5., dochází k posunu termínu této etapy o stejný časový úsek (2 měsíce).

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne 21.5.2020

V Praze dne 18.5.2020

---

Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

---

Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,  
s.r.o.