

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.02.2020

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Bučovice**
Se sídlem: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Jednající ve věcech technických: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxxxx
číslo účtu: xxxx-xxxxxx/xxxx
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **ZAMONT cz, s. r. o.**
Sídlo: **Mlýnská 253, Kvačice 687 24 Uherský Ostroh**
Statutární orgán: Pavel Zámečnick - jednatel
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41873
IČ: 262 84 570
DIČ: CZ262 84 5704
Bankovní spojení: xx-xxxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních Pavel Zámečnick - jednatel
b) technických Pavel Zámečnick - jednatel
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:
xxx. xxxxxx xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule

1. Dne 18.02.2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Společná stezka pro chodce a cyklisty Bučovice – Černčín** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, přičemž zadavatel dodatkem řeší rozšíření závazku změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku o část nezbytnou pro její dokončení.
2. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky:
 - Vícepráce jsou specifikovány přílohou tohoto dodatku
 - Rozhodný součet všech změn je menší než 50% původní hodnoty závazku
3. Vícepráce řešené dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo vznikly potřebou řešit práce prováděné v reálném terénu, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Jde především o kácení stromů a keřů, vč. odstranění pařezů ve ztížených podmínkách (velká svažitost), zemní práce spojené s úpravou svahu doplnění sady DZ na základě požadavku správního orgánu silniční dopravy. Vzniklý svah velkého sklonu bude geotechnicky upraven geobuňkami vyplněnými ornici a geotextilií.

4. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:
- | | |
|---|-----------------|
| Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo : | 2 830 000,00 Kč |
| Vícepráce (kácení a odtěžení svahu) | 105 285,20 Kč |
| Vícepráce (geotechnické zajištění svahu) | 199 651 ,30 Kč |
| Vícepráce (úprava nivelety trasy) | 61 880,00 Kč |
| Navýšení ceny díla celkem v rámci dodatku č. 1 : | 366 816,50 Kč |
| Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo
ve znění dodatku č. 1 : | 3 196 816,50 Kč |
5. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny ceníkovou soustavou URS 2020.
6. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.
8. Odstavec 5. bod 5.3. Smlouvy o dílo - Doba plnění díla se v souvislosti s vícepracemi mění následně:
Původní znění:
5. 3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému uvedení do provozu a jejich předání zadavateli), a to ve lhůtách:

Lhůta plnění se stanovuje v délce 120 dní ode dne doručení písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, nejpozději však do 30. 06. 2020.

Nové znění:

Lhůta plnění se stanovuje do 15. 07. 2020.

4. Ostatní

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
- Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD
- Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 13.05.2020 usnesením č. 761/44/RM/2020.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

V Bučovicích 19.5.2020

V Uherském Ostrohu 18.05.2020

.....
objednatel
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

.....
zhotovitel ZAMONT cz s. r. o.
Pavel Zámečník
jednatel