

## Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: <b>Zastřešení Terminálu Dubina</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Gabionová protihluková stěna</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">/</div>	Číslo změnového listu: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">2</div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne			číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
<b>Objednavatel:</b>	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20180210	18043-02 030112	
<b>Zhotovitel:</b>	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.			

<b>Technický dozor stavebníka:</b>	xxx
------------------------------------	-----

<b>Přílohy:</b> 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu - změnový list č. 2 3) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 5) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 6) Fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Technický dozor stavebníka (TDS)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

Popis:  
 Rozhodnutím investora došlo zrušení výstavby projektované protihlukové stěny a její nahrazení stěnou z gabionu. Z tohoto důvodu došlo k výrazné úspoře za méněpráce.

Projektant stavby	<b>mohl / nemohl</b> tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	<b>mohl / nemohl</b> tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	bez změny
Dopad na PD	změny zakresleny v DSPS
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-704 065,80</b>	<b>6,91%</b>	<b>107 884,51</b>	<b>1,06%</b>	<b>-596 181,29</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	IDS Olomouc a.s.	xxx		souhlasím	
Autorský dozor (AD):	Dopravní projektování Ostrava s.r.o.	xxx		souhlasím	
Technický dozor stavebníka (TDS):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	
Pracovník odboru veřejné zakázky:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------