

## Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: <b>Zastřešení Terminálu Dubina</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Ostatní práce</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">/</div>	Číslo změnového listu: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">3</div>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
<b>Objednavatel:</b> Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20180210	18043-02 030112
<b>Zhotovitel:</b>	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	

<b>Technický dozor stavebníka:</b>	xxx
------------------------------------	-----

<b>Přílohy:</b> 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu - změnový list č. 3 3) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 5) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 6) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavebníka (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

Popis:  
**Změna trasy dešťové kanalizace**  
 Vzhledem k dodatečnému požadavku správce kanalizace Ostravských komunikací, nemohla být provedena npojení střešních svodů na kanalizační řád dle PD a musela se změnit trasa kanalizace s napojení do řádu dešťové kanalizace ve správě DPO.  
**Přeložky sloupů informační tabule a VO**  
 Vzhledem ke kolizi sloupů VO a obou informačních tabulí se střešnou zastřešení, bylo nutno provést jejich přeložky. Projektant v soupise prací zohlednil pouze přeložení jednoho sloupu informační tabule.  
**Stavební úpravy dle vyhl. č. 398/2009Sb.**  
 Umístění sloupů zastřešení si vyžádalo zřízení úprav zámkové dlažby, které projektant dodal dodatečně, až po výběru zhotovitele. Zhotovitel dále místo nástřiku bravy na značení bezpečnostního odstupu použil zámkovou dlažbu červené barvy. Při demontáži chodníkových obrubníků došlo k jejich většímu poškození než se předpokládalo v PD.  
**Změny v oplocení**  
 V návaznosti na stávající oplocení bylo upuštěno od použití podhrabových desek. Vzhledem k trase oplocení v oblouku, bylo nutno zvýšit počet vzpěr plotových sloupků.

Projektant stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	bez změny
Dopad na PD	změny zakresleny v DSPS
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-118 402,90</b>	<b>1,16%</b>	<b>394 980,31</b>	<b>3,88%</b>	<b>276 577,41</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	IDS Olomouc a.s.	xxx		souhlasím	
Autorský dozor (AD):	Dopravní projektování Ostrava s.r.o.	xxx		souhlasím	
Technický dozor stavebníka (TDS):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	
Pracovník odboru veřejné zakázky:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx		souhlasím	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------