

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 05. 2019 na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 24225, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778
Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
Danielem Hrubým, jednatelem společnosti
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 14. 05. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/01477/OI/DSM pod názvem akce „**Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – rekonstrukce rodinného domu Červenka, č. p. 338**, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci rodinného domu na adrese Červenka, č. p. 338. Po rekonstrukci bude objekt sloužit jako domov se zvláštním režimem, v každém nadzemním podlaží bude samostatná domácnost pro 4 klienty, v suterénu technická část domu (dále jen „Smlouva“).

Dne 16. 08. 2019 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě názvu předmětné investiční akce a k doplnění podmínek, které je nezbytné dodržet pro účely dotace.

Dne 16. 04. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, ke změně ceny díla a k prodloužení termínu pro dokončení díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu rozsahu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámeček čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Samonosné SDK stropy, ZL 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Zhotovení 132,970 m ² samonosných SDK podhledů z desek tl. 12,5 mm v m. č. 004, 005, 103-106, 207-208 vč. základního penetračního nátěru.	161 008,36	0,00
2) Asfalt před budovou, ZL 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Nový asfaltový beton ACO (AB) tl. 70 mm na ploše 5,58 m ² před vstupem do objektu.	4 346,57	0,00
3) Oprava plotu - ZL 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Reprofilace plotu cementovými sanačními maltami tl. 10 mm na 2,7 m ² a tl. 20 mm na 40,664 m ² . Odpočet 10 zákrytových desek 490 x 490 mm, 6,48 m ² doplnění cementového postřiku a 36,944 m ² vápenocementové omítky štukové a tenkovrstvé silikonové omítky tl. 1,5 mm včetně penetrace.	50 682,19	-48 174,69
4) Bourání částí nesoudržné podlahy v m. č. 103 kuchyň, jídelna, ZL 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vybourání 0,835 m ³ betonové mazaniny, provedení nové mazaniny tl. 80 mm, odvoz 1,834 t vybouraných hmot na skládku.	9 955,09	0,00
5) Zábřany do oken, ZL 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	18 274,51	0,00

D+M 4 ks dl. 1200 mm a 2 ks dl. 1800 vnitřních zábran z nerezové oceli v m. č. 107, 201, 207, 208 na 24 chemických kotev.		
Vícepráce a méněpráce celkem	244 266,72	-48 174,69
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	196 092,03	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	7 769 899,00	1 165 484,85	8 935 383,85
Změna ceny dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 2	266 261,79	39 939,27	306 201,06
Změna ceny dle Dodatku č. 3	196 092,03	29 413,80	225 505,83
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3	8 232 252,82	1 234 837,92	9 467 090,74

Celkem cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2 a dodatku č. 3 včetně DPH slovy: devět-milionů-čtyři-sta-šedesát-sedm-tisíc-devadesát-korun-českých-semdesát-čtyři-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy Objednatele: 2019/01477/OI/DSM/3
Číslo smlouvy Zhotovitele: 6/2019

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/93/7/2020 ze dne 18. 05. 2020.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Olomouci dne: 26 -05- 2020
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 26 -05- 2020
Za Zhotovitele



Václav Hrubý
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zmeny2
Stavba: Změny č.2 - Červenka 338

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27.4.2020
Zadavatel:		IC:	
		DiČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DiČ:	
Projektant:		IC:	
		DiČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DiČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			196 092,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	196 092,03	29 413,80
Cena s DPH	v	CZK	225 505,83

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny2

Stavba: Změny 6.2 - Červenka 338

Místo: Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		196 092,03	225 505,83
014	Samonosný SDK strop	161 008,36	185 159,61
015	Asfalt před budovou	4 346,57	4 998,56
016a	Oprava plotu - MNP	-48 174,69	-55 400,89
016b	Oprava plotu - VCP	50 682,19	58 284,52
017	Bourání podlahy 103 - část chodby	9 955,09	11 448,35
018	Zábrany do oken	18 274,51	21 015,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace přfspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa" – RD Červenka 338

Objekt:

Samonosné SDK stropy, ZL 13

Místo:

Datum: 11.05.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

VHH Thermo

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	VP -vícení	MP ménění
Náklady soupisu celkem									
D	PSV					161 008,36			
Práce a dodávky PSV									
D	763					161 008,36			
1	K	763131613	m ²	132,970	544,00	72 335,68	CS ÚRS 2020.01		72 335,68
				28,750					
				16,750					
				20,290					
				18,240					
				16,050					
				16,020					
				18,870					
				132,970					
2	M	19111002	m	618,395	61,80	38 216,81	CS ÚRS 2020.01		38 216,81
				20,400					
				83,725					
				98,500					
				99,120					
				31,200					
				80,250					
				80,658					
				95,095					
				588,948					
				29,447					
				618,395					
3	M	19111004	m	129,024	151,00	19 482,62	CS ÚRS 2020.01		19 482,62
				20,400					
				16,380					
				17,880					
				17,860					
				16,700					
				16,080					
				17,580					
				122,880					
				6,144					
				129,024					
4	K	763131621	m ²	132,970	86,10	11 448,72	CS ÚRS 2020.01		11 448,72
				129,024					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	VP vícepráce	MP méněpráce
VV		"103" 26,75		26,750					
VV		"104" 16,75		16,750					
VV		"105" 20,29		20,290					
VV		"106" 18,24		18,240					
VV		"207" 16,05		16,050					
VV		"004" 16,02		16,020					
VV		"005" 18,87		18,870					
VV		Součet		132,970					
5	M/59030021	deska SDK A II 12,5mm	m2	146,267	60,40	8 834,53	CS ÚRS 2020 01	8 834,53	
VV		132,87*1,1		146,267					
VV		Součet		146,267					
6	K/763131714	SDK podhled základní penetrační natěr	m2	132,970	20,36	2 707,27	SoD 300	2 707,27	
7	K/998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m.	t	2,353	3 392,50	7 982,73	SoD 302	7 982,73	

VP+MP 151 008,36

161 008,36

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nová Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Asfalt před budovou, ZL 14

Místo:

Olomoucký kraj
Zadavatel: VHH Thermont
Zhotovitel:

Datum: 11.05.2020

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 346,57

Práce a dodávky HSV

4 346,57

D	5	Komunikace pozemní				3 705,12	
1	K	572340112	Vyspravení krytu komunikaci po překlepech plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	5,580	664,00	3 705,12 CS ÚRS 2020 01
	W		před budovou pro naleszení kanalizace - bez zapravení spár				
	W		1,8*3,1		5,580		
	W		Součet		5,580		
D	099	Présun hmot HSV				641,45	
2	K	998017002	Présun hmot s omezením mechanizace pro budovy do 12 m	t	0,725	884,76	641,45 SOD 217

VP+MP 4 346,57
0,00

4 346,57 0,00
VP - výstavba RP - měřič práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa" – RD Červenka 338

Objekt:

Oprava plotu - ZL 15_MP

Místo:

Olomoucký kraj
Zhotovitel: VHH Thermont

Datum: 11.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D SO_03 Vedlejší aktivity projektu - ostatní

D 003 Svislé konstrukce

1	K	348262424	Plot ukončení plotového sloupku zákrýtkovou deskou 480x480 mm přírodní	kus	-10,000	536,02	-5 360,20	SOD 525
2	K	348262404	Plot ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní šife 400mm	m	-18,600	485,81	-9 036,07	SOD 526
							-48 174,69	
							-48 174,69	
							-14 396,27	
							-31 529,19	
D	006	Úprava povrchu	Úprava nátěr cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedení v pěsu	m2	-6,480	882,05	-5 715,68	SOD 529
3	K	632450122	Cementový pasták vnějších pilířů nebo sloupů	m2	-36,944	20,36	-752,18	SOD 530
4	K	623131101	Vnější cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů	m2	-36,944	400,32	-14 789,42	SOD 531
5	K	623321141	Vnější cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů	m2	-36,944	20,36	-752,18	SOD 532
6	K	623321191	Za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-36,944	257,68	-9 519,73	SOD 533
7	K	623531011	penetrace silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů.	m2	-36,944	257,68	-9 519,73	SOD 533

Presun hmot HSV

D 099 Presun hmot pro oplocení zdi z cihel nebo tvárcí v do 3 m

13	K	998232110	Presun hmot pro oplocení zdi z cihel nebo tvárcí v do 3 m	t	-3,315	678,50	-2 249,23	SOD 541
							-2 249,23	

0,00	VP	MP méněpráce
0,00	VP	MP méněpráce
0,00	VP	MP méněpráce

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa” – RD Červenka 338

Objekt:

Oprava plotu, ZL 15_VP

Místo: Datum: 11.05.2020
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: VHH Theriomont Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 682,19

D HSV Práce a dodávky HSV

50 682,19

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m ²	2,700	740,00	49 574,88	1 998,00 CS URS 2020 01
W		hlavy stěpků		2,700			
W		S ₀ (0,3*0,3*1,2*0,15)		2,700			
2	K	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m ²	40,664	1 170,00	47 576,88	CS URS 2020 01
W		podszifika- místo betonových hlav		3,720			
W		((2,40+2,55+2,45)+(3,05*3+2,05))*0,2		22,800			
W		"Oprava plotu dla poznamky " - 10,0*10,30*4)*1,90		19,900			
W		"podezdi/vka"		3,244			
W		((0,30*4+2,40+2,55+2,45)+(0,40*2+0,30*4+3,05*3+2,05))*0,2		40,664			
W		"HUP" (1,10+0,60)*2*1,16+1,00*0,70					
W		Součet					
D	099	Přesun hmot HSV				1 107,31	
4	K	Přesun hmot pro oplácení zdišné z cihel nebo hrdnic v do 3 m	t	1,632	678,50	1 107,31	SOD 541

VP-MIP
50 682,19
0,00

50 682,19
VP vícepráce
MIP méněpráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Bourání části nesoudržné podlahy v m. č. 103 kuchyň, jídelna, ZL 16

Místo: Olomoucký kraj
Zadavatel: VHH Thiermont
Zhotovitel:

Datum: 11.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 955,09

D HSV Práce a dodávky HSV

3 248,15

D	6				3 248,15	
7	K	6313121				
		Doplnění dosavadních mazanin betonem prosným plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,835	3 890,00	3 248,15 CS ÚRS 2020 01
		míněnost 103				
		2,1*(0,77+3,55+0,65)*0,08		0,835		
		Součet		0,835		

D SO_01 Hlavní aktivity projektu

6 706,94

D	0096				5 040,05	
1	K	965042241				
		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lišého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,835	2 035,50	1 699,64 SOD 209
		míněnost 103				
		2,1*(0,77+3,55+0,65)*0,08		0,835		
		Součet		0,835		
2	K	997013152				
		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,837	678,50	1 246,40 SOD 213
		Součet		1,837		
3	K	997013501				
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,837	339,25	623,20 SOD 214
		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,022	20,36	224,41 SOD 215
		6,63*6		11,022		
		Příplatek za uložení stavebního směřeného odpadu na skládku (skládkovné)	t	1,837	678,50	1 246,40 SOD 216
D	099				1 666,89	
6	K	998017002				
		Presun hmot HSV	t	1,884	884,76	1 666,89 SOD 217
		Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,884		

9 955,09

VP+MP
9 955,09

SOUPIS PRACÍ

Starba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa* – RD Cervenka 338

Objekt: Zábřany do oken, ZL 17

Místo:

Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: VHH Thiermont

Datum: 11.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 274,51

18 274,51

18 274,51

0 SO_01 Hlavní aktivity projektu

D	767		Konstrukce zámečnické	kg	9,660	93,50	903,21	CS ÚRS 2020 01
1	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	4,000	2 066,00	8 264,80	R-polozka
2	M	767-D24-01	dod. okenní zábřaha nerezová pro okno šířky 1200mm - dle výkresu č.D24	kg	2,000	2 830,00	5 660,00	R-polozka
3	M	767-D24-02	dod. okenní zábřaha nerezová pro okno šířky 1800mm - dle výkresu č.D24	kus	24,000	47,60	1 142,40	CS ÚRS 2020 01
4	K	953982113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zděva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	94,20	2 260,80	CS ÚRS 2020 01
5	K	953965121	Kolevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	t	0,065	678,50	44,10	SOD 390
6	K	998767102	Presun hmot tonáží pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					

VP+MP
18 274,51
0,00

18 274,51
VP vícepráce
MP méněpráce
0,00

14_19

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa“ – RD Cervenka 338

Zhotovitel realizace:

VHH THERMONT s.r.o., Míšáková 468/41, 779 00 Olomouc

Objednatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
 IČO: 0009460

Číslo smlouvy

Objednatel: R:

Číslo smlouvy

Zhotovitele:

Dod. č. 1:

Dod. č. 2:

2019/01477/0/IDSM ze dne 14.05.2019

06/2019

2019/01477/0/IDSM/1 ze dne 16.08.2019 - úprava IX. Platěbní podmínky

2019/01477/0/IDSM/2 ze dne 16.04.2020 - úprava ceny, termínu

změna v dod. č.

2. - žádost v

dopise ze dne

17.02.2020

x

x

30.06.2020

termíny dle SOD

zahájení

ukončení

mechanická montáž - BEZ ZAOKROHOVÁNÍ

ZMĚNOVÝ LIST	VP	MP	součet VP+MP	Soupis změnových listů k dod. č. 3	vícepráce (VP) bez DPH	měněpráce (MP) bez DPH	Kontrola VP + MP	kontrola
ZL 13	161 008,36	0,00	161 008,36	Smonosné SDK stropy, ZL 13	161 008,36	0,00	161 008,36	0,00
ZL 14	4 346,57	0,00	4 346,57	Asfalt před budovou, ZL 14	4 346,57	0,00	4 346,57	0,00
ZL 15	50 682,19	-48 174,69	2 507,50	Úprava plochy - ZL 15_MP v m. č. 103 kuchyň, jídelna, ZL 16	50 682,19	-48 174,69	2 507,50	0,00
ZL 16	9 955,09	0,00	9 955,09		9 955,09	0,00	9 955,09	0,00
ZL 17	18 274,51	0,00	18 274,51	Zábavní do oken, ZL 17	18 274,51	0,00	18 274,51	0,00
Vícepráce a měněpráce celkem	244 266,72	-48 174,69	196 092,03	Vícepráce a měněpráce celkem	244 266,72	-48 174,69	196 092,03	0,00
Změna ceny díla celkem	196 092,03			Změna ceny díla celkem	196 092,03			196 092,03

16%

	Základ DPH	DPH 16 %	Celkem
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	7 769 899,00	1 165 484,85	8 935 383,85
Změna ceny díle dodátek č. 1	0,00	0,00	0,00
Změna ceny díle dodátek č. 2	266 261,49	39 939,22	306 200,71
Změna ceny díle dodátek č. 3	196 092,03	29 413,90	225 505,93
Celková cena díle Smlouvy ve změně Dod. č. 1 a 2, 3	8 232 252,52	1 234 637,98	9 467 060,40