

Evidenční list Změny stavby											
Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Žďár nad Sázavou most ev.č.37-050, ISPROFIN 500 111 0008 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 180 Dočasné dopravní opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 180 / 1	Číslo ZBV: 1									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.10.2015 (dále jen Smlouva): 12PT-001017 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 548/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice											
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně eventl. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor	
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Stavební dozor										
Iniciátor změny: Zhotovitel/ správce stavby											
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:											
V rámci přípravy stavby bylo zajištěno Stanovení dopravního omezení po dobu provádění prací (viz příloha č.1 – KUII 36151/2016 ODSH 425/2016-ko/U ze dne 2.5.2016), kde došlo ke změně dopravního značení vůči zadávací dokumentaci PDPS. Tuto změnu požadoval výše uvedený odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Nové dopravní značení je přílohou stanovení příloha č.2-grafická příloha). Dočasné dopravní omezení obsahovalo i betonová svodidla, částečně byla použita stávající, která jsou majetkem objednatele. Pro výpočet změny na objektu SO180 tyto svodidla nebyly započítány. V příloze č.3 je uvedeno dočasné dopravní omezení dle PDPS. Tato změna je změnou nepředvídatelnou, stanovena aktuálně dle místního šetření k vydání stanovení přechodné úpravy provozu. Tato změna nevyvolává další řetězení víceprací ani nevyvolává odpovědnostní závazky objednatele. V zadávacím stupni projektové dokumentace PDPS projekt navrhoval stanovení dopravního opatření dle platných předpisů. Odbor dopravy stanovil přechodné dopravní opatření dle připomínek všech dotčených orgánů. Na základě podrobného rozpracování dokumentace RDS a po projednání dokumentace s investorem, správcem a TDI projektant realizační dokumentace vypracoval Rozdílový soupis prací k dokumentaci RDS.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-321 685,00</td> <td>63 831,18</td> <td>-257 853,82</td> </tr> </tbody> </table>			Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-321 685,00	63 831,18	-257 853,82
Údaje v Kč bez DPH:											
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem									
-321 685,00	63 831,18	-257 853,82									
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>27.9.16</u> podpis _____									
Asistent správce stavby	jméno	datum <u>25/5/16</u> podpis _____									
Supervize	jméno	datum _____ podpis _____									
Správce stavby	jméno	datum <u>30. 09. 2016</u> podpis _____									
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum <u>30. 09. 2016</u> podpis _____									
Zhotovitel	jméno	datum <u>27-09-2016</u> podpis _____									
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo pa _____									

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:1

Název Stavby: I/37 Zďár nad Sázavou most ev.č.37-050	Kategorie Víceprací: 3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 180 Dočasné dopravní zn	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
715 387,40

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	715 387,40	0,00

Číslo Změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-321 685,00	63 831,00	63 831,00	4,77%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-321 685,00	457 533,40	-257 854,00	-36,04%

Vyjádření (souhlasím v nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavby)

souhlasím

27.4.2016
~~esouhlasím~~

Projektant (autorský dozor)

souhlasím

27.9.2016
~~esouhlasím~~

Stavební dozor:

souhlasím

27.9.2016
~~esouhlasím~~

Správce stavby:

souhlasím

30.09.2016
~~esouhlasím~~

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

souhlasím

30.09.2016
~~esouhlasím~~

