

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/01/011/Ku, uzavřené dne 03.03.2020

(dále jen „dodatek“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
zástupce pro věci technické: Ing. Jana Stonawská, vedoucí odboru ŽPaZ
Sylva Kukutschová, referentka odboru ŽPaZ
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

jako „**objednatel** nebo **investor**“ na straně jedné

a

2. VYKRUT zahradní služby a. s.

sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Petr Vykrut – statutární ředitel
IČO: 03921921
DIČ: CZ03921921
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
č. účtu: [REDACTED]

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/01/011/Ku, uzavřené dne 03.03.2020, na provedení sadových úprav a následnou pětiletou péči v rámci zakázky: „Revitalizace zeleně na ulici Frýdecké, Třinec“ (dále jen „**smlouva**“), a to v níže uvedeném rozsahu.

- 1.2. Při realizaci sadových úprav byly při výkopech výsadbových jam objeveny pod povrchem betonové plochy vyztužené ocelovými sítěmi, které z důvodu navržených výsadeb bylo nutno zcela z upravovaných ploch odstranit. Při realizaci výsadeb (v místě navrženého letničkového záhonu) bylo dále zjištěno, že stávající zemina na ploše není v předpokládané kvalitě, kterou by bylo možno využít k vyrovnání terénních nerovností. Proto bylo se zhotovitelem dohodnuto, že bude navíc dodán substrát k pokrytí těchto příprav terénu před založením záhonu. Po provedeném konkrétním vytýčení inženýrských sítí bylo zjištěno, že sítě jsou vedeny jinak, než bylo vyznačeno v doložených podkladech. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není možné dřeviny výrazně v ploše posunout, proto bylo dohodnuto, že v těchto místech je zapotřebí navíc provést instalaci protikořenící fólie, aby byly tyto stávající inženýrské sítě chráněny.
- 1.3. Dále bylo v rámci realizace sadových úprav se zhotovitelem dohodnuto, že z navržených sadových úprav budou zcela vyčleněny operace ošetření na stávajících dřevinách, protože nezávisle na této realizaci byly již některé práce městem v minulém roce provedeny v rámci arboristické zakázky. V návaznosti na provedené změny v rozsahu založených trávníků dále nebudou realizovány navržené práce v rámci následné pětileté péče v souvislosti s údržbou ploch trávníků.
- 1.4. Výše uvedené vícepráce a méněpráce si vyžádaly zvýšení ceny díla o 80.496,40 Kč bez DPH.

2. Změna smlouvy

- 2.1. V článku 3. „Cena díla a platební podmínky“ smlouvy, se nahrazuje původní text bodu 3.1. tímto zněním:
- *„Cena díla je stanovena, dle cenové nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, ve výši **1.844 .104,28 Kč bez DPH**. Specifikace jednotlivých položek, ze kterých se stává celková cena díla, je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 a je součástí této smlouvy.“*
- 2.2. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v bodech 1.2. a 1.3. tohoto dodatku se nahrazuje původní příloha č. 1 smlouvy novou přílohou č. 1 smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Nová příloha č. 1 smlouvy obsahuje vyznačení víceprací i méněprací včetně položkových cen.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
- 3.3. Oprávnění zástupci stran prohlašují, že dodatek smlouvy na důkaz souhlasu s jeho obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5. Tento dodatek byl schválen na 50. schůzi Rady města Třince dne 25.05.2020 usnesením číslo 2020/1683.

V Třinci dne 26.05.2020

V Třinci dne 26.05.2020

za objednatele

RNDr. Věra Palkovská

primátorka

za zhotovitele

Petr Vykrut – statutární ředitel