



TSKRP00A7JR4

**Dodatek číslo 1  
ke smlouvě o dílo  
odstranění havarijního stavu provedením injekcí průsaků trhlin a dilatačních  
spár v rozpletu VTT Automobilového tunelu Mrázovka**

Číslo Smlouvy Objednatele: 3/20/5500/0006

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 1697/19-800

**Čl. I.  
Smluvní strany**

**Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat  
Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného  
představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda  
představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí oddělení správy tunelů a  
speciálních objektů

(dále jen jako „Objednatel“)

**Zhotovitel: SATRA, spol. s r.o.**

Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 3014

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

[REDACTED]

Zastoupena: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: [REDACTED] technický ředitel  
[REDACTED] provozní ředitel

(dále jen jako „Zhotovitel“)

**Čl. II.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/20/5500/0006, č. smlouvy poskytovatele: 1697/19-800, uzavřené dne 12. 3. 2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je odstranění havarijního stavu provedením injektáží průsaků trhlin a dilatačních spár v rozpletu VTT Automobilového tunelu Mrázovka.
2. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je nemožnost jednoznačného zjištění skutečné velikosti kaverny za trhlinou a reakci injektážního gelu na dané prostředí, tedy jednoznačně předem určit celkovou cenu díla a termín dokončení.
3. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak je níže uvedeno.

**Čl. III.**  
**Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)**

1. Čl. III. odst. 3 Smlouvy se mění takto:
2. Termín ukončení plnění Díla: 4 týdny od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.

**Čl. IV.**  
**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena Díla)**

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	45 140,00 Kč
DPH 21%:	9 479,40 Kč
Cena dle SOD včetně DPH:	54 619,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	50 054,00 Kč
DPH:	10 511,34 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	60 565,34 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:	95 194,00 Kč
DPH 21%	19 990,74 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. včetně DPH:	115 184,74 Kč

2. Cena víceprací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

**Čl. V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 - Specifikace víceprací

V Praze dne: 21-05-2020

V Praze dne: 11.5.2020

**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

**Za SATRA, spol. s r.o.**

Vícepráce:

P.č.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
1	Přípravné injektážní práce před uzávěrou (příprava injektážního materiálu, příprava ochranných prostředků pro zakrytí stavebních konstrukcí a technologií, nakládka injektážního materiálu a ochranných prostředků				
2	Injektážní práce v průběhu uzávěry (očištění injektovaného místa, provedení injektáže, zapravení a začištění injektovaného místa, úklid) (jedno problémové místo, jedna pracovní skupina)				
3	Dodávka injektážní pěny MasterRoc MP 355 1K DW				
4	Dodávka injektážní pěny MasterRoc MP 303				
5	Pracovní plošina s dosahem do 16bm				
6	Doprava (2dodávky/2cesty/35 km)				
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>				<b>50 054,00</b>