

## **DODATEK Č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 24/IO/956353,417776/2017/16,75  
název akce: LP Šebestiánky (Novoveský potok), ř.km 0,360 – 2,515 – projektová dokumentace  
uzavřené dne: 24.7.2017

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **AV ProENVI, s.r.o.**

IČO: 28364643

DIČ: CZ28364643

se sídlem: Kolonka 118/8, 160 00 Praha

jednající: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel

zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333

mobil: [REDACTED], e-mail.: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 6

číslo účtu: 0152982349/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 4**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „LP Šebestiánky (Novoveský potok), ř. km 0,360 – 2,515 – projektová dokumentace“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **678 000,- Kč bez DPH.**

## II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž nemožnosti projednání majetkoprávního vypořádání s dotčenými vlastníky, se posouvají termíny odevzdání bodů následovně:

- c) *Projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků **nejpozději do 01.08.2020***
- d) *Zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, uzavření všech kupních smluv **nejpozději do 01.08.2020***
- e) *Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby **nejpozději do 30.10.2020***

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán

## IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 25-05-2020

V Praze dne



Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



Ing. Adam Vokurka, Ph.D.  
jednatel  
AV ProENVI, s.r.o.