

D O D A T E K Č . 2

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 18. 11. 2019

mezi těmito smluvními stranami:

I. STAREZ – SPORT, a. s.

zastoupení:




se sídlem:

Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

oprávněn k jednání

ve věcech smluvních:



ve věcech stavebních a rozpočtových:

ve věcech provozních a technických:

IČ:

26932211

DIČ:

CZ 26932211

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. B 4174

Banka:

Komerční banka a.s.

č. účtu:

35-1393300227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

II. ESOX, spol. s r. o.

zastoupení:




se sídlem:

Libušina třída 23, 623 00 Brno

oprávněn k jednání

ve věcech smluvních:



ve věcech technických:

IČ:

00558010

DIČ:

CZ00558010

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. C 143

Banka:

Komerční banka a. s.

č. účtu:

272941621/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 18. 11. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem plnění je realizace akce „Rekonstrukce koupaliště Riviéra – etapa II.“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. S ohledem na vyhlášený nouzový stav, jehož důsledky jako vyšší moci na realizaci stavby zhotovitel doložil, se smluvní strany dohodly na změnách doby plnění, jak je uvedeno níže.
4. Smluvní strany se v souladu s čl. VIII, odst. 8.36 a násl. smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 2.1 smlouvy se za větu první doplňuje:

„a ve znění změnových listů č. 7 až 14, které jsou přílohou dodatku č. 2 k této smlouvě“.

2. Smluvní strany se dohodly, že doba realizace díla se prodlužuje do 15. 6. 2020, a to tak, aby bylo staveniště nejpozději 29. 5. 2020 připraveno pro otevření areálu pro návštěvníky od 30. 5. 2020, tak aby byl umožněn bezproblémový pohyb návštěvníku přes pokladny 1-4, a dále po hlavní pěší komunikaci vedoucí podél staveniště směrem k hlavní budově, dále nejpozději 8. 6. 2020 bude staveniště kompletně vyklizeno a dokončeny všechny stavební práce a do 15. 6. 2020 bude stavba zkolaudována a připravena k užívání. Článek III, odst. 3.1, věta třetí nově zní:

„Dokončení díla: 15. 6. 2020

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle této smlouvy bez části díla instalace fasádního opláštění Kalzip, navazujících konstrukčních prvků, drobných ukončovacích prvků a zavěšených markýz (dále jen část díla fasádního opláštění Kalzip). V termínu dokončení díla musí být dokončeny veškeré práce na díle (mimo částí díla fasádního opláštění Kalzip) vč. vyklizení staveniště, generálního úklidu celého díla a zajištění kolaudačních souhlasů, tak aby bylo dílo způsobilé provozu, k jehož účelu je určeno.

S ohledem na okolnosti vyšší moci se strany dohodly na realizaci části díla fasádního opláštění Kalzip až po ukončení sezóny 2020 (předpokládané datum ukončení sezóny je 6. 9. 2020), přičemž bude fasádní opláštění Kalzip dokončeno v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací nejpozději 30. 11. 2020. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zhotovit provizorní fasádu (změnový list 14), aby bylo možné dílo předat v souladu s ustanovením předchozího odstavce. “

3. Článek V. odst. 5.1., smlouvy (Cena díla, fakturační a platební podmínky) se v poslední větě mění takto:

„Celková cena činí:

43 234 303,62 Kč bez DPH

9 079 203,76 DPH 21 %

52 313 507,38 včetně DPH“

4. V ustanovení čl. XIX odst. 19.20 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:

„příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV ve znění změnových listů č. 1 až 14“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. Aby smluvní strany předešly jakýmkoli pochybnostem, výslovně sjednávají, že se na realizaci části díla fasádního opláštění Kalzip plně vztahují obchodní podmínky smlouvy vč. jejího čl. XII.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: změnové listy č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14. Přílohy jsou k dodatku připojeny v elektronické podobě na CD.

V Brně dne 25.5.2020

V Brně dne 26.5.2020