

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku s názvem**

**„Most ev. č. 26845-3 Pihel“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019003/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

**IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.**

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČO: 037 23 836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 26845-3 Pihel“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 380 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele dne 15. 5. 2019.
3. Dne 13. 5. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 12. 5. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů v jednání se strany soukromého vlastníka a následně nemožnosti jednání v důsledku vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu a s tím souvisejících restriktivních opatření spočívajících v omezení pohybu osob a jejich sdružování. Jedná se o pozemek p. č. 19/6 v k. ú. Pihel. Tento souhlas je mj. podmínkou k podání žádosti o zahájení správního řízení o vynětí ze ZPF, jehož kladný výsledek je podmínkou pro podání žádosti o stavební povolení. Vzhledem k termínu byly i přes nejistotu v získání souhlasu vlastníka obeslány všechny dotčené orgány statní správy, samosprávy i správci

inž. sítí. Jednání s vlastníky a dotčenými orgány státní správy byly znovu zahájeny bezprostředně po skončení vládního nařízení nouzového stavu..

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 580 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne \_\_\_\_\_

Nelahozeves dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **IMCZ Projektovou a**  
**konzultační spol. s r.o.**

Ing. Petr Kobza  
jednatel