

## Změnový list č. 13/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlaví

Název ZBV: Formátování kamenů na dolním ohlaví

Číslo SO/PS / číslo  
Změny SO/PS:

**IO 01**

Pořadové číslo ZBV:

**13**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

**Přílohy Změnového listu:**

Pokyn správce stavby č. 12 k provedení variace č.11 – Formátování kamenů na dolním ohlaví ze dne 21.11.2019

Návrh na ocenění Variace č. 011 - Formátování kamenů na dolním ohlaví ze dne 15.1.2020

Plná moc Ing. Martin Stašek

Paré č.

Příjemce

- 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
- 2 Zhotovitel
- 3 Projektant
- 4 Supervize

Iniciátor změny: Projektant

Popis Změny:

Po rozebrání stávajících kamenů, předložil zhotovitel Správci stavby a autorskému dozoru pasportizaci rozebranych kamenů. Při kontrole bylo zjištěno, že některé kameny mají jinou hloubku, než se kterou projekt počítal. Z tohoto důvodu bylo nutné kameny, které měly větší hloubku seříznout diamantovou pilou. Zhotovitel na základě Pokynu Správce stavby a schémě řezání zpracovaných autorským dozorem dne 14.11.2019 a dne 13.1.2020 zpracoval a předložil návrh na variaci č. 11. Změna podléhá §222 odst.(5) ZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných                     | Cena navrhovaných Změn kladných                                                   | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>0,00 Kč</b>                                       | <b>2 939 800,75 Kč</b>                                                            | <b>2 939 800,75 Kč</b>                                  |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | <b>Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení</b> |                                                         |

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst souvisjící se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                                |             |
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno                                | ██████████                           | datum                          | Podpis      |
| Vyjádření:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                                |             |
| Garant smlouvy objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno                                | ██████████                           | datum                          | Podpis      |
| Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno                                | ██████████                           | datum                          | Podpis      |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                                | ██████████                           | datum                          | Podpis      |
| Vyjádření:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                                |             |
| <p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p> |                                      |                                      |                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017 | předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: | Předpokládaný termín úhrady    | 25.05.2020  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | týká se bodu :                       | 3 557 158,91 Kč                      | Dle skutečně provedených prací | ANO         |
| <b>Objednatel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno                                | Ing. Lubomír Fojtů                   | datum                          | Podpis      |
| <b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno                                | ██████████                           | datum                          | Podpis      |
| <b>příkazce operace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno                                | Ing. Lubomír Fojtů                   | datum                          | Podpis      |
| <b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno                                | ██████████                           | datum                          | Podpis      |
| <b>Statutární orgán – ředitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno                                | Ing. Lubomír Fojtů                   | datum                          | Podpis      |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno                                | ██████████                           | datum                          | Podpis      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                | Číslo paré: |

**Metrostav a.s.**

██████████ stavbyvedoucí  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8 – Libeň

V Praze dne: 21.11.2019  
Naše zn.: VM-SF/2019-551

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

**Úprava ohlaví PK Hořín** (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

## Pokyn správce stavby č. 12 k provedení Variace č. 11 – Formátování kamenů na herním ohlaví

Související korespondence: ~~dolní ohlaví~~ ██████████

- mail správce stavby na zhotovitele ze dne 15.11.2019

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k formátování kamenného obkladu ve spodních vrstvách I – VI. Včetně na základě dne 15.11.2019 zaslání schématu zpracovaného AD. Změny oproti DPS budou předmětem Variace č. 11.

Předložený návrh obsahuje:

- Popis navrhované práce
  - Viz schéma zpracované AD dne 14.11.2019
- Návrh na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/OZ a doby pro dokončení
  - Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby
- Návrh zhotovitele na ocenění Variace
  - Návrh zhotovitele ocenění neobsahuje.

Správce stavby požaduje, aby zhotovitel bez odkladu

- Projednal návrh z s NPÚ
- zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění 10 01 Úprava dolního ohlaví.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

**Kontakt a veškerá korespondence**

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
██████████  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**


Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 – Vršovice

██████████  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací.

**Na vědomí:**

*Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR*



vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)

**TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Návrh na Variaci,

**Související korespondence:** Pokyn správce stavby č. 12 k provedení variace č. 11 – Formátování kamenů na dolním ohlaví ze dne 21.11.2019

**Související Pod-články Smlouvy:** 13.1.;13.3,

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 15.1.2020

## NÁVRH NA VARIACI: Č. 011 – FORMÁTOVÁNÍ KAMENŮ NA DOLNÍM OHLAVÍ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi zaslání Pokynu správce stavby č. 12 k provedení Variace Vám předkládáme návrh na Variaci č. 011.

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
  - formátování kamenů včetně manipulace a likvidace zbytků
  - jádrové vrty v kamenobetonové konstrukci
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
  - v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
  - viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 2 939 800,75 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh na ocenění Variace

S pozdravem

.....  
[REDACTED]  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....  
Převzal: [REDACTED]  
Správce stavby

## Návrh na ocenění Variace č. 011 - Formátování kamenů na dolním ohlavi

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

**IO 01 - DOLNÍ OHLAVÍ**

Místo:

Datum: 28.01.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ                                                  | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>CELKOVÉ NAVÝŠENÍ ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ</b> |     |     |       |    |          |              | <b>2 939 800,75</b> |                 |

**D 9 Ostatní konstrukce a práce: 2 939 800,75**

| PČ   | Typ | Kód   | Popis                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava         |
|------|-----|-------|-----------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1301 | K   | 91916 | ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ | M2 | 87,148   | ████████     | ████████          | cena dle IO 02, pol. 94 |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| PROPOJKA LS                                    | 2            |
| 1.vrstva LS:                                   | 3,0464       |
| 0,64*(0,93+0,35+0,37+0,06+0,8)+1,35+0,15+0,75) |              |
| 2.vrstva LS                                    | 1,9635       |
| 3. vrstva LS                                   | 2,1395       |
| 4.vrstva LS                                    | 2,321        |
| 5.vrstva LS                                    | 2,728        |
| 6. vrstva LS                                   | 1,8865       |
| 7. vstava LS                                   | 0,5985       |
| 8.vrstva LS                                    | 2,9654       |
| 9.vrstva LS                                    | 1,44         |
| 10. vrstva LS                                  | 1,566        |
| 11.vrstva LS                                   | 1,44         |
| 12.vrstva LS                                   | 5,826        |
| řezání piliř LS                                | 7,59         |
| řezání obložení stěny LS                       | 18,63        |
| propojka PS                                    | 2            |
| 1.vrstva PS                                    | 1,5744       |
| 2.vrstva PS                                    | 1,221        |
| 3. vrstva PS                                   | 1,353        |
| 4.vrstva PS                                    | 1,177        |
| 5.vrstva PS                                    | 1,353        |
| 6. vrstva PS                                   | 1,177        |
| 7. vrstva PS                                   | 0,5985       |
| 8.vrstva PS                                    | 2,861        |
| 9.vrstva PS                                    | 2,4          |
| 10. vrstva PS                                  | 1,566        |
| 11.vrstva PS                                   | 2,4          |
| 12.vrstva PS                                   | 5,766        |
| řezání piliř PS                                |              |
| řezání obložení stěny PS                       | 5,56         |
| *Celkem: *A12+B12+C12+D12                      | 87,1477      |
| <b>původní rozpočet</b>                        | <b>0,000</b> |

| PČ   | Typ | Kód | Popis                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava                                     |
|------|-----|-----|-------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1302 |     |     | Jádrové vrty DN 100 v kamenobetonové konstrukci | m  | 16,280   | ████████     | ████████          | cena dle Variace č. 10: Kotvení kamenů HO, pol č. 1 |

|               |      |
|---------------|------|
| PROPOJKA LS   | 0,8  |
| 1.vrstva LS   | 0,64 |
| 2.vrstva LS   | 0,55 |
| 3. vrstva LS  | 0,55 |
| 4.vrstva LS   | 0,55 |
| 5.vrstva LS   | 0,55 |
| 6. vrstva LS  | 0,55 |
| 7. vstava LS  | 0,35 |
| 8.vrstva LS   | 0,6  |
| 9.vrstva LS   | 0,6  |
| 10. vrstva LS | 0,6  |
| 11.vrstva LS  | 0,6  |
| 12.vrstva LS  | 1,2  |
| propojka PS   | 0,8  |
| 1.vrstva PS   | 0,64 |
| 2.vrstva PS   | 0,55 |
| 3. vrstva PS  | 0,55 |
| 4.vrstva PS   | 0,55 |
| 5.vrstva PS   | 0,55 |
| 6. vrstva PS  | 0,55 |
| 7. vrstva PS  | 0,35 |
| 8.vrstva PS   | 0,6  |
| 9.vrstva PS   | 0,6  |
| 10. vrstva PS | 0,6  |
| 11.vrstva PS  | 0,6  |

12.vrstva P5

1,2

\*Celkem: \*A12+B12+C12+D12

16,28

původní rozpočet

0,000

|                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |                                                                                                 |     |           |  |  |                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1303                                                                                                                                                                                                                                      | K | 2.6 | Odvoz a likvidace sutí z vybouraných konstrukcí odpovídajícím zákonným způsobem včetně poplatku | T   | 7,44      |  |  | SoD IO 05, pol. 25                                                |  |
| <p>=0,11*8+0,42*2+0,27*2+0,29*2+0,46*10 "hmotnost*počet formátovaných kamenů (celkem 24 kamenů), řada 1-12<br/> pravá strana<br/> levá strana</p>                                                                                         |   |     |                                                                                                 |     |           |  |  |                                                                   |  |
| 1304                                                                                                                                                                                                                                      |   |     | Manipulace s kameny                                                                             | m3  | 37,56     |  |  | cena ZL č. 9, pol. 65                                             |  |
| <p>=12,01+12,01+6,95*0,45*0,8+6,9*1,1*0,35+6,9*2,7*0,45<br/> "levá strana pod mostem v prostoru u pantu vrat+pravá strana pod mostem u pantu vrat+piliře pravá strana+piliře levá strana</p>                                              |   |     |                                                                                                 |     |           |  |  |                                                                   |  |
| 1305                                                                                                                                                                                                                                      |   |     | Odvoz kamenů k řezání                                                                           | tkm | 9 674,190 |  |  | - viz níže, cena odvozená z položek SoD IO 02, pol. 116, 119, 122 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |                                                                                                 |     | 5 311,395 |  |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |                                                                                                 |     | 4 362,795 |  |  |                                                                   |  |
| <p>(7,88+7,84)*2,65*127,5 "odvoz do lomu*objem.<br/> Hmotnost*počet km (levá strana+pravá strana)<br/> (((7,88+7,84)*2,65)-7,44)*127,5 "odvoz z lomu*objem.<br/> Hmotnost*počet km (levá+pravá strana)-hmotnost sutí<br/> lom Hudčice</p> |   |     |                                                                                                 |     |           |  |  |                                                                   |  |

Odvození položky č. 5:

„- smluvní položka:"

|     |   |        |                                                |     |           |  |  |  |
|-----|---|--------|------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|--|
| 116 | K | 96615B | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA | tkm | 3 744,461 |  |  |  |
|-----|---|--------|------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|--|

Z důvodu velké vzdálenosti lomu Hudčice, ve kterém proběhlo formátování kamenných konstrukcí, od místa stavby poskytl zhotovitel objednateli slevu dopravy z místa stavby do lomu a zpět ve výši 50% ze smluvní položky rozpočtu.

Nová cena položky č. 5 po poskytnuté slevě ve výši 50%:

|   |  |  |                       |     |           |  |  |                                                         |
|---|--|--|-----------------------|-----|-----------|--|--|---------------------------------------------------------|
| 5 |  |  | Odvoz kamenů k řezání | tkm | 9 674,190 |  |  | - cena odvozená z položek SoD IO 02, pol. 116, 119, 122 |
|---|--|--|-----------------------|-----|-----------|--|--|---------------------------------------------------------|

## PLNÁ MOC

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [REDAKCE], místopředsdou představenstva a [REDAKCE] členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

### tímto zmocňuje

[REDAKCE] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [REDAKCE],  
trvale bytem: [REDAKCE] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
místopředseda př  
Metrostav a.s.

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a.s.