

Změnový list č. 14/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/RVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 05 Úprava horního ohlaví

Název ZBV: Trvalá štětová stěna horní ohlaví - nové kvádrové zdivo

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

IO 05

Pořadové číslo ZBV:

14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu:

Zápis z jednání mezi zhotovitelem a Správcem stavby ze dne 22.8.2019

Návrh na ocenění Variace č. 013 - Trvalá štětová stěna Horní ohlaví - nové kvádrové zdivo ze dne 4.11.2019

Plná moc Ing. Martin Stašek

Paré č.

Příjemce

1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Projektant

Popis Změny:

Zhotovitel před zahájením demontáže hlavových kamenů zjistil, že na levé straně horního ohlaví není oproti předpokladu dokumentace DPS hrana stěny manipulační plochy tvořena kvádrovými kameny, nýbrž byla celá z betonu. Vzhledem k tomu, že DPS po posunutí uvažovala s opevněním vrchní hrany kvádrovým zdivem, bylo nutné provést zdivo z kamenů nových. Pro provedení trvalých kotev dle DPS bylo nutné zřídít manipulační plošinu. Změna podléhá §222 odst.(5) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-271 096,46 Kč	1 415 897,20 Kč	1 144 800,74 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEHN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum Podpis

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele jméno [redacted] datum Podpis

Supervize jméno [redacted] datum Podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum Podpis

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/RVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	25.05.2020
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

týká se bodu :	1 385 208,90 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
----------------	-----------------	--------------------------------	-----

Objednatel jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno [redacted] datum Podpis

příkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: jméno [redacted] datum Podpis

Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Zhotovitel jméno Ing. Martin Stašek datum Podpis

Číslo paré:



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Rozdíl mezi DPS a skutečností na IO 05 úprava horního ohlaví

Související korespondence: ---

Související Pod-články Smlouvy: 4.12; 13.1; 13.3 a 3.3

Účastníci jednání: Správce stavby: [redacted]; Zhotovitel: [redacted]

Datum jednání: 22.8.2019

Místo jednání: Stavba Úprava ohlaví PK Hořín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MEZI ZHOTOVITELEM A SPRÁVCEM STAVBY

Zhotovitel před zahájením demontáže hlavových kamenů zjistil, že na levé straně horního ohlaví není hrana stěny manipulační plochy dle dokumentace DPS tvořena kvádrovými kameny, nýbrž je pouze z betonu. Vzhledem k tomu, že DPS po posunutí uvažuje s opevněním vrchní hrany kvádrovým zdívem, bude nutné provést zdivo z kamenů nových. Dále bude nutné pro provedení trvalých kotev dle DPS zřídit manipulační plošinu.

Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel:

1. Stávající stěnu vyboural dle DPS a vše zaměřil dle pod. článku 12 OP/ZP
2. Specifikoval změnu rozsahu prací a předložil návrh na Variaci – zdivo z nově nakupovaného kamene, zřízení dočasné plošiny pro provádění

Vzhledem k tomu, že neprovedením návrhu Zhotovitele, by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává Správce stavby tímto Pokyn k provedení tohoto návrhu před potvrzením změnového listu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – foto stávajícího stavu

.....
[redacted]
Za Zhotovitele stavby
Metrostav a.s

.....
[redacted]
Za Správce stavby
Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín

Příloha č. 1



Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

www.metrostav.cz



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Pokyn správce stavby

Související Pod-články Smlouvy: 13.1;13.3,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, Ing. Vladimír Maha,**

Datum: 4. 11. 2019

NÁVRH NA VARIACI: Č. 013 – TRVALÁ ŠTĚTOVÁ STĚNA HORNÍ OHLAVÍ – NOVÉ KVÁDROVÉ ZDIVO

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě vzájemného jednání Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 013:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:

- Dodání a montáž hlavových kamenů včetně spárořezů a potřebné dílenské a výrobní dokumentace, pro trvalou štětovou stěnu na levé straně Horního ohlaví Velké plavební komory.
- Náklady, spojené s násypem dočasné manipulační plošiny, určené pro vrtání trvalých zemních kotev, část materiálu byla použita z manipulační lavice, kterou bylo nutno zřídit při pracích na zatěsnění kaverny (Claim č. 2).

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace

- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 144 800,74 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění opancéřování stěn horního ohlaví

Příloha č. 2 – Foto stávajícího stavu

S pozdravem

.....
Jan Prokeš,
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....
Převzal: Ing. Vladimír Maha
Správce stavby

VARIACE Č. 013 - OBKLAD TRVALÉ ŠTĚTOVÉ STĚNY NA HORNÍM OHLAVÍ

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořin

Objekt:

IO 05 - Úprava horního ohlavi

Místo:

Hořin

Datum:

Zadavatel:

ŘVC ČR

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 144 800,74	
38	K	4.5	Zdivo z lomového kamene, kvádrové s vyspárováním na cementovou maltu z rozebraného kamene	M3	-6,994			SoD IO 05, pol. 38
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o opětovné použití 75 % kamenů z rozebraného kvádrového zdiva. ~viz příl. D.1.2.5.2 a D.1.2.5.4</i>					
	VV							
	VV	A38	0,40*18,8*0,93 *93% z rozebraného kamene: původní množství		-6,994			
39	K	4.6	Zdivo z lomového kamene, kvádrové s vyspárováním na cementovou maltu z nového naupovaného kamene, vč. příplatku za historicky odpovídající repliku	M3	6,994			SoD IO 05, pol. 39
	VV		<i>~viz příl. D.1.2.5.2 a D.1.2.5.4</i>					
	VV	A39	0,40*18,8 * 0,07 *7% z nového naupovaného kamene: původní množství		-0,526			
			0,526+6,994 "nové množství"		7,520			
			součet		6,994			
1401	K	1.1	Náspyt dočasných plošin pro provádění - náspyt se zhuštěním	m3	180,576			odvozeno z pol. SoD IO 04, pol. 1
	VV		(4,6+6,2)/2*1,9*17,6		180,576			
	VV		Součet		180,576			
1402	K	1.2	Pořízení a dovoz vhodného materiálu pro náspyt plošin pro provádění - náklady na pořízení / nákup - naložení a přemístění do prostoru násypu plošin	m3	131,616			odvozeno z pol. SoD IO 04, pol. 2
	VV		(4,6+6,2)/2*1,9*17,6		180,576			
			množství z claimu č. 3: ~-48,96		-48,960			
			součet		131,616			
1403	K	1.3	Odtěžení dočasných plošin pro provádění, částečně pod hladinou vody, vč. svislého přemístění - výkop nad hladinou - výkop pod hladinou - svislé přemístění	m3	180,576			odvozeno z pol. SoD IO 04, pol. 3
	VV		(4,6+6,2)/2*1,9*17,6		180,576			
1405	K	1.5	Odklizení zeminy z dočasných plošin na místo definitivního uložení, vč. poplatku	m3	131,616			odvozeno z pol. SoD IO 04, pol. 5
	VV		(4,6+6,2)/2*1,9*17,6		180,576			
			množství z claimu č. 3: ~-48,96		-48,960			
			součet		131,616			



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [REDAKCE], místopředsedou představenstva a [REDAKCE] členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

[REDAKCE] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [REDAKCE],
trvale bytem: [REDAKCE] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

[REDAKCE]

místopředseda př
Metrostav a.s.

[REDAKCE]

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]

[REDAKCE]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.