

Dodatek č. 1

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2741/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 570,
ISPROFIN/ISPROFOND: 511 352 0008, uzavřené dne 04.05.2017 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

NDCon s.r.o.

se sídlem Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00

IČO: 64939511; DIČ: CZ64939511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

zastoupená: **Ing. Robertem Michkem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú. [REDAKCE]

(dále též jen „zhotovitel“)

o výkonu činnosti a zajištění technické podpory investora při realizaci stavby

„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a navýšení ceny je prodloužení termínu pro ukončení vlastních stavebních prací na realizaci stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ a dále celkového termínu ukončení stavby souvisejícím s prodloužením stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán.

Bude nutné zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, aktualizaci časového postupu prací, kontrolu oprávněnosti změn, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting (v souladu s prodloužením termínu dokončení stavby), projednávání případných změnových listů a dodatků vlastní smlouvy o dílo na zhotovení stavby a závěrem proběhnou finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 29,73% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že objednatel jmenoval novou osobu oprávněnou jednat ve věcech smluvních, kterou se stal pan [REDAKCE] a dále objednatel jmenoval nové osoby oprávněné jednat ve věcech technických, kterými se stali pan [REDAKCE] a pan [REDAKCE]. Objednatel dále bere na vědomí, že zhotovitel doplnil další osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, kterou se stal pan [REDAKCE].

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. a odst. 1.2. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. a odst. 5.4. Smlouvy, článku 6, odst. 6.5. a odst. 6.9. Smlouvy, článku 10, odst. 10.14. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2741/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 570, takto:

1) **Čl. 1 – Smluvní strany**

a) ruší se stávající text v článku 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. **Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

b) dále se ruší stávající text v článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.2. **Zhotovitel:**

NDCon s.r.o.

se sídlem Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00

IČO: 64939511; DIČ: CZ64939511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

zastoupená Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED], č.ú. [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00, Praha 1

(dále jen „zhotovitel“)

2) **Čl. 4 – Termín plnění**

- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:
po provedení závěrečné platby hlavnímu zhotoviteli (předpoklad 12/2020)

3) **Čl. 5 – Cena**

a) ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	2 789 880,- Kč
Cena činností dle dodatku č. 1, bez DPH	829 460,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1, bez DPH	3 619 340,- Kč

Rekapitulace:

Cena celkem dle dodatku č. 1, bez DPH	3 619 340,00 Kč
DPH (základní sazba)	760 061,40 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1, s DPH	4 379 401,40 Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

b) ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.4. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.4. Jménem objednatele bude počet odpracovaných hodin a soupis provedených činností potvrzovat

4) **Čl. 6 – Platební podmínky**

a) ruší se stávající text v článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

b) ruší se stávající text v článku 6, odst. 6.9. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

5) **Čl. 10 – Závěrečná ustanovení**

- ruší se stávající text v článku 10, odst. 10.14. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 10.14. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne 21 -05- 2020

Za objednatele:

V Praze dne: 15 -05- 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon s.r.o.

Příloha č. 1 -

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce Negreliho viaduktu"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.1.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	██	██
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě	█	██	██
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	██	██
3.1.11. další podpora činnosti TDI	██	██	██
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	██	██	██
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	██	██	██
CELKEM	██	██	██

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny - dodatek č.1

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.1.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	██	██
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě	█	██	██
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	██	██
3.1.11. další podpora činnosti TDI	██	██	██
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	█	██	██
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	█	██	██
CELKEM	██	██	██

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora včetně dodatku č. 1

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.1.1. spolupráce, podpora	██	██	██
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	█	██	██
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██	██
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██	██
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě	█	██	██
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██	██
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██	██
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	██	██
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	██	██	██
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	██	██
3.1.11. další podpora činnosti TDI	██	██	██
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	██	██	██
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA	██	██	██
CELKEM	██	██	██

Nasazení pracovníků zhotovitele na zajištění podpory TDI při realizaci stavby: "Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

počet měsíců projektu	nasazení v hodinách												celkem za rok 2017	celkem za projekt		
	led.17	úno.17	bře.17	1 dub.17	2 kvě.17	3 čvn.17	4 čvc.17	5 srp.17	6 zář.17	7 říj.17	8 lis.17	9 pro.17				
3.1.1. spolupráce, podpora					■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement					■	■		■	■							■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění					■	■										■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn									■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)										■	■	■	■	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele															■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA															■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



počet měsíců projektu	nasazení v hodinách												celkem za rok 2018	celkem za projekt		
	10 led.18	11 úno.18	12 bře.18	13 dub.18	14 kvě.18	15 čvn.18	16 čvc.18	17 srp.18	18 zář.18	19 říj.18	20 lis.18	21 pro.18				
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele															■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA															■	■
nasazení v hodinách v měsíci	98	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



počet měsíců projektu	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	celkem za rok 2019	celkem za projekt
	led.19	úno.19	bře.19	dub.19	kvě.19	čvn.19	čvc.19	srp.19	zář.19	říj.19	lis.19	pro.19		
Nasazení pracovníků zhotovitele na zajištění podpory TDI při realizaci stavby: "Rekonstrukce Negreliho viaduktu"	nasazení v hodinách													
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřebu agentury INEA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřebu agentury INEA													■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



počet měsíců projektu	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	celkem za rok 2020	celkem za projekt
	led.20	úno.20	bře.20	dub.20	kvě.20	čvn.20	čvc.20	srp.20	zář.20	říj.20	lis.20	pro.20		
Nasazení pracovníků zhotovitele na zajištění podpory TDI při realizaci stavby: "Rekonstrukce Negreliho viaduktu"	nasazení v hodinách													
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřebu agentury INEA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřebu agentury INEA													■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 766519

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dcbf11eb-14c1-4652-8cc5-2270eae4c24

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2020 12:37:02



db5c14c2-3aff-45f5-90a5-52adc8e9a819