



## DODATEK č. 8

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“**

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal

a

### **statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

### **Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“**

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

#### **Společník 1 nebo Správce:**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Mgr. Viliámem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

#### **Společník 2:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032  
zastoupena: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD  
Korespondenční adresa: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice  
(dále jen „Zhotovitel“)  
číslo smlouvy: N17-023-0173

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 je **úprava HMG postupu prací** v důsledku uplatněných claimů Zhotovitele ze dne 18.3.2020, č.j. CL-P18/2020 a č.j. CL-P19/2020 ze dne 16.04.2020, kterým Zhotovitel oznámil vznik nároku na prodloužení doby pro dokončení dotčených částí Díla a dále v důsledku změn navazujících stavebních prací nezaviněných Zhotovitelem a prodlení s převzetím stavebně dokončených objektů ze strany koncových uživatelů.

V souvislosti s výše uvedeným se mění termín dokončení stavebních prací u dotčených částí díla (viz HMG stavby) z 29.4.2020 do 31.7.2020, u ostatních částí díla zůstává termín nezměněn, a termín pro dokončení Díla se posouvá z 30.10.2020 do 30.11.2020.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy. Příloha č. 4 obsahuje harmonogram postupu prací platný ke dni podpisu dodatku č. 8.

Dále zhotovitel uvádí, že u některých předaných objektů byly na základě pokynu objednatele provedeny a předány práce, které doposud nebyly administrovány v rámci změnových řízení. Jelikož administrace změnových listů není stavební činností, řízení se provádí až po ukončení a předání prací, nad rámec SOD, požadovaných objednatelem. Po ukončení změnových řízení dojde k navýšení Ceny Díla a budou administrovány příslušné dodatky. Fakturace prací Zhotovitelem bude provedena po ukončení příslušného změnového řízení a podpisu příslušného dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, takto:

### Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

#### 1) 16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- |              |  |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7         |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2           |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů   |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8 |
| Příloha č. 5 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele                                     |
| Příloha č. 6 | Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby                          |

#### 2) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 8, které je současně přílohou č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



Z důvodu maximálního využití Objednatelům poskytnutých výluk se Zhotovitel zavazuje provádět práce ve výlukách ve 14 hodinových směnách po 7 dnů v týdnu.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 8 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4) Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

29-04-2020

V Praze dne.....

V Praze dne .....

Objednatel č. 1:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.:

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Mgr. Viliam Perknovský  
jednatel společnosti

V Plzni dne .....

Objednatel č. 2:

Ing. Pavel Grisník  
vedoucí OI MMP

Ing. Pavel Pechač  
jednatel společnosti

SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Ing. Pavel Brůžek  
vedoucí odštěpného závodu  
Dopravní stavby ZÁPAD

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 766532

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8ec607e3-60ac-4a1a-b096-6e7e0835a30c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.05.2020 12:40:01



890e95d5-b439-46a8-99a6-6158c98214e5