

**DODATEK č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

*(dále jen „Dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jaroslava Kheková,  
vedoucí Pobočky Písek

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice  
Tel.: xxxxxxx  
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **Lesostavby Třeboň a.s.**

zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx  
ředitel obchodního úseku

xxxxxxx,  
ředitel úseku správy a personalistiky

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx  
xxxxxxx, výrobní ředitel

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Adresa:           | Novohradská 226, 379 01 Třeboň |
| Tel.:             | xxxxxxx                        |
| E-mail:           | xxxxxxx                        |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s.                |
| Číslo účtu:       | 2001011923/2010                |
| ID DS:            | idtexsd                        |
| IČO:              | 47239328                       |
| DIČ:              | CZ47239328                     |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

(dále jen „zhotovitel“)

## **Čl. I Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 9. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. smlouvy objednatele 854-2019-505101 (číslo smlouvy zhotovitele 2019-33), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Protipovodňová opatření v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## **Čl. II Předmět Dodatku**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 5. 2020 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení termínu dokončení a předání díla z 29. 5. 2020 na **20. 7. 2020**. Práce na díle byly dne 4. 3. 2020 přerušeny z důvodu rozsáhlého nálezů archeologicky cenných předmětů v místě stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že archeologický výzkum byl dokončen až 12. 5. 2020, není možné dílo předat v původně stanoveném termínu.

## **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
xxxxxxx  
ředitel obchodního úseku

.....  
xxxxxxx  
ředitel úseku správy a personalistiky

V technických záležitostech:

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....  
Ing. Jarmila Najmanová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

## Harmonogram stavby: 001-1438-336 Protipovodňová opatření v k.ú. Slabčice a k.ú. Písecká Smoleč

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
37901 Třeboň

| Číslo      | Název                                   | Začátek činnosti | Konec činnosti | 2 019 |          |          | 2 020 |      |        |       |        |        |          |
|------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|
|            |                                         |                  |                | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec |
| 001-1438-3 | Protipovodňová opatření v k.ú. Slabčice | 1.10.2019        | 20.7.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 03         | Protipovodňová opatření v k.ú. Slabčice | 1.10.2019        | 20.7.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 1          | SO-01 - Průleh                          | 1.10.2019        | 31.3.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 2          | SO-02 - Průleh k.ú. Písecká Smoleč      | 1.10.2019        | 31.10.2019     |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 3          | VON - Vedlejší a ostatní náklady        | 1.10.2019        | 20.7.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 04         | Protipovodňová opatření v k.ú. Písecká  | 1.10.2019        | 20.7.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 1          | SO-01 - VO 2.2b Protipovodňový průleh   | 4.11.2019        | 30.4.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 2          | SO-02 - VO 2.8 Suchý poldr              | 1.10.2019        | 20.7.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 3          | SO-03 - VO 2.9 Průleh k odvodu přebyte  | 1.10.2019        | 16.12.2019     |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 4          | SO-04 - VO 2.10 Hlavní odvodňovací za   | 2.12.2019        | 31.3.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
| 5          | VON - Vedlejší a ostatní náklady        | 1.10.2019        | 20.7.2020      |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
|            |                                         |                  |                |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |
|            |                                         |                  |                |       |          |          |       |      |        |       |        |        |          |