

Změnový list č. 18/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlaví

Název ZBV: Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

IO 01

Pořadové číslo ZBV:

18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu:

Pokyn správce stavby č. 17 k provedení variace č.021 – Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví ze dne 27.2.2020

Návrh na ocenění Variace č. 021 - Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví

Plná moc Ing. Martin Stašek

Paré č.

Příjemce

- 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
- 2 Zhotovitel
- 3 Projektant
- 4 Supervize

Iniciátor změny: Projektant

Popis Změny:

Zhotovitel po rozebrání a zpracování pasportizace a VTD (kladečská schémata) zjistil, že potřeba nových kvádrových kamenů pro objekt IO 01 Úprava dolního ohlaví je podstatně vyšší, než projektant předpokládal v dokumentaci pro provedení stavby. Změna podléhá §222 odst.(5) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	2 792 192,67 Kč	2 792 192,67 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
	číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	25.05.2020
	týká se bodu :	3 378 553,13 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Stašek	datum	Podpis
				Číslo paré:

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a.s.

██████████, stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

V Praze dne: 27.02.2020
Naše zn.: VM-SF/2020-95

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „**smlouva**“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ i „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 17 k provedení Variace č. 21 dle Pod-čl. 13.3 OP/OZ – Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví

Zhotovitel po zpracování VTD zjistil, že potřeba nových kvádrových kamenů je podstatně vyšší, než projektant předpokládal soupis prací v DPS, pol. č. 71.

Správce stavby proto vydává zhotoviteli pokyn k provedení zdiva z kvádrových kamenů podle zhotovitelem předloženého návrhu. Změna oproti DPS budou předmětem Variace č. 21.

Předložený návrh obsahuje:

- a) Popis navrhované práce
 - Viz Kladečská schémata kvádrů pod mostem zpracované zhotovitelem v 06/2019, výkresy VTD č.D.1.1.1.22 vrstvy I-VII a D.1.1.1.23 vrstvy VIII-XXII
- b) Návrh na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/OZ a doby pro dokončení
 - Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby
- c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace
 - Návrh zhotovitele ocenění neobsahuje.

Správce stavby požaduje, aby zhotovitel bez odkladu

- projednal návrh z s NPÚ
- zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění 10 01 Úprava dolního ohlaví.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice



Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Pokyn správce stavby č. 17 k provedení Variace č. 021 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví ze dne 27.2.2020

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 5.3.2020

NÁVRH NA VARIACI: Č. 021 – NAVÝŠENÍ NOVÝCH KAMENŮ NA DOLNÍM OHLAVÍ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi zasláného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 021:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
- výroba a montáž nových kamenů kvádrového zdiva na IO 01 Úprava dolního ohlaví dle kladečských schémat č. D. 1.1.1.22 vrstvy I-VII a D.1.1.1.23 vrstvy VIII-XXII.

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1 celková cena činí 2 792 192,67,- Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

Příloh č. 2 – Dokumentace – výkresy kladečských schémat D. 1.1.1.22 a D. 1.1.1.23

S pozdravem

.....
[REDACTED],
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....
Převzal: [REDACTED]
Správce stavby

Variace č. 021 - Navýšení nových kamenů na dolním ohlavi

Stavba:

Úprava ohlavi PK Hořín

Objekt:

IO 01 - Úprava dolního ohlavi

Cena bez DPH

2 792 192,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	5.17	Zdivo z lomového kamene, kvádrové s vyspárováním na cementovou maltu vč. příplatku za historicky odpovídající repliku	M3	27,706			SoD IO 01, pol. 71
	vv		"viz přílohy D.1.1.1.22, D.1.1.1.23 nové kameny na pilíře mostu		27,706			

Označení kamenného bloku	Počet Ks	výška	hloubka	délka	objem	objem celkem
	ks	m	m	m	m ³	m ³
A	1	0,65	0,5	1,74	0,5655	0,57
B	2	0,6	0,8	1,2	0,576	1,15
C.1	2	0,35	0,8	0,88	0,2464	0,49
C	1	0,6	0,5	1,74	0,522	0,52
D	1	0,6	0,5	1,74	0,522	0,52
E	5	0,55	0,5	0,88	0,242	1,21
E.2	1	0,55	0,5	0,73	0,20075	0,20
F	8	0,6	0,8	0,93	0,4464	3,57
F.1	6	0,55	0,8	0,8	0,352	2,11
G	4	0,6	0,8	0,75	0,36	1,44
H	6	0,6	0,75	0,65	0,2925	1,76
H.1	1	0,35	0,8	1,33	0,3724	0,37
CH	3	0,55	0,8	1,33	0,5852	1,76
I	2	0,55	0,5	1,33	0,36575	0,73
L	1	0,55	0,5	1,21	0,33275	0,33
Q	3	0,6	0,5	1,02	0,306	0,92
T	2	0,7	0,75	0,65	0,34125	0,68
J	1	0,7	0,5	1,02	0,357	0,36
K	1	0,435	0,8	0,74	0,25752	0,26
M.1	1	0,65	0,5	0,88	0,286	0,29
M.2	1	0,65	0,5	1,29	0,41925	0,42
N.1	2	0,6	0,8	0,88	0,4224	0,84
N.2	2	0,6	0,8	0,75	0,36	0,72
O.1	1	0,6	0,5	0,88	0,264	0,26
O.2	1	0,6	0,5	1,29	0,387	0,39
P.1	1	0,6	0,5	0,88	0,264	0,26
P.2	1	0,6	0,5	1,29	0,387	0,39
R	4	0,6	0,8	1,19	0,5712	2,28
S	3	0,6	0,5	1,47	0,441	1,32
T.1	1	0,7	0,5	1,47	0,5145	0,51
U	2	0,435	0,8	0,93	0,32364	0,65
V	1	0,435	0,8	1,19	0,41412	0,41
CELKEM NOVÉ KAMENY						27,70627

PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [REDAKCE], místopředsedou představenstva a [REDAKCE] členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

[REDAKCE] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [REDAKCE],
trvale bytem: [REDAKCE] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednávky S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

[REDAKCE]
[REDAKCE]
místopředseda př
Metrostav a.s.

[REDAKCE]
[REDAKCE]
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.