

## Změnový list č. 19/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011 S/RVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlaví Název ZBV: Řešení trvalých kotev na dolním ohlaví	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  <b>IO 01</b>	Pořadové číslo ZBV:  <b>19</b>
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu: Pokyn správce stavby č. 15 k provedení Variace č. 003a - Řešení trvalých kotev na dolním ohlaví dle Pod-číl. 13.1.OP/ZP ze dne 31.1.2020  Návrh na ocenění Variace č. 003a - Řešení trvalých kotev na dolním ohlaví  Plná moc Ing. Martin Stašek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4</td> <td style="padding: 2px;">Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dne 4.6.2019 Autorský dozor upozornil na kontrolním dni na možný výskyt kotvení levé zdi Velké plavební komory. Na základě tohoto zjištění a domluveného postupu na kontrolním dni, Autorský dozor vydal Návrh změny č. 2 DPS IO 01 Úprava dolního ohlaví. Autorský dozor vydal změnu kotvení záporového pažení, aby nemusely být zřizovány kotvy nové neboť, dle původní dokumentace pro provedení stavby měl zhotovitel záporové pažení po dokončení prací zdemontovat. Po záměně dočasných kotev za trvalé však nelze část záporového pažení zdemontovat. Proto bylo nutné zaměnit dočasný materiál za trvalý. Způsob nacenění byl proveden v souladu s metodikami SFDI. Jedná se o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-154 549,63 Kč</b>	<b>361 233,98 Kč</b>	<b>206 684,35 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení</b>	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst souvislé se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>				
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	10.06.2020	
týká se bodu :	250 088,06 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
<b>Objednatel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno	██████████	datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno	██████████	datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Martin Stašek	datum	Podpis
				Číslo paré:

**Metrostav a.s.**

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

Zástupce zhotovitele – [REDACTED], stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 31.1.2020

Naše zn.: VM-SF/2020-50

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

**Úprava ohlaví PK Hořín** (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

## **Pokyn správce stavby č. 15 k provedení Variace č. 003a – Řešení trvalých kotev na dolním ohlaví dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP**

Správce stavby dne 23.10.2019 upřesnil svůj pokyn č. 5 zhotoviteli, aby na základě

- výkresu č. D.1.1.1.16 DPS 10 01 Úprava dolního ohlaví zpracovaného AD 17.10.2019 a
- schéma řešení pro ukotvení trvalých tyčových kotev do ŽB konstrukce dolního ohlaví, levá strana, bloky LS 03 a LS 04 z 22.10.2020

modifikoval provedení **Variace č. 003 tj. Odlehčovací výkop u levé stěny dolního ohlaví vč. záměny dočasných kotev za trvalé** v následujícím rozsahu a době:

- a) Popis navrhované práce
  - popis navrhovaných dodatečných prací – řešení trvalých kotev na dolním ohlaví je vyznačen na výkresech č. D.1.1.1.24, 25 a 28 vydaných AD v rámci doplnění DPS 01-07 ze dne 17.10.2019.
- b) Časový dopad provedení Variace
  - správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.
- c) Ocenění Variace
  - správce stavby žádá zhotovitele, aby bez odkladu zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění 10 01 Úprava dolního ohlaví.

**Na vědomí:**

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

[REDACTED]  
vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)  
**TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**

**Konzultant / Správce stavby:**

**Kontakt a veškerá korespondence**

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  
tel.: 281 940 147  
[REDACTED]

**Společníci:**

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
[REDACTED]

Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 – Vršovice  
[REDACTED]

Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

**Související korespondence:** Pokyn Správce stavby č. 15 k provedení Variace č. 003a – Řešení trvalých kotev na dolním ohlaví dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP ze dne 31.1.2020

**Související Pod-články Smlouvy:** 13.1.;13.3,

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 10.2.2020

## NÁVRH NA VARIACI: Č.003A – ŘEŠENÍ TRVALÝCH KOTEV NA DOLNÍM OHLAVÍ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi předaného Pokynu Správce stavby č. 15 Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 003a takto:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- provedení záporového pažení dle vydaného výkresu č. D.1.3.02.R2 IO 01 Úprava dolního ohlaví dle požadavků Autorského dozoru po záměně dočasných kotev za trvalé  
- změna se týká záměny dočasných převázek a zápor záporového pažení za trvalé dle revize 2 záporového pažení
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení  
- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 206 684,35 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – návrh na ocenění variace - rozpočet

Příloha č.2 – Výkres č. D.1.3.1.02.R2 IO 01 úprava dolního ohlaví PK Hořín Pažení výkopu u levé stěny dolního ohlaví

S pozdravem

.....  
[REDACTED],  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....  
Převzal: [REDACTED]  
Správce stavby



## Návrh na ocenění Variace č. 003a – Řešení trvalých kotev na dolním ohlavi

Stavba: Úprava ohlavi PK Hořín  
 Objekt: **IO 01 - Úprava dolního ohlavi**

Místo: **Hořín**

Datum:

Zadavatel: **ŘVC ČR**  
 Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1901	K		Příplatek za trvalé převázky <i>K202 (330kg) 2x IPE 360</i> <i>K203 (330kg) 2x IPE 360</i> <i>K204 (330kg) 2x IPE 360</i> <i>celkem 990 kg</i>	kg	990			Dle CN
1902	K		Převázky navíc <i>K203a (500kg) atyp - K203, S1</i> <i>S1 (500kg) atyp - K203, S1</i> <i>S2 (330 kg) 2x IPE 360</i> <i>celkem 1 330 kg</i>	kg	1330			Cena odvozená - součet položky č. 1 tohoto ZL + pol. Z SoD IO 01, pol. Č. 2 =58163,69/1000+37,95
1903	K		Příplatek za záporny trvalé <i>z3 dl. 12,0m</i> <i>z4 dl. 11,5m</i> <i>z5 dl. 11,5m</i> <i>z6 dl. 11,5m</i> <i>z7 dl. 10,5m</i> <i>z8 dl. 9,5m</i> <i>celkem 66,5 m</i> <i>celkem IPE 450 - 77,6 kg/m: 66,5 m*77,6 kg/m=5 160,4 kg</i>	kg	5160,4			Dle CN
46	K	3.10	Odstranění pažení výkopu, vč. odklizení dočasně použitého materiálu <i>(164,2-156,2)*2+(164-156,2)*2*2+(163,4-156,2)*2+(162,6-156,2)*2</i>	m2	-74,400			SoD IO 01, pol. 46
<b>Celkem</b>							<b>206 684,35</b>	

**Rozbor položky - Příplatek za trvalé převázky a zápory**

Cenová nabídka firmy Zakládání staveb, a. s.:

1		Příplatek za trvalé převázky a zápory	kg	6 150,400		
<b>Součet - přímé náklady - jednotková cena</b>						
14132		Režie správní a výrobní	%	10		
14132		Zisk	%	5		
<b>Celkem položka 1 - jednotková cena</b>						

Jednotková cena použitá do cenové kalkulace Variace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K		Příplatek za trvalé převázky	kg	990		
3	K		Příplatek za zápory trvalé	kg	5160,4		

## PLNÁ MOC

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [REDAKCE], místopředsedou představenstva a [REDAKCE] členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

### tímto zmocňuje

[REDAKCE] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [REDAKCE],  
trvale bytem: [REDAKCE] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
místopředseda př  
Metrostav a.s.

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a.s.