

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M – SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B430.

sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
koresp. adresa Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-013473, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 6–9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku provedená dle změnových listů č. 6–8 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 9 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
5. Tímto dodatkem nedochází ke změně termínů realizace díla.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 6–9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	105.877.124,78 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	107.076.399,25 Kč
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	109.237.795,72 Kč
Cena víceprací dle ZL 6-9 v Kč bez DPH	6.257.234,25 Kč
Cena méně prací dle ZL 6-9 v Kč bez DPH	- 4.555.022,43 Kč
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	110.940.007,54 Kč
DPH 21 % v Kč	23.297.401,58 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	134.237.409,12 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 27. 05. 2020

V Hradci Králové dne

.....
 PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
 Hejtman
 Královéhradecký kraj

.....
 M - SILNICE a.s.
 Ing. Zdeněk Babka
 místopředseda představenstva

Královéhradecký kraj
 Krajský úřad
 Pivovarské náměstí 1245
 500 03 Hradec Králové

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČ: 421 96 868 · DIČ: CZ421 96 868
 ředitelství
 Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

.....
 M - SILNICE a.s.
 Mgr. Michal Kropáč
 člen představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 106 / 1	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Chodníky		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 106 / 1	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Chodníky			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.		11.03.2020	D
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu bylo rozhodnuto o napojení chodníku u nově vybudované okružní křižovatky na betonovou plochu před areálem firmy DUO a doplnění zádržných systémů. Poškozené betonové panely budou odstraněny a doplněno ocelové svodidlo.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	227 632,20	227 632,20	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Objednatel	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Supervize	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
TDS	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:
 Číslo a název varianty:
 Číslo a název SO/PS:
 Číslo a název rozpočtu:

Za zpracovatele:
 Datum:

Za objednavatele:
 Datum:

poř. č.	kód položky	název položky	jezdnoty	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
poř. č.	kód položky	název položky	jezdnoty	mmozství ve embované	mmozství ve embované	mmozství ve změně	mmozství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve embované Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
1	2	3												
		SO 106 - Chodníky												
		SO 106 - Chodníky												
		SO 106 - Chodníky												
9	014121	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	M3	10,350	33,750	23,400	23,400	290,00	3 001,50	0,00	6 768,00	9 767,50	6 768,00	226,09
0		Všeobecné konstrukce a práce							3 001,50	0,00	6 768,00	9 767,50	6 768,00	
1	11316	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	10,360	18,150	7,800	7,800	1 150,00	11 602,50	0,00	8 970,00	20 872,50	8 970,00	76,36
3	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	0,000	13,000	13,000	13,000	820,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	100,00
4	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	0,000	15,000	15,000	15,000	132,00	0,00	0,00	2 059,20	2 059,20	2 059,20	100,00
5	16110	ÚPRAVA PLÁNĚ BE ZHUTNĚNÍM V HORVINĚ TR. I	M2	139,400	217,400	78,000	78,000	10,00	1 394,00	0,00	780,00	2 174,00	780,00	56,65
1		Zemní práce							1 394,00	0,00	780,00	2 174,00	780,00	
5	56333	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 180MM	M2	123,000	201,000	78,000	78,000	104,00	12 792,00	0,00	8 112,00	20 904,00	8 112,00	63,41
7	57213	SPOJOVACÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 0,6KG/M2	M2	0,000	280,000	280,000	280,000	11,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
8	57403	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO T1	M3	0,000	13,000	13,000	13,000	4 215,00	0,00	0,00	54 795,00	54 795,00	54 795,00	100,00
9	582811	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	123,000	201,000	78,000	78,000	386,00	47 365,00	0,00	30 030,00	77 395,00	30 030,00	63,41
8		Komunikace							47 365,00	0,00	30 030,00	77 395,00	30 030,00	
9		Ostatní konstrukce a práce							60 147,00	0,00	98 797,00	158 944,00	98 797,00	
10	9113A1	BYDODILO OCEL SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇZADRŽ.N1, M2 - DODÁNKA A MONTÁŽ	M	0,000	54,000	54,000	54,000	890,00	0,00	0,00	52 920,00	52 920,00	52 920,00	100,00
11	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	164,000	288,000	104,000	104,000	295,00	48 380,00	1,00	30 860,00	79 080,00	30 860,00	63,41
12	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100mm	M	0,000	92,000	92,000	92,000	385,00	0,00	0,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	100,00
9		Ostatní konstrukce a práce							48 380,00	1,00	102 860,00	150 960,00	102 860,00	
CELKEM SO					124 825,90	227 632,20	227 632,20		352 457,20	1,00	227 632,20	352 457,20	227 632,20	
CELKEM změnový list č. 6:					124 825,90	227 632,20	227 632,20		352 457,20	1,00	227 632,20	352 457,20	227 632,20	

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zůstat	103 877 124,76
ziskový limit pro JŘBU (20% z hodnoty základy)	2 - zůstat	0,00
Rezerwa	3 = 1+20%	21 179 424,96

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámky:

Cenu měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV SOFS	Název stavebního objektu/provazního souboru (SOFS)	Zdravý papír změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANGL/ANEL)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracím a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracím a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracím a vícepracím)	Údaje v Kč bez DPH	
												10 - zůstat	11 - zůstat
4	5	7	8	9 - předchozí 11	10 - zůstat	11 - zůstat	12 - zůstat	13 - zůstat	14 - zůstat	15 - zůstat	16 - zůstat	17 = 10 / (1+2)	18 = 14 / 100%
1	252	Opěrná zeď km 3,230 - 3,301	ANO	0,00	0,00	0,00	105 877 124,76	533 881,64	533 881,64	106 411 106,42	106 411 106,42	100,50%	0,50%
2	001	Víceúčelové a předběžné položky Arch. průčímek dle skutečnosti	ANO	0,00	-12 080,00	-12 080,00	105 865 044,76	288 532,00	822 513,64	106 689 689,42	106 687 588,42	100,77%	0,76%
3	701	Profilukové sílny Betonové PHS	ANO	-12 080,00	-10 760 993,85	-10 773 073,85	95 104 050,93	10 658 733,44	11 479 247,08	117 366 371,86	106 683 286,01	100,67%	10,64%
4	101	Proložka komunikace II/298	ANO	-10 773 073,85	0,00	-10 773 073,85	85 104 050,93	488 101,24	11 479 247,08	117 366 371,86	107 076 369,25	101,13%	11,31%
5	802	Vegetační úpravy	ANO	-10 773 073,85	-155 451,00	-10 968 524,85	84 908 699,93	2 358 947,47	14 329 195,79	120 206 320,57	109 237 795,72	103,17%	13,53%
6	106	Chodníky	ANO	-10 968 524,85	0,00	-10 968 524,85	84 908 699,93	2 277 638,20	14 556 827,99	120 433 952,77	109 465 427,92	103,38%	13,75%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 101 Přeložka komunikace II/298		SO 101 / 2
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Soinice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Přeložka komunikace II/298		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	11.03.2020	D

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace stavby bylo prověřeno umístění vodorovného a svislého dopravního značení. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo rozhodnuto o znemožnění úrovně křížení cyklostezky se silnicí II/298 a snížení počtu sloupků a zábradlí v prostoru okružní křižovatky, kde budou dopravní značky umístěny na sloupy veřejného osvětlení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-87 345,00	0,00	-87 345,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28.04.2020	podpis
Objednatel	jméno	datum 28.04.2020	podpis
Supervize	jméno	datum 28.04.2020	podpis
TDS	jméno	datum 28.04.2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28.04.2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum 28.04.2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28.04.2020	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 7

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

par. č. pol.	kód položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					název položky	jmenný	rozpočet ve	rozpočet ve	rozdíly	m.j. v	cena celkem ve	méně práce	více práce	cena celkem ve	rozdílní cen	rozdílní cen	
						jednotky	ambouvé	změně	rozdílu	Kč	Kč	ve změně v	ve změně v	změně v	Kč	%	
1	2				3												
					SO 101 - Přeložka komunikace II/298												
					SO 101 - Přeložka komunikace II/298												
9	71	9111A1			Ostatní konstrukce a práce	M	10,000	0,000	-10,000	3 720,00	37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	-37 200,00	-100,00	
					ZABRAZDIL SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A												
					MONTÁŽ	KU	87,000	79,000	-8,000	1 270,00	108 140,00	-9 780,00	0,00	0,00	-9 780,00	-9,20	
					DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ	S											
					FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KU	64,000	42,000	-22,000	1 620,00	103 680,00	-55 640,00	0,00	0,00	-55 640,00	-34,38	
					SLoupky a stopy dopravních značek z oceli	S											
					TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	1 246,220	1 233,220	-13,000	95,00	116 390,90	-1 235,00	0,00	0,00	-1 235,00	-1,04	
					VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -												
					DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 246,220	1 233,220	-13,000	270,00	338 479,40	-3 510,00	0,00	0,00	-3 510,00	-1,04	
					VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PĚŠTĚM HLADKÉ -												
					DODÁVKA A POKLÁDKA	M2											
9					Ostatní konstrukce a práce					761 896,30	-87 345,00	0,00	0,00	614 545,30	-87 345,00		
					CELKEM SO					761 896,30	-87 345,00	0,00	0,00	614 545,30	-87 345,00		
					CELKEM změnový list č. 7:					761 896,30	-87 345,00	0,00	0,00	614 545,30	-87 345,00		

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH	
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zůstat	3 - limit
105 877 124,78	21 175 424,96
2 - zůstat	0,00

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámky:

Cenu měnspráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO, NEJ)	Cena všech měnspráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měnspráci	Cena všech navrhovaných měnspráci	Cena stavby s měnspracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci včetně 14-plechů 14+13	Cena stavby s vícepracemi a bez měnspráci	Nová cena stavby (s měnspracemi a vícepracemi)	Údaje v Kč bez DPH	
													17=16/(1+2)	18=14/1
1	252	Opěrné zedř km 3,230 - 3,301	Úprava tvaru opěrné zdi	ANO	0,00	0,00	533 881,64	105 877 124,73	533 881,64	106 411 108,42	106 411 108,42	106 411 108,42	100,50%	0,50%
2	001	Všobecná a přístupná plochy	Arch. průzkum dle skutečnosti	ANO	0,00	-12 080,00	822 513,64	105 865 044,78	288 932,00	106 599 638,42	106 697 668,42	106 697 668,42	100,77%	0,79%
3	701	Prostředková síň	Betonové PHS	ANO	-12 080,00	-10 773 073,85	11 479 247,08	85 104 050,83	10 656 733,44	117 956 371,86	106 583 298,01	106 583 298,01	100,67%	10,84%
4	101	Fotovoltaika komunikace II/298	Zkapacitnění síťového propustí	ANO	-10 773 073,85	0,00	11 972 348,32	85 104 050,83	483 101,24	117 849 473,10	107 076 399,25	107 076 399,25	101,13%	11,31%
5	802	Vegetační úpravy	Vegetační úpravy	ANO	-10 773 073,85	-185 451,00	14 328 195,79	84 908 599,93	2 366 847,47	120 206 320,57	109 237 795,72	109 237 795,72	103,17%	13,53%
6	106	Chodníky	Oprava chodníků u OK	ANO	-10 968 524,85	0,00	14 558 827,99	94 908 599,93	227 632,20	120 433 952,77	109 465 427,92	109 465 427,92	103,39%	13,75%
6	101	Fotovoltaika komunikace II/298	Změna DZ	ANO	-10 968 524,85	-87 345,00	14 558 827,99	94 821 254,93	0,00	120 433 952,77	109 378 082,92	109 378 082,92	103,31%	13,75%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Přeložka komunikace II/298		
		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 3
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Příložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Soinice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Příložka komunikace II/298		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Kdo požadoval: (organizace, jméno) STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	Změny projednány na KD dne: 11.03.2020	Kategorie D
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že se v následujícím období předpokládá celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Opočno a rozvojem průmyslové zóny Soinice - Kvasiny bude obrusná vrstva realizována z modifikovaného asfaltu ACO 11 S, která je obvyklá pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení. Použití modifikovaného asfaltu ACO 11 S také zajistí i pomalejší proces stárnutí obrusné vrstvy.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 708 012,10	5 123 200,15	1 415 188,05
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum 28. 04. 2020 podpis
Objednatel	Jméno	datum 28. 04. 2020 podpis
Supervíze	Jméno	datum 28. 04. 2020 podpis
TDS	Jméno	datum 28. 04. 2020 podpis
Správce stavby	Jméno	datum 28. 04. 2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčány. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	Jméno	datum 28. 04. 2020 podpis
Zhotovitel	Jméno	datum 28. 04. 2020 podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření		

Číslo a název stavby:
 Číslo a název varianty:
 Číslo a název SO/PS:
 Číslo a název rozpočtu:

Roční ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
 Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opocno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Datum:

č. 8

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m ² v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	mínus práce ve změně v Kč	plus práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 101 - Přeložka komunikace II/298											
5	57433	SO 101 - Přeložka komunikace II/298 Komunikace ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 6,40 mm	M2	591,000	0,000	-591,000	169,00	99 879,00	-99 879,00	0,00	0,00	-99 879,00	-100,00
56	57434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL. ACO 11 6,40 mm	M2	21 346,900	0,000	-21 346,900	169,00	3 608 133,10	-3 608 133,10	0,00	0,00	-3 608 133,10	-100,00
185	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11*, 11S TL. 40MM	M2	0,000	591,000	591,000	233,50	0,00	0,00	137 986,50	137 986,50	137 986,50	100,00
186	574834-1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11*, 11S TL. 40MM Komunikace	M2	0,000	21 346,900	21 346,900	233,50	0,00	0,00	4 985 201,65	4 985 201,65	4 985 201,65	100,00
CELKEM SO								3 708 012,10	-3 708 012,10	5 123 200,15	5 123 200,15	1 415 188,05	
CELKEM změnový list č. 8:								3 708 012,10	-3 708 012,10	5 123 200,15	5 123 200,15	1 415 188,05	

Za zpracovatele:
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 201 Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298	SO 201 / 1	9
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Selnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 1	Číslo změny stavby: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 MIMOÚROVNŇOVÉ KŘÍŽENÍ CYKLOSTEZKY OPOČNO - DOBRUŠKA S PŘELOŽKOU komunikace II/298			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno) STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	Změny projednány na KD dne: 16. 07. 2019, 11. 03. 2020	Kategorie D	
Popis a zdůvodnění změny: Během provádění výkopových prací v prostoru opěr a podpěr lávky byly oproti původnímu předpokladu zjištěny základové poměry vhodné pro plošné založení, které je staticky výhodnější pro spolupůsobení lávky. Původně uvažované, časově a technicky náročnější založení konstrukce na velkopříměrových pilotách se tak ukázalo jako neopodstatněné. Změnou typu založení lávky byla doba realizace lávky urychlena a byla zajištěna vyšší kvalita provedení spodní stavby. Současně byl optimalizován průřez mostovky a samotná výztuž mostovky. Horní povrch mostovky bude vyspádován do úžlabí a bude odvodněn s využitím odvodňovačů přímo určených pro lávky. Ceny nových položek byly stanoveny dle třídníku 2019 – OTSKP 2019 Expertní ceny (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ - schváleno únor 2019) a v souladu se smlouvou o dílo, článek 10 – Dodatečné práce, byly poníženy dle poměru celkové ceny zaslíbené a ceny akce dle OTSKP.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-759 665,33	906 401,90	146 736,57	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Objednatel	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Supervize	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
TDS	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny. Jejich součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 28. 04. 2020	podpis
*) Kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Datum:

poř. č.

pol. kód položky

název položky

jednotky

množství ve
smlouvě

množství ve změně

množství
rozdílucena za
m.j. v
Kčcena celkem ve
smlouvě
Kčměnění
ve změně v
Kčvč. práce
ve změně v
Kčcena celkem ve
změně v
Kčrozdílní cen
celkem v
Kčrozdílní cen
celkem v
%

č. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		SO 201 - Mimosoupravné řízení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298											
1	014111	Všeobecné konstrukce a práce											
2	014121	POPRAVY ZA SKLADKY TYP S-O (INERTNÍ ODPAD)	M3	39,980	4,800	-34,180	90,00	3 608,20	-3 076,20	0,00	432,00	-3 076,20	-97,68
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	13273	Zemní práce	M3	5,110	0,000	-5,110	290,00	1 481,90	-1 481,90	0,00	0,00	-1 481,90	-100,00
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	11,250	0,000	-11,250	410,00	4 612,50	-4 612,50	0,00	0,00	-4 612,50	-100,00
8	17120	ULOŽENÍ STYPAVNÝ DO NÁSTYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	164,157	0,000	-34,183	16,00	3 173,44	-548,93	0,00	2 626,51	-548,93	-17,23
9	17180	ULOŽENÍ STYPAVNÝ DO NÁSTYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,960	0,000	-3,960	830,00	3 288,90	-3 288,90	0,00	0,00	-3 288,90	-100,00
11	17511	OBVYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,250	0,000	-5,250	580,00	3 045,00	-3 045,00	0,00	0,00	-3 045,00	-100,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M3	164,070	0,000	-4,800	14,00	2 299,88	-67,20	0,00	2 232,76	-67,20	-2,83
99	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I	M3	0,000	331,500	331,500	360,00	0,00	0,00	119 340,00	119 340,00	119 340,00	100,00
100	17110	ULOŽENÍ STYPAVNÝ DO NÁSTYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	285,300	285,300	115,00	0,00	0,00	33 659,50	33 659,50	33 659,50	100,00
1		Zemní práce											
2		Základy											
20	224225	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	26,630	0,000	-26,630	3 270,00	87 086,10	-87 086,10	0,00	0,00	-87 086,10	-100,00
21	224385	VÝTLUŽ PILOT Z OCELI 1050E, B5008	T	3,440	0,000	-3,440	32 000,00	110 080,00	-110 080,00	0,00	0,00	-110 080,00	-100,00
23	264141	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	14,650	0,000	-14,600	5 240,00	78 504,00	-78 504,00	0,00	0,00	-78 504,00	-100,00
24	264241	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	5,840	0,000	-5,840	5 240,00	30 601,60	-30 601,60	0,00	0,00	-30 601,60	-100,00
25	264341	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	8,760	0,000	-8,760	5 240,00	45 902,40	-45 902,40	0,00	0,00	-45 902,40	-100,00
2		Základy											
3		Svislé konstrukce											
27	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	27,370	54,557	27,181	8 200,00	224 434,00	0,00	222 884,20	4 67 318,20	222 884,20	99,31
28	333365	VÝTLUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 1050E, B5008	T	4,350	5,638	1,289	32 000,00	139 200,00	0,00	41 248,00	180 448,00	41 248,00	29,63
29	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,370	12,650	6,680	34 200,00	238 374,00	0,00	194 256,00	432 630,00	194 256,00	81,49
30	334985	VÝTLUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 1050E, B5008	T	0,860	2,614	1,654	32 000,00	30 720,00	0,00	92 928,00	83 648,00	52 928,00	172,29
3		Svislé konstrukce											
					632 728,00	0,00				811 316,20	1 144 044,20	511 316,20	

4	Vodovodné konštrukce																			
31	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	MS	98,780	108,900	10,120	16,500,00	1,629,870,00	0,00	168,960,00	1,798,830,00	168,960,00	168,960,00							10,24
32	421385	VÝTLUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10866, B500B	T	24,250	17,378	-6,872	31,000,00	751,790,00	-213,032,00	0,00	538,718,00	-213,032,00	-213,032,00							-28,34
35	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,220	2,389	-0,840	3,530,00	11,388,60	-2,965,20	0,00	8,401,40	-2,965,20	-2,965,20							-28,09
36	465512	DLAŽEBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,420	1,799	-0,620	8,350,00	20,207,00	-5,260,50	0,00	14,946,50	-5,260,50	-5,260,50							-26,03
4		Vodovodné konštrukce						2 413 193,60	-321 297,70	165 960,00	2 338 815,90	165 960,00	165 960,00							-54 277,76
7		Přidružená stavěbní výroba																		
50	76441	ŽÁBY ZE ZINK PLECHU RŠ DO 250MM	M	22,000	0,000	-22,000	3,200,00	79,400,00	-79,400,00	0,00	0,00	0,00	-79,400,00							-100,00
51	764544	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) ZE ZINK PLECHU DN DO 150MM	M	11,400	0,000	-11,400	2,270,00	25,878,00	-25,878,00	0,00	0,00	0,00	-25,878,00							-100,00
7		Přidružená stavěbní výroba						56 276,00	-86 276,00	0,00	0,00	0,00	-86 276,00							
8		Ostatní práce						31 802,00	-31 802,00	0,00	0,00	0,00	-31 802,00							
56	818346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	7,800	0,000	-7,800	4,080,00	31,802,00	-31,802,00	0,00	0,00	0,00	-31,802,00							-100,00
58	833333	ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KLJ S	6,000	0,000	-6,000	1,130,00	8,780,00	-8,780,00	0,00	0,00	0,00	-8,780,00							-100,00
60	86618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,700	0,000	-3,700	6,500,00	24,050,00	-24,050,00	0,00	0,00	0,00	-24,050,00							-100,00
61	86618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,410	0,000	-1,410	9,360,00	13,113,00	-13,113,00	0,00	0,00	0,00	-13,113,00							-100,00
102	836531	MOSTNÍ ODVOZOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KS	0,000	6,000	6,000	12,467,70	0,00	0,00	74,806,20	74,806,20	74,806,20	74,806,20							100,00
9		Ostatní práce						79 845,00	-79 845,00	0,00	0,00	0,00	-79 845,00							
		CELKEM SO						3 589 617,52	-759 666,33	906 481,80	3 736 354,99	146 736,57	146 736,57							
		CELKEM změnový list č. 9:						3 589 617,52	-759 666,33	906 481,80	3 736 354,99	146 736,57	146 736,57							

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH	
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	3 - 1x20%
105 877 124,78	21 175 424,96
2 - zadat	
0,00	

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV SO/PS	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NEJ)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (a měněprací a víceprací)	Finanční změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
1	252	Opěrná zeď km 3,230 - 3,3D1	Úprava tvaru opěrné zdi	ANO	0,00	0,00	0,00	105 877 124,78	533 981,64	533 981,64	105 411 106,42	106 411 106,42	100,50%	0,50%
2	001	Výsokostní a přebytečné počty	Arch. průzkum dle skutečnosti	ANO	0,00	-12 080,00	-12 080,00	105 865 044,78	288 532,00	822 513,64	105 699 638,42	106 687 588,42	100,77%	0,78%
3	701	Profilukové síťky	Botrové PHS	ANO	-12 080,00	-10 773 073,85	-10 773 073,85	95 104 080,93	10 656 733,44	11 479 247,08	117 366 371,86	106 593 298,01	100,67%	10,64%
4	101	Přeložka komunikace II/298	Zkusací měření stávajícího propustí	ANO	-10 773 073,85	0,00	-10 773 073,85	95 104 080,93	483 101,24	11 972 348,32	117 849 473,10	107 076 369,24	101,13%	11,11%
5	802	Vegetační úpravy	Vegetační úpravy	ANO	-10 773 073,85	-195 451,00	-10 968 524,85	94 908 589,93	2 356 847,47	14 329 185,79	120 208 320,57	109 237 795,72	103,17%	13,53%
6	108	Chodníky	Úprava chodníků u OK	ANO	-10 968 524,85	0,00	-10 968 524,85	94 908 589,93	227 632,20	14 556 827,99	120 433 952,77	109 465 427,92	103,35%	13,75%
7	101	Přeložka komunikace II/289	Změna DZ	ANO	-10 968 524,85	-87 345,00	-11 055 869,85	94 821 264,93	0,00	14 556 827,99	120 433 952,77	109 378 082,82	103,31%	13,75%
8	101	Přeložka komunikace II/298	Změna obrusné vrstvy	ANO	-11 055 869,85	-3 708 012,10	-14 763 881,95	91 113 242,83	5 123 200,15	19 880 028,14	125 557 152,92	110 793 270,97	104,64%	18,59%
9	201	Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opodno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298	Optimalizace zásočení a tvaru NIK, úprava odvodnění lévy	ANO	-14 763 881,95	-759 665,33	-15 523 547,28	90 353 677,50	908 401,90	20 588 430,04	126 463 554,82	110 940 007,54	104,78%	19,44%