

DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL : ZEMPRA DC s.r.o.
Se sídlem : Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem
Zastoupený : Martinem Černým, jednatelem
IČ : 254 80 065
DIČ : CZ 254 80 065

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění Smlouvy o dílo, čl. III, Doba plnění, na realizaci stavební zakázky „II/261 Žalhostice – rekonstrukce opěrné zdi“

I. Předmět dodatku: Doba plnění:

Článek III. Doba plnění, odstavec 2 Termín dokončení díla se prodlužuje z původního termínu do 31.05.2020 na nový termín dokončení do 31.08.2020.

Termín dokončení se prodlužuje z důvodu změny způsobu osazení silničních svodidel a úpravy napojení nové opěrné zdi na sousední objekty.

II. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 5 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 5 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne:

V Děčíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Martin Černý
jednatel společnosti