

DODATEK č. 07212-2020-4502-D-0033/94-01-005-S00639-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanační zásah mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.**
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775
zastoupená: Mgr. Jiří Šmíd MBA, prokurista společnosti
Ing. Olga Šmídlová, prokuristka společnosti

a

GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

které spolu založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku společnost „AVE-GG levý břeh“, kde AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. je vedoucí smluvní stranou

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07212-2019-4502-S-0033/94-01-005-S00639 ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „Dodatek“).

I.

S ohledem na omezení daná vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR dne 12.3.2020 z důvodu pandemie COVID 19, kterou smluvní strany považují za vyšší moc ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., neboť se jedná o dočasnou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. III. bodu 3.5 Smlouvy, který nově zní takto:

„3.5 K dokončení prací včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 6 měsíců od zahájení prací dle čl. 3.4 této smlouvy prodloužených o dobu trvání překážek vyšší moci, tj. o 49 dní (období od 17.3.2020 do 4.5.2020).“

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 26.5.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 25.5.2020
Za společnost AVE-GG levý břeh
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
na základě plné moci

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Šmíd MBA
prokurista společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o.

Ing. Olga Šmídlová
prokuristka společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx