

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Přeložka STL plynovodu a přípojky – II/186 Průtah Plánice“

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:		<b>Přeložka STL plynovodu a přípojky - II/186 Průtah Plánice</b>		
Objednatel:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:		STREICHER, spol. s .r.o., Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice		
Popis změny:				
<b>Méněpráce:</b>				
- pol. č. 1 - nebyla realizována				
<b>Vícepráce:</b>				
- pol. č. 1A, č. 2, č. 3, č. 9, č. 12, č. 13, č. 19, č. 20 navýšení výměr dle skutečnosti				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-29 558,18 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	-6 207,22 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-35 765,40 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		145 745,50 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		145 745,50 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		116 187,32 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>140 586,66 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		33 600,50 Kč	37 642,82 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH		4 042,32 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný	
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>datum</b>	
	Zhotovitel:		14.05.2020	
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Přeložka STL plynovodu a přípojky – II/186 Průtah Plánice“

Rozpočet ke změnovému listu č. 1									
Název díla: Přeložka STL plynovodu a přípojky - II/186 Průtah Plánice									
MÉNĚPRÁCE									
poř. číslo pol.	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	Zemní práce vč. Dodávky písku a odvozu přebytečného výkopku na trvalou skládku	m	8,50	0,00	-8,50	3 953,00	33 600,50	0,00	-33 600,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-33 600,50
VÍCEPRÁCE									
poř. číslo pol.	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1A	Pažení jam příložné vč. Odstranění	m2	0,00	14,40	14,40	128,30	0,00	1 847,52	1 847,52
2	Montáž potrubí DN 32	m	5,50	7,10	1,60	301,00	1 655,50	2 137,10	481,60
3	Montáž potrubí DN 80	m	3,00	4,20	1,20	508,00	1 524,00	2 133,60	609,60
9	Tlaková zkouška	kpl	1,00	1,13	0,13	570,00	570,00	642,00	72,00
12	Potrubí ocel. Bralen DN 32	m	5,50	7,10	1,60	238,00	1 309,00	1 689,80	380,80
13	Potrubí ocel. Bralen DN 80	m	3,00	4,20	1,20	498,00	1 494,00	2 091,60	597,60
19	Výstražná folie	m	8,50	11,30	2,80	8,00	68,00	90,40	22,40
20	Signalizační vodič	m	8,50	11,30	2,80	11,00	93,50	124,30	30,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									4 042,32
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-29 558,18