

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo  
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU  
VČETNĚ DOPROVODNÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU**

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad“**

uzavřené dne 5. 12. 2019 mezi smluvními stranami:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4425/2019

*ISPROFOND: 3273214901*

*Sub.ISPROFIN: 5533520013*

a

**PRODIN, a.s.**

se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 2532

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Neslem

Korespondenční adresa: PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/3110/0193

## 1. PREAMBULE

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 1.2 Smluvní strany se na základě požadavku Zhotovitele dohodly na změně smlouvy, a to v termínech plnění smlouvy a termínech fakturace.

Zhotovitel uvádí, že důvodem pro změnu termínů bylo vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. V důsledku tohoto nebyl Zhotovitel schopen získat všechny podklady nutné pro zpracování kompletního ekonomického hodnocení, a není tak schopen dodržet původně předpokládaný termín dokončení Díla.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nich Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 19.5.2020

V Pardubicích dne 27.5.2020

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Nesl**  
člen představenstva  
PRODIN, a.s.

#### **Příloha č. 4**

### **Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

#### **Dokončení plnění:**

**1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **ZP k připomínkám** vč. doprovodné dokumentace - bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.

#### **Bez fakturace**

**2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **ZP se zapracovanými připomínkami** - bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.

**Fakturováno** bude **100 %** ceny díla.

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh a doprovodné dokumentace je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 767945

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3d64c40c-bec9-4976-8a4d-2a2e4e8ef58b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.05.2020 10:36:00



e0ebabf7-add6-402d-bac4-2d9c223ffe4