



DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO č.: S913/2020/019

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

██████████, hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: ██████████ e-mail: a ██████████

██████████, technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

tel.: ██████████, e-mail: ██████████ (technický dozor)

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa:

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí č.p. 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

BERKASTAV s.r.o.

IČO: 02657392, DIČ: CZ02657392

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

sídlo: Nádržní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený: Dominikem Berkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí ██████████

č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 263814794/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Údolní – Nová (SO 100.1.3. SO 100.2.4)**, evidenční číslo zakázky **S913/2020/019**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v článku IV. Cena za dílo. Předmětem dodatku je nutnost vypořádání méněprací a víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o odečet prací spojených s odlovem rybí obsádky ve vodním toku a změnu v konstrukci (sanaci) nevyhovujícího a zvodnělého podloží pod trubním propustkem. Podrobně viz změnový list a položkový rozpočet.

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD: 1.899.490,30 Kč bez DPH
Vícepráce: 20.320,70 Kč bez DPH
Méněpráce: 11.668,60 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: **1.908.142,40 Kč bez DPH**

slovy: jeden milion devět set osm tisíc sto čtyřicet dva korun českých, čtyřicet haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Bruntále, dne: 19.5.2020

V Šumperku, dne: 2.5.-05-2020

.....


za zhotovitele
Dominik Berka
jednatel společnosti

.....


za objednatele
Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list
- kopie rozpočtu
- kopie zápisu ve stavebním deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1.

Datum změny: 18. 5. 2020

Název VZ / stavby: LC Údolní – Nová (SO 100.1.3, SO 100.2.4)

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČO: 02657392

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk

Název akce (majetku): LC Údolní Nová	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 100.2.4, VON	Stavební díly: 1, 2, 4, 998
---	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Popis změny:

Jedná se o MNP a VCP při rekonstrukci propustku na LC Údolní Nová, kdy nebude provedeno odlovení rybí obsádky, a navíc bude provedena sanace nesoudržného a zvodnělého podloží pod propustkem v tloušťce 30 cm pomocí dvou vrstev DK fr 16/32 v tloušťce 150 mm, délka 13,5 m proložené dvouosou geomříží z PP (tahová pevnost 33 kN/m) včetně odvodnění vykopané rýhy pomocí PVC flexibilní drenážní trubky pr. 125 mm, zakryté geotextilií 300 g/m² v délce 20 m.

Zdůvodnění změny:

V rámci kontrolního dne se zhotovitelem a uživatelem stavby bylo zhodnoceno podloží ve vykopané rýze pro položení propustku. Po odstranění všech původních konstrukcí bylo zjištěno, že podloží je nesoudržné a hodně podmáčené vlivem dvou vývěřů vody, které se po výkopu objevily. Z tohoto důvodu byla dohodnuta sanace podloží formou změny podkladní vrstvy v tl. 30 cm, která měla být z vykopané zeminy za vrstvy DK fr. 13/32 v tloušťce 2 x 15 cm s proložením PP geomříží. Vývěry vody a odvodnění rýhy bude řešeno flexibilní PVC drenážní trubkou v délce 20 m překrytou geotextilií. Na takto upravenou a sanovanou pláň již budou navazovat projektované práce.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

S výše uvedenými změnami v sanaci podloží souhlasím a lze je provést.

Datum:

Podpis:

18. 05. 2020

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano – změna v DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 30. 6. 2020
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 11.668,60 N: 0,00	Bilance: 8.652,07 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 20.320,67	
	Konečná celková cena akce po změně			8.652,10 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.908.142,40 Kč bez DPH
	Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD, č. IV, odst. 2, písmeno a), b)	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 19. 5. 2020

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 19. 5. 2020

Podpis:

Zástupce uživatele - jméno:

Datum: 19. 5. 2020

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Položkový rozpočet, zápis z SD.

Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)

Změna zaznamenána ve stavebním.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-04
Stavba: LC ÚDOLNÍ - NOVÁ (SO 100.1.2, SO 100.2.4) - VCP, MNP

KSO:
Místo: Javorník

CC-CZ:
Datum: 15.5.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky a.s.

IČ: 42196454
DIČ: CZ42196454

Uchazeč:
BERKASTAV s.r.o.

IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392

Projektant:
Projekce pozem.úprav,Šumperk, [REDACTED]

IČ: 14599295
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: 18085059
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			8 652,07
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesená 21,00%	8 652,07	0,00
	sníž. přenesená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	8 652,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: 19.5.2020 Razítko [REDACTED]

Datum a podpis: 19.5.2020 Razítko [REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-04

Stavba: LC ÚDOLNÍ - NOVÁ (SO 100.1.2, SO 100.2.4) - VCP, MNP

Místo: Javorník

Datum:

15.05.2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant:

Projekce
pozem.úprav,Šumperk,
I. [REDACTED]

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]
[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 652,07	8 652,07
SO 100.2.4	Rekonstrukce rámového propustku km 2,120	18 652,07	18 652,07
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	-10 000,00	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC ÚDOLNÍ - NOVÁ (SO 100.1.2, SO 100.2.4) - VCP, MNP

Objekt:

SO 100.2.4 - Rekonstrukce rámového propustku km 2,120

Místo: Javorník

Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant:
 Projekce
 pozem.úprav,Šum
 perk, [REDACTED]
 [REDACTED]

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 652,07

D HSV Práce a dodávky HSV

18 652,07

D 1 Zemní práce -1 668,60

18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním neprohozenou zeminou do úrovně pláňe nové konstrukce vozovky	m3	-16,200	103,00	-1 668,60	CS ÚRS 2019 02
	W		část pod první podkladní vrstvou -13,5*4*0,3		-16,200			

D 2 Zakládání 5 562,32

50	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	20,000	54,57	1 091,40	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

W odvodnění základové spáry 20 20,000

48	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé 13,5*4	m2	54,000	30,11	1 625,94	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

W geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 30kN/m 54*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 59,400

49	M	69321013	geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 30kN/m 54*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 59,400	m2	59,400	42,57	2 528,66	CS ÚRS 2019 02
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

W Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 20*0,5 10,000

51	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 20*0,5	m2	10,000	14,01	140,10	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

W geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 11,000

D 4 Vodorovné konstrukce 13 349,12

55	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě vrstva DK 16/32 - 2 x 150 mm 13,5*4*0,3	m3	16,200	824,02	13 349,12	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot 1 409,23

46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,632	51,00	1 409,23	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC ÚDOLNÍ - NOVÁ (SO 100.1.2, SO 100.2.4) - VCP, MNP

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Javorník

Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: Projekce
pozem.úprav,Šum
perk, [REDACTED]
[REDACTED]

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]
[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

















-10 000,00

4	K	024003010SV	Slovení rybí obsádky	soub	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
---	---	-------------	----------------------	------	--------	-----------	------------	--

Datum	Denní záznamy stavby
31.3.2020	PŘEDVÍMÍ STAVBY
-	[REDACTED]
-	DNESNÍHO DNE BYLO PŘEDVÍMÍ STAVBY. FOTODOKUMENT
-	MŮŽE BÝT S REALIZACÍ.
-	- OSOBNÍMATEL PŘÍSTĚNÍ VYTČENÍ STROMU
-	- FOTODOKUMENT PŘÍSTĚNÍ VYTČENÍ STAVBY A SÁBLI (POTRUB)
-	PŘÍSTĚNÍ DODÁVKA MATERIÁLU (TURBOSIDERU).
-	[REDACTED]
15.4.2020	[REDACTED]
-	DNESNÍHO DNE BYLO PŘEDVÍMÍ VYTČENÍ STAVBY - PROFILU
-	LC A UMÍSTĚNÍ TURBOSIDERU, CÍLOVÁNÍ JE V RÁDĚ 1 - 1P
-	OBS KONTUMINACE, FOTODOKUMENT DODÁ PROTOKOL VYTČENÍ.
-	JE MOŽNO BÝT STAVBY PRÁCE
-	NA STAVBY BYLY VYTČENY DVA PŮTOČNÉ VÝŠKOVÉ BODY
-	M. PŘÍSTĚNÍ = 444,16 U PR 4 a 445,66 U PR 7.
-	BYLO DOHODNUTO UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A PŘÍSTĚNÍ
-	BYLO DOHODNUTO UMÍSTĚNÍ VÝKONU (PŘÍSTĚNÍ, BUNICE)
-	BYL PŘEDVÍMÍ SLOVENÍ PŘÍSTĚNÍ
-	PŘED VÝKONEM JE NUTNÉ PŘEVZET SLOVENÍ PŘÍSTĚNÍ V POTRUB.
-	[REDACTED]
15.4.2020	Z důvodu absence rpi obsádky ve vodním toku
-	nebudeme provádět záchytnou celou.
-	[REDACTED]
15.4.2020	Z DŮVODU VÍŠKOVÉHO SÁBLNÍ VYTČENÍ CBS NISBUDE
-	PŘEDVÍMÍ SLOVENÍ PŘÍSTĚNÍ OBSÁDKY. TO TO BUDE VYTČENÍ
-	BYLO NUTNÉ PŘEVZET V RÁDĚ NEVÝŠKOVÉHO DODÁTKU.



WWW.OPTYS.CZ


(TNP)

Datum	Denní záznamy stavby
6. 5. 2020	KONTROLNÍ DEN:
	
	- PO OŠETŘENÍ PŮVODNÍHO PLOŠNÍHO BYLO OŠETŘENO ŽIVOUŠÍ
	BĚŽNÝM LOKEM V TL. ČCA 30cm, KTERÉ BUDE OŠETŘENO
	- K DŮVODU VYSOKÉHO SPODNÍ VODY (AK UTUŠL) A NEUVOLNĚNÍ
	POSOBY BUDE PŮVODNÍ SPODNÍ VSTUP BĚŽNÝ KAPILÁRNÍ
	AK 30cm DE 16-18 - PROČIŠTĚNÍ GEOTEXTILÍ (DVOUSLOŽNÝ)
	DĚLE DE PD. (14x4m)
	- UTUŠENÍ BUDE NĚKOLIK NA DŮVODNÍ TRUBICÍ, KTERÉ
	BUDE ŽIVOUŠÍ PŘÍPRAVA GEOTEXTILÍ 300g. (20ml) / 150ml.
	- DLE SMLUVY ČRS NISBYLO NUTNÉ PROVĚST ODLOŽENÍ
	PŮBY OŠETŘENÍ, KTERÉ TUDÍŽ BĚŽNÝM NISPOVEDI
	PŮBY
	- BĚŽNÝM PŮBYM ROZPOČET NA VCP a MNT
	- OŠETŘENÍ PŮBYM BĚŽNÝM LÍSTÍ A NĚKOLIK DODATKŮ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OBPRACOVANO: 8 UD.
	PROVEDENÍ PRÁCE: OŠETŘENÍ PŮBYM 700 SPODNÍ ŽIVOUŠÍ, PŮBYM PŮBYM.
	HECHNÁKOVÉ: 
	

VCP

MNT



7. 5. 2020 PŮBYM! PŮBYM 1200
 PŮBYM 200-1600
 PŮBYM 1200-1130
 PŮBYM 

OBPRACOVANO: 8 UD.
 PROVEDENÍ PRÁCE: OŠETŘENÍ PŮBYM 700 SPODNÍ ŽIVOUŠÍ,
 PŮBYM PŮBYM.

HECHNÁKOVÉ: 