

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j.: 1439/2019**

dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek“)

na realizaci „Stavební úpravy komunikací, soklů a opěrné zdi v areálu VSB“

uzavřený mezi:

Objednatel: Institut pro veřejnou správu Praha

státní příspěvková organizace

[redacted] Praha

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Kilián Vácha

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1 – Z důvodu nepředvídatelných skutečností v místě realizace stavebních úprav ve Vzdělávacím středisku Benešov a dodatečně požadovaných prací, nutných jako podklad pro realizaci díla, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.

Doplnění víceprací při stavebních úpravách komunikací, soklů a opěrné zdi ve VSB dle požadavků objednatele a na základě nabídkové ceny předložené zhotovitelem dne 30. 4. 2020 a odsouhlasené objednatelem.

- Oprava soklů budovy, soklů opěrné zdi a oprava opěrných zdí v části zahrada a oprava schodiště v části zahrada – fitcentrum. Celkové navýšení o 60 m<sup>2</sup>.
- Oprava kašny – demontáž uvolněných desek, úprava podkladu, montáž desek, spárování silikonování.

- Oprava schodů do objektu – demontáž obkladu, provedení obrubníků do betonu, úprava schodů, obklad, spárování.
- Úprava kanálů před vstupem do objektu – demontáž poklopů, dodávka a montáž betonových krytů.

## **Článek II.**

### **Termín plnění**

1 – Smluvní strany se dohodly, že původní termín předání Díla dle čl. III, odst. 1 Smlouvy o dílo bude prodloužen z původních 70 dnů od zahájení prací nově na 80 dnů.

## **Článek III**

### **Cena Díla**

Smluvní strany se dohodly, že čl. IV, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění takto:

1 - Celková cena Díla je tvořena cenou stanovenou na základě vyplněného položkového rozpočtu viz. příloha č. 1 uvedenou v kolonce „Celková nabídková cena“ doplněnou o přílohu „Nabídková cena-vícepráce“ s vyčíslením víceprací.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí za provedení Díla dle čl. II smlouvy a čl. I tohoto dodatku místo původní ceny:

1 493 680,- Kč bez DPH

313 672,80 Kč DPH

1 807 352,80 Kč včetně DPH

nově cenu ve výši:

1 599 430 Kč bez DPH

335 880,30 Kč DPH


1 935 310,30 Kč včetně DPH

Ostatní články smlouvy se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

V Praze 12. 5. 2020

Objednatel:



 Do




 Kt

### Nabídková cena

Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem
<b>Chodník k pergole</b>				
odstranění starého chodníku (betonová dlažba 50 m délka x 1 m šířka)	m <sup>2</sup>	50		
zámková dlažba (50 x 1,2 m)	m <sup>2</sup>	60		
vibrační deska	m <sup>3</sup>	21		
kamenná drť	m <sup>3</sup>	21		
obrubníky zámkové dlažby	m	103		
beton	m <sup>3</sup>	2,5		
písek	m <sup>3</sup>	1		
práce	hod.	24		
odvoz sutě na skládku	m <sup>3</sup>	25		
<b>Oprava soklů budovy, soklů opěrné zdi a oprava opěrných zdí</b>				
oprava soklů a opěrné zdi (umělý kámen, dekor dle výběru z nabídky dodavatele, zakončení obkladem nebo stříškou)	m <sup>2</sup>	60		
práce	hod.	2,08	830,00 Kč	49 800,00 Kč
			15 000,00 Kč	31 200,00 Kč
<b>Výměna asfaltového chodníku</b>				
odstranění starého chodníku včetně 80 ks kamenných obrubníků (asfaltový povrch)	m <sup>2</sup>	430		
zámková dlažba	m <sup>2</sup>	430		
vibrační deska	m <sup>3</sup>	160		
kamenná drť	m <sup>3</sup>	160		
obrubníky zámkové dlažby	ks	100		
beton	m <sup>3</sup>	6		
písek	m <sup>3</sup>	7		
práce	hod.	32		
odvoz sutě na skládku	m <sup>3</sup>	50		
<b>Oprava dlažby a schodů v atriu</b>				
oprava a vyspárování dlažby (rozměr	m <sup>2</sup>	250		
oprava schodů (rozměr: 330 x 30cm, nášlap 20 cm)	ks	12		
oprava podesty schodů (rozměr 330 x 300 cm)	m <sup>2</sup>	9,9		
práce	hod.	16		
			<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</b>	<b>81 000,00 Kč</b>

Oprava kašny  
(demontáž uvolněných desek, úprava podkladu, montáž desek, sparování, silikonování)

11 350,00



Oprava schodů do objektu  
demontáž obkladu, provedení obrubníků do betonu, úprava schodu, obklad, spár. 8 900,00

Úprava kanálů před vstupem do objektu  
demontáž poklopů, dodávka a montáž betonových krytů 4 500,00

---

Celkem vícepráce 105 750,00 Kč

