

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-062 ze dne 3. 12. 2019
(SMVS: 107V107V751001952)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED] a [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] pověřen řízením oboru řízení staveb
(ORS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

hjyaavk

- - ve věcech technických:

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

[REDACTED] (vedoucí oddělení investic Praha)

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

k8r6j6r

Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-062 ze dne 3. 12. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Litoměřice – KDH, rekonstrukce budovy č. 5“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu dokončení 1. etapy díla** z důvodu prodlení s předáním projekčních podkladů ze strany objednatele.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu plnění předmětu smlouvy dle čl. 2 smlouvy došlo ze strany zhotovitele k pozastavení provádění projekčních prací, a to z důvodu chybějících podkladů (chybějící návrh bezpečnostního projektu a projekčních podkladů v podobě zákresu vnějších sítí ve správě AKIS) nezbytných pro řádné dokončení projektové dokumentace.
- 2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody zaslal dne 12. 3. 2020 zhotovitel dopis, ve kterém informuje o skutečnosti, že dnem 13. 3. 2020 pozastavuje provádění projekčních prací. Objednatel shledal uvedené důvody pro pozastavení jako opodstatněné a dopisem ze dne 27. 3. 2020 pod č.j. MO 92183/2020-6440 pozastavení prací akceptoval.
- 2.3. Zhotovitel po obdržení chybějících podkladů opětovně zahájil dnem 27. 4. 2020 práce na projektové dokumentaci (viz dopis zhotovitele ze dne 29. 4. 2020). Smluvní strany se dohodly o prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla o dobu, po kterou byly projekční práce pozastaveny (13. 3. – 27. 4. 2020)
- 2.4. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 15. 7. 2020** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

██████████
pověřen řízením ORS

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2020.05.28

14:21:34 +02'00'

Za zhotovitele:

██████████
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2020.05.28

13:05:31 +02'00'