

č. j. SPU: 143131/2020
č. objednatele 1: 11/2017-537100
č. objednatele 2: TPR/17/120
č. zhotovitele: 14/17

Dodatek č. 4
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 03. 2017

Smluvní strany:
Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
[redacted], odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
a

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: [redacted], jednatelem
[redacted], jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], jednatelem
[redacted], jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], jednatelem
[redacted], jednatel

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kolečov s částí Strojetice u Podbořan, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele zaevidované pod č. j. SPU 116791/2020 ze dne 3. 4. 2020 o prodloužení termínu předání etapy 3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ v rámci KoPÚ Kolečov s částí k. ú. Strojetice u Podbořan.

Odůvodnění:

V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových je zpracovatelem KoPÚ prováděno zpracování elaborátu etapy 3.6. „Hlavní celek „Mapové dílo“ termín předání této etapy byl pobočkou stanoven na základě výzvy ze dne 7. 1. 2020 č. j. 004816/2020 na den odevzdání 7. 4. 2020. Zpracovatel předložil výše uvedený elaborát ke kontrole na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník dne 24. 2. 2020.

Katastrálním pracovištěm Rakovník bylo sděleno dopisem č. j. PUP-5/2016-212 ze dne 2. 4. 2020, že KP založil řízení Z-659/2020-212 ve kterém zahájil kontrolu elaborátu. V tomto dopise dále sdělilo, že vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR nemůže KP Rakovník pokračovat v kontrole elaborátu mapového díla KoPÚ a nemůže ani sdělit termín kdy bude možno v kontrole pokračovat. Na základě výše uvedené žádosti zpracovatele a s ohledem na skutečnost že KP Rakovník zatím nesdělilo ani předpokládaný termín dokončení elaborátu mapového díla KoPÚ je nutno přistoupit k vyhotovení dodatku k SOD. Na základě souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha (výkaz činností) ke smlouvě o dílo KoPÚ Kolečov s částí Strojetice u Podbořan se upravuje následovně:

3.6. Mapové dílo

Mění se původní termín ukončení: **do 3 měsíců od výzvy objednatele**

Nahrazuje se novým termínem ukončení: **do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu**

2. Z objektivních důvodů na straně objednatele se upravuje:

Znění ustanovení SOD k oprávnění jednat v technických záležitostech následovně:

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE], vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
[REDAKCE], odborný rada, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne2.1.-05-2020

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

STÁ
Krajsk
a hlav
námě
130 0

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

21-05-2020

V Praze dne

Z a z h o t o v i t e l e:

AGROPLAN

jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha k SOD v k.ú. KoPÚ Kolečov s částí k.ú. Strojetice u Podbořan (výkaz činností)

V Karlových Varech dne21-05-2020

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

ŘÍDÍ SILNIC

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kolečov s částí Strojětice u Podbořan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	■	■	■	■	■
	Doplnění stávajícího bodového pole	■	■	■	■	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	■	■	■	■	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	■	■	■	■	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	■	■	■	■	■
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	■	■	■	■	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	■	■	■	■	■
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	■	■	■	■	■
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					■	■
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	■	■	■	■	■
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	■	■	■	■	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	■	■	■	■	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	■	■	■	■	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	■	■	■	■	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	■	■	■	■	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	■	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					■	■

3.6	Mapové dílo	■	■	■	■	■	■
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					■	■	■
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	■	■	■	■	■	■
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					■	■	■

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	■
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	■
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	■
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	■
Celková cena bez DPH v Kč	■
DPH 21% v Kč	■
Celková cena díla včetně DPH v Kč	■

V Praze dne 21 -05- 2020

Za objednatele [redacted]
[redacted]
[redacted]

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,

V Praze dne 21 -05- 2020.....

Za zhotovitele:
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
jednatel

V Karlových Varech dne 21 -05- 2020

Za objednatele č.2:
[redacted]
[redacted]

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

